AKCE: „Nástavba technických učeben nad stáv. jídelnou 3.ZŠ Mladá Boleslav – zajištění bezbariérovosti“

HARMONOGRAM PRACÍ

		2017																							
plnění	**činnost/týden**	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SO.01 Nástavba tech. učeben																								
	převzetí staveniště	19.-20.6																							
	zařízení staveniště, zřízení příjezdu k SO.02 a SO.3	23.6.																							
	bourací práce, rozebrání střechy																								
	montáž OK				12.7.																				
	montáž V a S dřevokonstrukce nástavby, střecha nástavby, osazení oken						30.7.																		
	dokončení střechy nad 1 NP vč. klempířských prací								10.8.																
	KZS, fasáda																								
	hromosvod																								
	montáže rozvodů kanalizace a vody včetně napojení na stávající systém																								
	montáže rozvodů plynu vč. zřízení přívodu																								
	montáže rozvodů ÚT vč. zřízení přívodu z kotelny																								
	montáže rozvodů elektro, napojení na stáv. systém																								
	montáže rozvodů VZT																								
	zazdívky potrubí v 1 NP, zkoušky, opravy maleb, úklid (zahájení provozu ŠJ)									18.8.															
	anhydritové podlahy									technolog. přestávka zrání podlah															
	SDK konstrukce, konstrukce vnitřních příček																								
	podlahy keramické, povlakové, obklady																								
	montáže ÚT,VZT, kompletace zařizovacích předmětů a elektro																								
	malby, osazení dveří, parapetů, dokončovací práce																								
	vyklízení staveniště, terénní úpravy																								
	předání dokončeného díla																							24.11.	
	SO.02 Výtah																								
	zemní práce, základy																								
	zděné konstrukce výtahové šachty, včetně omítek vnitřních/vnějších																								
	vybourání otvorů pro přístup k výtahu, zajištění otvorů pro zamezení přístup do školy											30.8.													
	dokončení nosných konstrukcí a tepelných izolací, střešní plášť															30.9.									
	elektroinstalace, přívod výtahu																								
	výroba výtahu																								
	montáž výtahu																								
	malby, doplnění podlah, dokončovací práce																								
	vyklizení staveniště																								
	předání dokončeného díla																							24.11.	
	SO.03 Sociální zařízení																								
	vybourání otvorů pro přístup k WC											30.8.													
	zemní práce, základy																								
	dokončení nosných konstrukcí a tepelných izolací, střešní plášť															30.9.									
	zděné konstrukce a betonové konstrukce, včetně omítek vnitřních/vnějších																								
	podlahy keramické, povlakové, obklady																								
	montáže ÚT,VZT, kanalizace a vody, kompletace zařizovacích předmětů a elektro																								
	malby, osazení dveří, dokončovací práce																								
	vyklízení staveniště, terénní úpravy																								
	předání dokončeného díla																							24.11.	