Harmonogram stavby :Rekonstrukce domu bl. 60, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem

Zhotovitel : METALL QUATRO spol. s r.o.

Číslo	Název	termín zahájení, dokončení prac. Procesu	doba procovního procesu v kal. dnech	funkční zkoušky a revize
SO_01	Vlastní objekt			
SO_01.1	Bourání	2.5.-19.8.2018	110	
SO_01.2	Stavební část			
HSV	Práce a dodávky HSV			
1	Zemní práce	7.5.-30.9.2018	147	geodetické vytyčení
2	Základání	25.6.-28.10.2018	126	průkazní zkouška složení bet. Směsi; zkouška pevnosti betonu, kontrola uložení výztuže před každou betonáží
3	Svislé s kompletní konstrukce	25.6.-28.10.2018	126	doklad o jakosti zdicích prvků, kontrola směrová, rozměrová
4	Vodorovné konstrukce	9.7.-16.9.2018	70	doklad o jakosti, kontrola rovinnosti
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23.7.2018-10.3.2019	231	kontrolní měření rovinnosti latí
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4.6.2018-10.3.2019	280	
997	Přesun sutě	30.7.-21.10.2018	84	
998	Přesun hmot	7.5.2018-17.3.2019	315	
PSV	Práce a dodávky PSV			
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28.5.-2.9.2018	98	doklad o jakosti, vizuální kontrola
712	Povlakové krytiny	30.7.-28.10.2018	91	doklad o jakosti, vizuální kontrola
713	Izolace tepelné	17.9.2018-3.2.2019	140	doklad o jakosti, vizuální kontrola
714	Akustická a protiotřesová opatření	14.1.-3.3.2019	49	doklad o jakosti, vizuální kontrola
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	4.2.-7.4.2019	63	
762	Konstrukce tesařské	27.8.-2.12.2018	98	vizuální kontrola
763	Konstrukce suché výstavby	3.9.2018-10.3.2019	189	doklad o jakosti, vizuální kontrola
764	Konstrukce klempířské	8.10.-30.12.2018	84	vizuální kontrola
766	Konstrukce truhlářské	30.7.-16.9.2018 a 29.10.-30.12.2018 a 4.2.-7.4.2019	175	doklad o jakosti, kontrola svislosti, kontrola těsnosti spar
767	Konstrukce zámečnické	10.9.-2.12.2018	84	doklad o jakosti, doklad o jakosti svárů, vizuální kontrola
771	Podlahy z dlaždic	12.11.2018-10.2.2019	91	kontrolní měření rovinnosti a spádu, kontrolní měření vlhkosti podkladu
776	Podlahy povlakové	5.11.-30.12.2018	56	kontrolní měření rovinnosti a spádu, kontrolní měření vlhkosti podkladu
777	Podlahy lité	3.12.2018-6.1.2019	35	kontrolní měření rovinnosti a spádu, doklad o jakosti materiálu
781	Dokončovací práce - obklady	21.1.-31.3.2019	70	kontrolní měření rovinnosti
783	Dokončovací práce - nátěry	21.1.-3.3.2019	42	kontrola očištění povrchu, vizuální kontrola
784	Dokončovací práce - malby a tapety	18.2.-14.4.2019	56	kontrola očištění povrchu, vizuální kontrola
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	28.1.-10.3.2019	42	
M	Práce a dodávky M			
33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	4.2.-7.4.2019	63	revizní zpráva
42-M	Montáž stroj.zař.prům.potr.a chlad.	21.1.-24.3.2019	63	revizní zpráva
HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
SO 01.3	Vnitřní zdravotechnika a plyn	2.7.-29.7.2018 a 20.8.2018-17.3.2019	238	vizuální kontrola, těsnostní zkouška každé samostatné větve
SO 01.4	Ústřední vytápění	23.7.2018-31.3.2019	252	vizuální kontrola
SO 01.5	Vzduchotechnika	27.8.2018-24.2.2019	182	revizní zpráva
SO 01.6	Elektroinstalace + EPS	25.6.2018-14.4.2019	294	výchozí revizní zpráva
SO 01.7	Hospodaření s dešťovou vodou			

Číslo	Název	květen 2018					červen 2018					červenec 2018					srpen 2018					září 2018					říjen 2018					listopad 2018					prosinec 2018				leden 2019					únor 2019				březen 2019				duben 2019					Termín zahájení, dokončení prac. Procesu	doba procovního procesu v kal. dnech	funkční zkoušky a revize
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	SO 01.7.1 Akumulační nádrž																																																					9.7.-26.8.2018	49	vizuelní kontrola
	SO 01.7.2 Odvodnění parkoviště (po retenční nádrž)																																																				9.7.-16.9.2018	70	geodetické vytyčení, těsnostní zkouška
	SO 01.7.3 Kanalizační přípojka (od AN po ŠN)																																																				23.7.-23.9.2018	63	geodetické vytyčení, těsnostní zkouška
	SO 01.7.4 Výtlak od čerpadla do Š4																																																				30.7.-9.9.-2018	42	geodetické vytyčení, těsnostní zkouška
	SO 01.7.5 Technologie																																																				23.7.-7.10.2018	77	revizní zpráva
SO 02	Oplocení																																																				29.10.-2.12.2018 a 18.2.-7.4.2019	84	geodetické vytyčení
IO 01	Zpevněné plochy																																																				5.11.2018-3.3.2019	119	geodetické vytyčení,zkouška únosnosti plánê 1/100m2
IO 02	Parkoviště																																																				15.10.2018-24.3.2019	161	geodetické vytyčení, zkouška únosnosti plánê 1/100m2
IO 03	Zeleň																																																				21.1.-17.3.2019	56	vizuelní kontrola
IO 05	Přípojka vody																																																				2.5.-22.7.2018	82	geodetické vytyčení, těsnostní zkouška
IO 06	Přeložka lampy VO																																																				20.8.-21.10.2018	63	geodetické vytyčení, výchozí revizní zpráva
VRN	VRN																																																				2.5.2018-26.4.2019	360	
Kolaudace a předání dokončené stavby																																																				1.4.-26.4.2019	25	
Předpokládané měsíční plnění v Kč bez DPH		4 494 776,25 Kč					6 292 686,75 Kč				7 641 119,63 Kč				8 540 074,88 Kč					7 641 119,63 Kč					9 439 030,13 Kč					9 439 030,13 Kč					8 540 074,88 Kč				9 888 507,75 Kč					7 641 119,63 Kč				5 843 209,13 Kč				4 494 776,25 Kč							
Celková cena díla bez DPH		89 895 525,00 Kč																																																							

Předpokládané datum zahájení realizace 2.5.2018
Termín dokončení díla vč. kolaudace a zkoušek do 360 kalendářních dní tj. do 26.4.2019

Vyznačení uzlových bodů - milníků výstavby :

- Dokončení veškerých bouracích prací vč. snesení stávající střešní konstrukce a krovu - 19.8.2016
- Dokončení nového zastřešení objektu na nástavbě 5.NP - 26.10.2018
- Dokončení podlah - dlažeb v objektu - 10.2.2019
- Dokončení čistých úprav interiéru - maleb a nátěrů - 14.4.2019
- Dokončení technologických rozvodů a instalací vč. zkoušek a revizí - 14.4.2019

Miroslav Štýbr - jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec čp. 200
431 56 Vysoká Pec
IČO 615 36 213, DIČ CZ61536213