GRADE, a.s.

Technologický postup výlukových prací

Oprava mostu v km 12,177 trati Praha Smíchov - Hostivice

p.č.	pracovní činnost	datum realizace / r.2018																													
		1.6. - 27.9	28.9	29.9	30.9	1.10	2.10	3.10	4.10	5.10	6.10	7.10	8.10	9.10	10.10	11.10	12.10	13.10	14.10	15.10	16.10	17.10	18.10	19.10	20.10	21.10	22.10	23.10	24.10	25.10	26.10
Práce před výlukou na trati a před uzavřením silničního provozu:																															
1	Výroba konstrukčních prvků mostu a zábradlí																														
2	Probírka konstrukce a zábradlí																														
3	Převoz konstrukce a zábradlí																														
4	Zřízení zařízení staveniště																														
5	Odstranění křovin, kácení stromů a sejmutí ornice ze svahů																														
6	Vytyčení, odhalení a vyvěšení kabelových vedení																														
Práce ve výluce a uzavření silničního provozu:																															
7	Zřízení dopravního značení a uzávření silničního provozu místní komunikace																														
8	Zahájení výluky na trati																														
9	Demontáž a snesení kolejového roštu v četně odsranení šterkového lože																														
10	Zřízení výkopů pro nový most, přechodové oblasti a ZKPP																														
11	Bouraní a odstranení konstrukce mostu a krytu v četně podkladních vrstev vozovky																														
12	Zřízení podkladu ze štěrkodrti a betonu pod základy konstrukce mostu																														
13	Osazení konstrukčních prvků mostu včetně technologické montáže																														
14	Zhotovení monolitických říms křídel																														
15	Zásyp základů na líci a za rubem rámových stojek																														
16	Zřízení odvodnění drenáží včetně obsypu																														
17	Zhotovení vrstev SVI																														
18	Zhotovení konstrukce přechodového klínu po úroveň ZKPP																														
19	Provedení konstrukce ZKPP a zásypy za křídly																														
20	Provedení štěrkového kolejového lože, položení kabelových vedení do nových žlabů																														
21	Osazení kolejového roštu, podbití koleje s dopnením a úpravou štěrkového lože																														
22	Svaření kolejnic																														
23	Osazení ocelového zábradlí na obou římsách N.K.																														
24	Ukončení výluky tratě																														
Práce po výluce trati:																															
25	Provedení podkladních vrstev přemosťované komunikace a položení odvodňovacího žlábku																														
26	Položení nového krytu komunikace																														
27	Prohloubení zaneseného příkopu podél komunikace a úprava krajnic																														
28	Ukončení uzávirky komunikace a zahájení silničního provozu																														
Práce po výluce na trati a uzávirce silničního provozu:																															
29	Terénní úpravy svahů																														
30	Osazení zábradlí na římsy křídel																														
31	Opevnění svahu drážního tělesa za křídly kamenem do betonového lože																														
31	Opevnění vyúštění drenáží a kuželů na koncích křídel																														
32	Provedení transparentního hydrofóbního nátěru pohledových ploch																														
33	Zahumusovanie svahů a výsev travního semene																														
34	Dokončovací práce a odstranění staveniště																														

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **63202**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: ad21571d-b018-40ba-b399-5d1fc9595aa0

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **23.05.2018 07:40:06**

e1b58284-7166-44f4-9bee-27074610d416