Příloha č. 2 Sod - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavební úpravy objektu časomíry včetně demolice přístavku garáže v areálu městského stadionu U Ploučnice

MĚSÍC - ROK	Srpen 2018			Září 2018				Říjen 2018				Listopad 2018					Prosinec 2018				Leden 2019					Únor 2019				Březen 2019				Duben 2019				Květen 2019				
ČINNOST / TÝDNY	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	40	41
a) Zahájení prací																																										
b) Demolice přístavku garáže																																										
c) Úprava a zateplení střešního pláště																																										
- dmtž. stávající krytiny a oplechování atiky																																										
- bourání komínového zdiva nad střechou																																										
- mtž. zateplení stropu nad I.NP																																										
- mtž. zateplení stropu nad II.NP																																										
- tesařské k-ce - dmtž. a mtž. bednění																																										
- mtž. krytiny a klempířských prvků																																										
- příprava pro mtž. Hromosvodu (úchytky)																																										
d) Hydroizolace objektu - nosné zdivo																																										
e) Výměna vnějších otvorových výplní																																										
- vybourání sklobetonových tvárnic "LUXFER"																																										
- úprava stavebních otvorů																																										
- osazení otvorových výplní																																										
f) Stavební úpravy interiéru včetně montáže TZB																																										
- bourání stávající podlahové k-ce																																										
- bourací práce (omítky, obklad, příčky atd.)																																										
- mtž.podlahové k-ce vč.tepelné izolace a hydroizolace																																										
- stavební konstrukce (příčky, zazdívání atd.)																																										
- vntřní omítky																																										
- obklady, dlažba																																										
- výmalba																																										
- dmtž.a mtž. truhlářských výrobků																																										
- dmtž.a mtž. ZTI - voda + kompletace																																										
- dmtž.a mtž. ZTI - kanalizace + kompletace																																										
- dmtž.a mtž. UT + kompletace																																										
- dmtž.a mtž. EI + kompletace																																										
- mtž. EZS + kompletace																																										
- dokončovací práce, úklid																																										
g) Zateplení fasády a úprava schodiště																																										
- úprava a posun schodišťové k-ce																																										
- oprava vnějších omítek																																										
- zateplení soklové části včetně omítky																																										
- zateplení fasády včetně omítky																																										
- mtž. a kompletace klempířských výrobků																																										
Dokončovací práce, úklid staveniště																																										
FINANČNÍ HARMONOGRAM	60 000,00 Kč			410 000,00 Kč				1 000 000,00 Kč				1 150 000,00 Kč					548 500,00 Kč				0,00 Kč					0,00 Kč				280 000,00 Kč				280 000,00 Kč				349 749,41 Kč				

v České Lípě dne 4. 6. 2018 : David Dvořák, v.r.