# HARMONOGRAM PRACÍ MŠ JASELSKÁ - MNICHOVO HRADIŠTĚ

**Pavilon MŠ Jaselská, Mnichovo Hradiště** **rok 2018**

| | | březen | | | duben | | | | květen | | | | | červen | | | | červenec | | | | srpen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **týden číslo** | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| **popis** | **termín-rok 2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výkopové práce vč. odvozu zeminy | 12.3.-18.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základové pasy | 19.3.-31.3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ležaté rozvody kanalizace | 26.3.-7.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| základová deska | 2.4.-14.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vodorovná hydroizolace pod nosné a obvodové zdivo | 9.4.-15.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vodorovná hydroizolace v ploše 1.np | 3.5.-16.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| obvodové a nosné zdivo vč. ztužujícího věnce | 16.4.-30.4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| příčky | 4.5.-16.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| střešní konstrukce včetně zámečnických prvků, střešní plášť | 2.5.-30.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| klempířské konstrukce střecha | 25.6.-30.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výplně otvorů | 7.5.-17.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hrubé rozvody ZTI | 14.5.-26.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hrubé rozvody elektro | 14.5.-26.5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hrubé rozvody topení | 11.6.-14.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hrubé rozvody VZT | 9.7.-15.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vnitřní omítky | 4.6.-30.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| betonové potěry | 18.6.-20.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jádrová omítka - fasáda, perlinka s lepidlem | 4.6.-16.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| obklady a dlažby | 2.7.-13.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| obklady páskem - fasáda | 18.6.-6.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| klempířské konstrukce - fasáda | 2.7.-7.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| povlakové podlahové krytiny | 9.7.-15.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vnitřní dveře | 16.7.-21.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kompletace ZTI | 9.7.-15.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kompletace elektro | 9.7.-15.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kompletace topení | 9.7.-15.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| kompletace VZT | 9.7.-15.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| malby | 2.7.-15.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SDK podhled | 25.6.-7.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| přípojky kanalizace, vody, elektro a topení | 25.6.-8.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| venkovní terénní úpravy včetně zpevněných ploch | 9.7.-22.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bourací práce pavilon A | 25.6.-30.6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| příčky pavilon A | 2.7.-7.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| omítky včetně vyspravení stávajících pavilon A | 9.7.-12.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rozvody elektro pavilon A | 5.7.-10.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| obklady a dlažby pavilon A | 11.7.-19.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| malby pavilon A | 16.7.-21.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| vnitřní dveře pavilon A | 16.7.-21.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dokončovací práce | 16.7.-24.7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |