::: ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA

Společnost T.A.Q. s.r.o.

AKCE	III/3352 MIROŠOVICE,MOST EV.Č.3352-2
KT	
POČET TÝDNŮ OD ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ID SO Název úkolu	
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE-vytyčení,ochrana IS,příprava území	
SO DIO	
SO 201 MOST	
SO 301,301.1 Přeložka vodovodu a ochrana vodovodu	
Odstranění vrstev vozovky	
Výkopy pro založení OP3,P2 a OP1	
Hlubinné založení-mikropiloty,záporové pažení	
Stavba nové opěry OP3,P2 a OP1	
Montáž skruže a bednění NK	
Ukládka výztuže vč.kabelů,betonáž NK	
Předepnutí NK	
Hydroizolace,ochrana izolace	
Opevnění svahů,zřízení schodišť	
Odbednění mostovky	
Přechodové oblasti,betonáž přechodových desek	
Dokončení přechodových oblastí a obnova silničního tělesa	
Provedení bednění,kotvení,výztuž a betonáž říms,osazení MZ	
Vozovka-podklad a živice, osazení zábradlí	
Chodníky,svodidla,dlažba schodiště,zpevnění pod mostem	
Dokončovací práce-úpravy terénu,dokončení dlažeb,schodišť	
Zrušení ZS,úklid	
Definitivní svislé a vodorovné DZ	
1.HMP,zatěžovací zkouška	
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ,ODSTRANĚNÍ DIO	
UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU	