technologický postup: **hlavní práce**
postup práce:
SČ, SVK,SVK, BK, nástupiště, TSO výhybek
datum: **21.9.2018**
TÚ: **1191 Kolín-Lysá n/Labem**
DÚ: **žst.Libice n/Cidlinou**
lokalita: **žst.Libice n/Cidlinou**

pá 21.9.2018

poř. číslo	popis prác práce	popis prác práce	objem prací	začátek práce	konec práce	trvání práce	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. 10:00	5. 11:00	6. 12:00	7. 13:00	8. 14:00	9. 15:00	10. 16:00	11. 17:00	12. a více 18:00
	hlavní práce 2 ST.	hlavní práce výh.č.2,3,5,7																
-1	provizorní nástupiště a přechod k 1SK (jedno výstupní místo)																	
1.	výpnutí TV, zaskratování, demontáž lan, demontáž nástupiště u 1 SK a 2 SK + odtěžení	demontáž lan ,přestavníků,		8:30	20:00	11,5 hod												
2.	demontáž nástupiště u 1 SK a 2 SK + odtěžení,			8:30	20:00	11,5 hod												
2/3.	**(EMD nebo Liebherr)** složení kolejnic do 2SK a spojek za v.č.5 , přehození **za hlavy pražců** (dostatečně daleko pro SČ)																	
3.	krátkodobá uzávěra přejezdu P3584, strojní čištění RM-80 2 SK a **spojky** most přes Cidlinu-výh.č.3 , v.č.3-2, výh.2-přejezd a vývoz výzisku mezi most a přejezd km 309,400, **vyjmutí a odvoz pražců**																	
4.	urovnání pláně, vložení pražců	**KIROV** -trhání a vývoz výhybek do kol.č.6																
5.	výměna kolejnic	repase výhybek, a montáž přípojů, těžení štěrku,úprava pláně, geotextílie																
6.	zaštěrkování a strojní podbití-**Unimat 4S+ SSP110W+ DGS**	repase výhybek, a montáž přípojů, těžení štěrku,úprava pláně, geotextílie																
7.	svoz starých kolejnic	repase výhybek, a montáž přípojů, těžení štěrku,úprava pláně, geotextílie																
7./8.	----------	sypání štěrku - **v noci zastavení provozu cca 4 hod**																
8.	svařování	repase výhybek, úprava štěrkové pláně																
9.	svařování, montáž nástupišť	**KIROV** -pokládka ze 4.SK																
10.	montáž nástupišť	výměna a sběr kolejnic																
11.	montáž nástupišť	zaštěrkování , podbití **Unimat 4S+ SSP110W**																
12.	montáž nástupišť	svařování																
13.	montáž nástupišť a přechodů	svařování																
14.	montáž nástupišť a přechodů, sypání drážních stezek	montáž závěrů, přestavníků lan, regulace, sypání drážních stezek																
15.	ukolejnění , aktivace zab.zař, pantograf	ukolejnění , aktivace zab.zař, pantograf																

začátek výluky 16:30 hod

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **110405**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: a1fb1a6d-ab32-48e9-9275-d9ec904c0946

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **17.09.2018 11:19:57**

45783d94-2c32-4f46-a2ed-e66b81175903