Stříbrná, poz.parc.č.163/5 - Retenční nádrže

Harmonogram realizace díla

Rok		2019																						
Stavební objekty	**Úkoly (Aktivity)**	Květen					Červen				Červenec				Srpen				Září					
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Předání a převzetí staveniště	-																						
Zahájení stavebních prací	-						3.6.																
Příprava území	*Vytíčení inženýrských sítí*																						
	Vybudování zařízení staveniště																						
	Ochrana dřevin v blízkosti hloubených vykopávek																						
Zemní práce	*Mýcení lesního porostu a odstranění pařezů*																						
	Sejmutí hrabanky																						
	Odkopání hornin v budoucí zátopě a hloubení příkopů																						
	Nasypání hrází a hutnění																						
	Ohumusování návodnho líce hrází																						
	Zalesnění nezastavěných částí pozemku																						
Bourání	*Bourání otvorů ve stávající horské vpusti*																						
Základy	*Patka prozajištění dlažky vzdušného svahu hráze*																						
	Patky pro požeráky																						
Svislé konstrukce	*Instalace požeráků*																						
	Výstavba stupňů																						
Vodorovné konstrukce	*Pohoz návodního svahu*																						
	Pohoz otevřeného koryta strže																						
	Dlažba bezpečnostního přelivu																						
Trubní vedení	*Osazení výpustného potrubí*																						
Kovové a tesařské konstrukce	*Přístupové lávky na požerák*																						
	Dluže																						
Vyklizení staveniště	-																						
Vypracování projektové dokumentace	*Předání 2 paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby*																						
Předání a převzetí díla	-																					16.9.	

Předpokládaná doba realizace

Klíčové termíny