HARMONOGRAM PRACÍ

Oprava hydroizolace a střešní konstrukce - odstranění zatékání do elektrorozvodny a skladů

Popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	57-60
Převzetí staveniště									
DM stávajících kamenných desek									
DM kamenné obruby									
DM vegetační vrstvy									
DM kačírku									
DM stávající asfaltové izolace									
Přesun hmot vč. uložení na skládku									
Kontrola stávající konstrukce ŽB stropu									
MT nové spádové betony									
MT hydroizolace - Sarmafil TG 66 - 18									
MT zpětné uložení kačírku									
MT geotextilie 300g/m2									
MT nopová folie Garden									
MT zpětná montáž obruby									
MT zpětná montáž kamenných desek									
MT nová vegetační vrstva									
DM+MT vč. dodávky CU oplechování, RŠ 0,43m									
Předání staveniště a díla									