AKCE: Oprava kolejí, výhybek a přejezdů v úseku Kralupy př. - Podlešín

TECHNOLOGICKÝ POSTUP A HARMONOGRAM

SO/PS	NÁZEV/POPIS PRACÍ	OBJEM PRACÍ	NASAZENÍ	2018																	4/2019							
				21.6	22.6	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6	28.6	29.6	30.6	01.7	02.7	03.7	04.7	05.7	06.7	-	1N	2N	3N	4N	5N	6N	7N	-
-	Přípravné práce	-	dle potřeby																	-								
SO 01	**Oprava výhybek v žst. Olovnice vč.1,2**																											
	Demontáž výhybek a KR	2ks	MHS																									
	Výměna/odtěžení KL	206m3	MHS																									
	Oprava výhybek	2ks	MHS																									
	Montáž výhybek a KR (výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva	2ks+75ks pražců	MHS																									
	Úprava GPK + doplnění KL	225m+0,4km; 223m3	ASPv+SSP+LOKO+vozy																									
	Svařování + zřízení BK	50ks+150m+226m																										
	Seřízení výhybek	2ks																										
	Úprava stezek	312m2	MHS+válec																									
SO 02	**Úrovňový přejezd P2114 v km 0,255**																											
	Demontáž přejezdu vč. vozovky	21,6m+148m2	MHS																									
	Výměna KL	81m3	MHS																									
	Montáž KR (výměna pražců, kolejnic, LISů a dr. kolejiva)	84ks pražců+132m	MHS																									
	Úprava GPK + doplnění KL	0,4km; 102m3	ASP+SSP+LOKO+vozy																									
	Svařování + zřízení BK	200m																										
	Zřízení přejezdu a vozovky	21,6m+82m2	MHS																									
	Zřízení odvodnění	20m+18m	MHS																									
SO 03	**Úrovňový přejezd P2115 v km 1,185**																											
	Demontáž přejezdu vč. vozovky	6m+44m2	MHS																									
	Výměna KL	41m3	MHS																									
	Montáž KR (výměna pražců, kolejnic, LISů a dr. kolejiva)	42ks pr.; 420m kol.	MHS																									
	Úprava GPK + doplnění KL	0,5km; 70m3	ASP+SSP+LOKO+vozy																									
	Svařování + zřízení BK	500m	ASP+SSP+LOKO+vozy																									
	Zřízení přejezdu a vozovky	7,2m+24m2	MHS																									
	Montáž kotev	97ks																										
SO 04	**Úrovňový přejezd P2121 v km 3,534**																											
	Demontáž přejezdu vč. vozovky	6m	MHS																									
	Výměna KL	55m3	MHS																									
	Montáž KR (výměna pražců, kolejnic, LISů a dr. kolejiva)	42ks pr., 100m kol.; 1474úl.pl.	MHS																									
	Úprava GPK + doplnění KL	0,711km; 133m3	ASP+SSP+LOKO+vozy																									
	Svařování + zřízení BK	46ks+1020m																										
	Zřízení přejezdu a vozovky	5,4m+28m2	MHS																									
	Montáž kotev	202ks																										
SO 05	**Oprava výhybek v žst. Podlešín vč.8,9**																											
	Demontáž/vyjmutí výhybek a KR	2ks	MHS/Desec																									
	Výměna/odtěžení KL	163m	MHS																									
	Oprava výhybek	2ks	MHS																									
	Montáž výhybek a KR (výměna pražců, kolejnic a dr. kolejiva	2ks; 107ks pr.+14m kol.	MHS																									
	Úprava GPK + doplnění KL	188m+143m3	ASP+SSP+LOKO+vozy																									
	Svařování + zřízení BK	54ks																										
	Seřízení výhybek, broušení, navaření	2ks																										
-	Dokončovací práce	-	dle potřeby																									-

VÝLUKY:

Zahájení díla:	25.06.2018
Ukončení prací:	30.05.2019
Odevzdání DSPS:	30.05.2019
Ukončení díla:	30.06.2019