PODROBNÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ - „ÚPMD Praha – stavební úpravy odd. šestinedělí v 3.NP a 4.NP pavilon D, C"

typ časového úseku	počet časového úseku	doba realizace díla ***)																																														
rok	1	2018																																														
měsíc	10	březen		duben						květen					červen					červenec						srpen					září					říjen					listopad					prosinec			
týden kalendářní	40	12	13	13	14	15	16	17	18	18	19	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	48	49	50	51
týden realizační	40	1	2	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19	20	20	21	22	23	24	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	33	34	35	36	37	37	38	39	40
počet dní	280	7	6	1	7	7	7	7	1	6	7	7	7	4	3	7	7	7	6	1	7	7	7	7	2	5	7	7	7	5	2	7	7	7	7	7	7	7	7	3	4	7	7	7	5	2	7	7	7

kód stavebních prací (použit kódy z VV u stavebních položek, možno i kumulovaně)	popis stavebních prací (použit popisy jednotlivých položek z VV, možno i kumulovaně nebo částečně)	termín zahájení prací (datum: den.měsíc.rok)	termín ukončení prací (datum: den.měsíc.rok)	cena bez DPH (cena stavebních prací dle popisu a v cenách z VV, možno i kumulovaně nebo částečně) *)	21% DPH *)	cena s DPH (cena stavebních prací dle popisu a v cenách z VV, možno i kumulovaně nebo částečně) *)
	Nabytí účinnosti smlouvy	25.04.2018	25.04.2018			
	Předání a převzetí staveniště do 5 kal.dní od nabytí účinnosti smloucvy	27.04.2018	27.04.2018			
	Zahájení prací do 15 kal.dní od nabytí účinnosti smlouvy	07.05.2018				
VRN1	VRN		29.11.2018	10 000,00	2 100,00	12 100,00
VRN3	Zařízení staveniště	30.04.2018	30.11.2018	895 000,00	187 950,00	1 082 950,00
VRN4	Inženýrská činnost	30.04.2018	30.11.2018	135 000,00	28 350,00	163 350,00
VRN5	Finanční náklady	25.04.2018	30.11.2018	800 000,00	168 000,00	968 000,00
VRN6	Územní vlivy	27.04.2018	30.11.2018	400 000,00	84 000,00	484 000,00
VRN7	Provozní vlivy	27.04.2018	30.11.2018	400 000,00	84 000,00	484 000,00
VRN8	Ostatní náklady	27.04.2018	30.11.2018	400 000,00	84 000,00	484 000,00
	ETAPA I - ODDĚLENÍ P2					
	OBJEKT D					
	ASŘ - bourání	07.05.2018	17.08.2018	699 769,19	146 951,53	846 720,72
	ASŘ - nový stav	07.05.2018	17.08.2018	6 363 551,23	1 336 345,76	7 699 896,98
	ZTI	07.05.2018	17.08.2018	1 535 743,11	322 506,05	1 858 249,17
	ÚT	07.05.2018	17.08.2018	363 686,67	76 374,20	440 060,87
	Chlazení	07.05.2018	17.08.2018	591 386,67	124 191,20	715 577,87
	VZT	07.05.2018	17.08.2018	312 069,40	65 534,57	377 603,97
	Silnoproud	07.05.2018	17.08.2018	2 055 553,07	431 666,14	2 487 219,21
	Slaboproud	07.05.2018	17.08.2018	1 764 418,67	370 527,92	2 134 946,59
	přerušení prací pro vyklizení další etapy 2 dny					
	OBJEKT C					
	ASŘ - bourání	07.05.2018	17.08.2018	349 884,59	73 475,76	423 360,36
	ASŘ - nový stav	07.05.2018	17.08.2018	3 181 775,61	668 172,88	3 849 948,49
	ZTI	07.05.2018	17.08.2018	767 871,56	161 253,03	929 124,58
	ÚT	07.05.2018	17.08.2018	181 843,33	38 187,10	220 030,43
	Chlazení	07.05.2018	17.08.2018	295 693,33	62 095,60	357 788,93
	VZT	07.05.2018	17.08.2018	156 034,70	32 767,29	188 801,99
	Silnoproud	07.05.2018	17.08.2018	1 027 776,53	215 833,07	1 243 609,61
	Slaboproud	07.05.2018	17.08.2018	882 209,33	185 263,96	1 067 473,29
	přerušení prací pro vyklizení další etapy	17.08.2018	19.08.2018			
	ETAPA II - ODDĚLENÍ P1					
	OBJEKT D					
	ASŘ - bourání	19.08.2018	30.11.2018	699 769,19	146 951,53	846 720,72
	ASŘ - nový stav	19.08.2018	30.11.2018	6 363 551,23	1 336 345,76	7 699 896,98
	ZTI	19.08.2018	30.11.2018	1 535 743,11	322 506,05	1 858 249,17
	ÚT	19.08.2018	30.11.2018	363 686,67	76 374,20	440 060,87
	Chlazení	19.08.2018	30.11.2018	591 386,67	124 191,20	715 577,87
	VZT	19.08.2018	30.11.2018	312 069,40	65 534,57	377 603,97
	Silnoproud	19.08.2018	30.11.2018	2 055 553,07	431 666,14	2 487 219,21
	Slaboproud	19.08.2018	30.11.2018	1 764 418,67	370 527,92	2 134 946,59
	přerušení prací pro vyklizení další etapy					
	OBJEKT C					
	ASŘ - bourání	19.08.2018	30.11.2018	349 884,59	73 475,76	423 360,36
	ASŘ - nový stav	19.08.2018	30.11.2018	3 181 775,61	668 172,88	3 849 948,49
	ZTI	19.08.2018	30.11.2018	767 871,56	161 253,03	929 124,58
	ÚT	19.08.2018	30.11.2018	181 843,33	38 187,10	220 030,43
	Chlazení	19.08.2018	30.11.2018	295 693,33	62 095,60	357 788,93
	VZT	19.08.2018	30.11.2018	156 034,70	32 767,29	188 801,99
	Silnoproud	19.08.2018	30.11.2018	1 027 776,53	215 833,07	1 243 609,61
	Slaboproud	19.08.2018	30.11.2018	882 209,33	185 263,96	1 067 473,29
	Stavební úpravy 1.NP					
	ASŘ - bourání	07.05.2018	30.11.2018	14 238,00	2 989,98	17 227,98
	Stavební úpravy 2.NP					
	ASŘ - bourání	07.05.2018	30.11.2018	50 108,50	10 522,79	60 631,29
	Stavební úpravy 6.NP					
	ASŘ - bourání	07.05.2018	30.11.2018	6 955,00	1 460,55	8 415,55
	ASŘ - nový stav	07.05.2018	30.11.2018	317 445,38	66 663,53	384 108,91
	Stavební úpravy 5.NP					
	ASŘ - bourání	07.05.2018	30.11.2018	6 355,00	1 334,55	7 689,55

PODROBNÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ - „ÚPMD Praha – stavební úpravy odd. šestinedělí v 3.NP a 4.NP pavilon D, C“

pořadové číslo **)	kód stavebních prací (použít kódy z VV u stavebních položek, možno i kumulovaně)	popis stavebních prací (použít popisy jednotlivých položek z VV, možno i kumulovaně nebo částečně)	termín zahájení prací (datum : den.měsíc.rok)	termín ukončení prací (datum : den.měsíc.rok)	cena bez DPH (cena stavebních prací dle popisu a v cenách z VV, možno i kumulovaně nebo částečně) *)	21% DPH *)	cena s DPH (cena stavebních prací dle popisu a v cenách z VV, možno i kumulovaně nebo částečně) *)	typ časového úseku	počet časového úseku	doba realizace díla ***)
								rok	1	2018
								měsíc	10	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
								týden kalendářní	40	12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48
								týden realizační	40	1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 37 38
								počet dní	280	7 6 1 7 7 7 7 1 6 7 7 7 4 3 7 7 7 6 1 7 7 7 7 2 5 7 7 7 5 2 7 7 7 7 7 7 7 7 3 4 7 7 7 5 2 7 7
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100		Předání díla	30.11.2018	30.11.2018						

POZNÁMKY:

*) Ceny stavebních prací uvádět na haléře, tj. na dvě desetinná místa

**) Počet řádků uvedený v tabulce není omezen, v případě nutnosti možno řádky přidat i ubrat

***) Dobu realizace díla upraví uchazeč dle vlastní nabídky

—— Dokončení 1.etapy díla

Výše uvedené termíny za předpokladu podpisu smlouvy o dílo do 25.4.2018