HARMONOGRAM PRACÍ

Akce : Oprava portálu gymnázia Lovosice

Období realizace akce : předpoklad 26.4.2019 až 31.5.2019 (dle předání staveniště)

Práce a dodávky	prosinec 2018						květen 2019					červen 2019			
	týd. 48	týd. 49	týd. 50	týd. 51	týd. 52	týd. 1	týd. 18	týd. 19	týd. 20	týd.21	týd. 22	týd. 22	týd. 23	týd. 24	týd. 25
předání staveniště				=											
montáž lešení							==								
čištění povrchů suchou cestou - mechanicky + pasty							====								
čištění povrchů mokrou cestou - tlaková voda + pára								======	======						
opravy trhlin a narušených částí									======	======	======				
retuše											======				
hydrofobizace												======			
demontáž lešení													======		