Událost	Datum zahájení	Datum dokončení	Cena bez DPH
Předpokládané nabytí účinnosti SoD	**11.03.19**	**11.03.19**	
Převzetí staveniště (do 10-ti kal.dnů od účinnosti)	**12.03.19**	**21.03.19**	
01: I.etapa - D.1.1 ASŘ + D1.2 SKŘ + D1.3 PBŘ	**22.03.19**	**08.01.20**	
01: Zemní práce	08.04.19	26.05.19	
02: Základy a zvláštní zakládání	23.04.19	16.06.19	
03: Svislé a kompletní konstrukce	10.06.19	15.09.19	
04: Vodorovné konstrukce	15.07.19	22.09.19	
0433: Schodiště	10.07.19	14.07.19	
0455: Podkladní a vedlejší konstrukce	03.06.19	23.06.19	
05: Komunikace	04.11.19	20.12.19	
061: Úpravy povrchů vnitřní	02.09.19	17.11.19	
062: Úpravy povrchů vnější	21.10.19	01.12.19	
063: Podlahy a podlahové konstrukce	16.09.19	10.11.19	
064: Výplně otvorů	01.07.19	15.08.19	
08: Trubní vedení	03.06.19	04.07.19	
091: Doplňující práce na komunikaci	02.12.19	20.12.19	
094: Lešení a stavební výtahy	03.06.19	08.01.20	
095: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	06.05.19	08.01.20	
096: Bourání konstrukcí	01.04.19	11.08.19	
099: Přesun hmot HSV	01.04.19	03.01.20	
711: Izolace proti vodě	10.06.19	14.07.19	
712: Povlakové krytiny	30.09.19	17.11.19	
713: Izolace tepelné	10.06.19	27.10.19	
714: Izolace akustické a protiotřesové	10.06.19	14.07.19	
725: Zařizovací předměty	02.12.19	03.01.20	
728: Vzduchotechnika	29.07.19	20.10.19	
762: Konstrukce tesařské	10.06.19	11.08.19	
764: Konstrukce klempířské	02.12.19	20.12.19	
766: Konstrukce truhlářské	29.07.19	03.01.20	
767: Konstrukce zámečnické	17.07.19	03.01.20	
771: Podlahy z dlaždic a obklady	11.11.19	15.12.19	
775: Podlahy vlysové a parketové	11.11.19	20.12.19	
776: Podlahy povlakové	11.11.19	20.12.19	
777: Podlahy ze syntetických hmot	29.10.19	08.12.19	
781: Obklady keramické	04.11.19	20.12.19	
782: Konstrukce z přírodního kamene	18.11.19	20.12.19	
783: Nátěry	02.09.19	20.12.19	
784: Malby	11.11.19	20.12.19	
785: Tapety	09.12.19	20.12.19	
M33: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	05.08.19	08.12.19	
PD96: Přesuny suti a vybouraných hmot	01.04.19	11.08.19	
VRN1VN: Vedlejší náklady	22.03.19	20.12.19	
VRN2ON: Ostatní náklady	22.03.19	08.01.20	
02: Veřejné osvětlení	**24.06.19**	**22.09.19**	
03: Oprava izolace na jižní terase	**30.09.19**	**24.11.19**	
D.1.4A: Zpevněná manipulační plocha	**04.11.19**	**20.12.19**	
D.1.4B: Zařízení zdravotně technických instalací	**13.05.19**	**03.01.20**	
D.1.4C: Zařízení pro vytápění staveb	**10.06.19**	**03.01.20**	
D.1.4C.2: Přípojka páry	**13.05.19**	**18.08.19**	
D.1.4D: Zařízení vzduchotechniky a klimatizace	**13.05.19**	**03.01.20**	
D.1.4E: Zařízení pro měření a regulaci	**02.09.19**	**03.01.20**	
D.1.4F: Zařízení elektroinstalace - silnoproud	**10.06.19**	**03.01.20**	
D.1.4G: Zařízení elektroinstalace - EPS	**30.09.19**	**03.01.20**	
D.1.4H: Zařízení elektroinstalace - slaboproud	**16.09.19**	**03.01.20**	
D.1.4I: Gastrovybavení	**27.05.19**	**03.01.20**	
D.1.4J: Jevištní technika	**14.10.19**	**03.01.20**	
Předání hotového díla (do 303 kal.dnů od účinnosti SoD)	**06.01.20**	**08.01.20**	
Likvidace a předání staveniště (do 7-mi kal.dnů od předání)	**09.01.20**	**15.01.20**	

Mgr. Břetislav Hrdlička

Digitálně podepsal Mgr. Břetislav Hrdlička
Datum: 2019.04.16 13:30:00 +02'00'

Ing. Tomáš Kočí

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Kočí
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-46683046, o=KOČÍ a.s. [IČ 46683046], ou=64, cn=Ing. Tomáš Kočí, sn=Kočí, givenName=Tomáš, serialNumber=P509436
Datum: 2019.04.15 11:50:39 +02'00'

Za KOČÍ a.s., Vladimíra Gašperíková - obchodní oddělení

V Písku, dne .....