PŘÍLOHA K DODATKU Č.1

Název akce : **19134 - Vodovod zámek - Limpopo**

SOD (**OBJ**) č.zhotovitele: 19134

Objednatel : **ZOO a zámek Zlín-Lešná - příspěvková organizace**
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČO: 00090026

Splatnost : **30 dnů**

Položky	Množ.	MJ	J.Cena	dle SoD	Cena dle SoD	Skutečnost	Rozdíl
				Množ.	Kč	Rozdíl množ.	Kč
Protlaky							
protl.práce pro PE 63 mm		bm	550	312,00	171 600,00	-24,00	-13 200,00
dodávka potrubí PE 63x3,8mm SDR 17		bm	78	312,00	24 336,00	-24,00	-1 872,00
Trubní vedení - hostalen							
trubka hostalen 63 vč. izolace tubex		bm	105	14,00	1 470,00		
koleno 63		ks	72	13,00	936,00		
nátrubek 63		ks	53	6,00	318,00		
T kus63/63		ks	94	1,00	94,00		
přechod 63		ks	495	4,00	1 980,00		
ventil 2"		ks	1 008	2,00	2 016,00		
Vrtaná příruba 63		ks	930	1,00	930,00		
Trubní vedení - PE							
trubka PE D 63		bm	97	10,00	970,00		
T kus63/63		ks	1 675	3,00	5 025,00		
Přechodka 63		ks	968	6,00	5 808,00		
Spojka 63		ks	1 285	6,00	7 710,00		
Spojka GEBO 63		ks	1 320	6,00	7 920,00		
redukce 63/50		ks	1 232	6,00	7 392,00		
šoupě ISO přípojkové 2"		ks	5 260	6,00	31 560,00		
zemní souprava tel. vč. poklopu		kpl	2 035	6,00	12 210,00		
konzola pro uchycení potrubí		ks	94	20,00	1 880,00		
jádrové vrtání DN 300 sl 1,2m		ks	5 500	1,00	5 500,00		
čerpadlo, centrála, svářecí souprava, pila		den	1 650	1,00	1 650,00		
montérské práce /3prac/		hod	330	72,00	23 760,00		
signalizační vodič CU 10mm		bm	32	0,00	0,00	272,00	8 704,00
zpětná klapka 2"		ks	1 459	0,00	0,00	2,00	2 918,00
vodoměr 40		ks	2 640	0,00	0,00	1,00	2 640,00
Součet Kč bez DPH					**315 065,00**		**-810,00**

CELKEM K FAKTURACI BEZ DPH **314 255,00**

Uvedené činnosti podléhají režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92 e) zákona o DPH. Daň odvede zákazník.

Pozn. Soupis je proveden dle protokolů o předání a převzetí hotového díla

Datum: 12.6.2019

[redacted]