Harmonogram postupu prací

Akce: " ČOV Holešov - III. Etapa-oprava dosazovacích nádrží "

rok		2019												2020					
měsíc			červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
vytýčení podzemních sítí, a objektů	01.VII														
zhotovení 2x hydrovrtů,výtlaků, čerpací pokus															
doplnění 6x hydrovrtů															
snižování HPV															
odstavení DN1															
výměna šoupátka Š1 a montážní vložky na nátoku do DN1 v arm. komoře															
demontáž stávající el..č.technologie DN1 a ČSVK pro DN1															
demontáž stávající stroj.č.technologie DN1 a ČSVK pro DN1															
stavební práce na DN1 a ČSVK pro DN1															
montáž strojní části DN1 a ČSVK pro DN1															
montáž elektro části DN1 a ČSVK pro DN1															
KZ, uvedení DN1 a ČSVK pro DN1 do předč. provozu (odstavení DN2)															
Vyčerpání a vyčištění DN2															
demontáž šoupátka Š2 a mont. vložky na nátoku do DN2															
montáž zaslepovacích přírub nátoku DN2															
demontáž výtlaku vr. kalu v arm. komoře z DN2															
montáž zaslepovacích přírub na výtlaku vratného kalu z DN2															
stavební práce na DN1 a ČSVK pro DN1															
Demontáž a montáž techn. ČSVK pro DN2															
Zaplavení DN2 vodou z odtoku															
KS	30.VI														