Název úkolu	4/2019					5/2019				6/2019				7/2019				8/2019					9/2019				10/2019				11/2019					12/2019			
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Muzeum skla a bižuterie Jablonec																																							
Předání staveniště																																							
Zařízení staveniště																																							
Budova muzea																																							
okopávky op.zdi a bourání dlažby																																							
D+M informačního panelu																																							
Střecha vč. světlíku																																							
výroba OK + nátěr																																							
montáž oc.kce																																							
Prosklená fasáda-montáž rámů																																							
Prosklená fasáda-zaměření skel do výroby																																							
Prosklená fasáda-montáž skel																																							
D+M výplní otvorů																																							
Rozvody TZB																																							
kanalizační a drenážní potrubí pod deskou, zemnící drát																																							
hrubé rozvody kanalizace a vody																																							
hrubé rozvody UT, Elektro, VZT				UT																																			
Omítky, betonové podlahy																																							
Sádrokartony, podhledy																																							
Propojení do stávající budovy																																							
Propojení 1.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)																																							
Propojení 2.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)																																							
Propojení 3.NP (vybourání otvoru,začištění následně po vyzrání nátěry, dveře)																																							
Finální úpravy povrchů, dveře, skleněné schody																																							
Kompletace TZB																																							
Různé dokončovací práce																																							
Park																																							
Bourací a zemní práce																																							
Oprava zídky																																							
ŽB kce - opěrná stěna+schodiště																																							
Vícepráce - bourání zídek a nová betonáž																																							
D+M prefabrikátů																																							
Rozvody elektro																																							
Nové chodníky, komunikace																																							
OC a zámečnické kce																																							
Tesařské konstrukce																																							
Sadové úpravy																																							
Kácení dřevin																																							
zemní práce																																							
Nová výsatba																																							
Obnova travnatých ploch, povýsadbová péče, mobiliář																																							
Vyklizení staveniště																																							
Předání díla																																							

45 367	1637	4 395	2 122	1 439	5 738	8839	9620	3726	487

Akt. K 20.6.2019