SKANSKA a.s.

harmonogram prací akce: **Opravné práce v úseku Obrataň - Tábor**

		16.9.	17.9.	18.9.	19.9.	20.9.	21.9.	22.9.	23.9.	24.9.	25.9.	26.9.	27.9.	28.9.	29.9.	30.9.	1.10.	2.10.	3.10.	4.10.	5.10.	6.10.	7.10.	8.10.	9.10.	10.10.	11.10.
	3D																										
	20N Obrataň - Tábor																										
	3D																										
	prováděné práce																										
	předání staveniště, vytýčení kabelů																										
	svařování k. pasů a návozy materiálů																										
	demontáž přejezdů																										
	výměna pražců																										
SO 1 53,750 - 55,400	strojní čištění																										
	osazení kotev																										
	doplnění KL																										
	SVÚ, úprava KL																										
	výměna kolejnic																										
	svařování, BK																										
	montáž přejezdu																										
SO 2 55,550 - 56,550	výměna kolejnic																										
	výměna pražců																										
	strojní čištění																										
	osazení kotev																										
	doplnění KL																										
	SVÚ, úprava KL																										
	svařování, BK																										
	montáž přejezdu																										
	svoz materiálů, demontáž dřevěných pražců																										
	osazení zajišťovacích značek																										
	úklid staveniště, předání stavby																										