Výstavba přístřešku na odpady - garáže Kačerov

HARMONOGRAM DOKONČENÍ DÍLA

DESSO s.r.o.

	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden
Termín plnění												
vybudování ZS , přípojky sítí												
dmt stávajících žb panelů,odvoz												
výkopy - základové patky												
bednění patek + výztuž patek												
podkladní betony												
bednění + výztuž desky												
betonáž patek + desky												
osazení kotvení , trnů + dilatace												
přeložka optického kabelu												
izolace HDPE												
výroba ocelové kce haly												
výroba ocelových vrat												
montáž ocelové kce haly												
osazení vrat												
systémové oplechování ,žlaby												
zásypy , terénní úpravy čtú												
hromosvod												
montáž krytiny - tr.plechy												
dokončovací práce												
vyklizení ZS												