Investor: ČTYŘLÍSTEK-centrum pro osoby se zdrav. postižením Ostrava,příspěvková organizace	Zhotovitel : **STAMONT PS s.r.o**	Projekt	**Domy pro sociální účely v k.ú Heřmanice ,ul. Jandova**
	Mostárenská 1140/48,40300 Ostrava-Vítkovice	Část	**Práce HSV**

ZMĚNOVÝ LIST č.: 07

POPIS ZMĚNY

NÁZEV ZMĚNY :	**VPC - ZTI Ležatá kanalizace**
KÝM JE ZMĚNA VYVOLÁNA :	**Zhotovitelem na základě PD , rozpočtu k SOD a skutečnému stavu na stavbě**
DŮVOD:	
POZNÁMKY :	
PŘÍLOHY :	**Položkový rozpočet víceprací**
POPIS :	

Při výkopových pracích bylo zjištěno , že v plánovaných trasách a hloubkách vedení ležaté kanalizace se nachází betonová táhla statického ztužení budovy . Proto byla dokumentace ležaté kanalizace projektantem stavby přepracována . Výsledkem této změny je 1) změna trasy ležaté kanalizace 2) změna hloubky uložení ležaté kanalizace .

Tímto zhotoviteli vzniknou vícenáklady (viz položkový rozpočet)

Očekávané datum schválení :					
Vliv na cenu :	Ne ☐	Ano ☑			
Vliv na termín :	Vliv na milníky :		Ne ☑	Ano ☐	
	Vliv na dokončení stavby :		Ne ☑	Ano ☐	
Vliv na ostatní podmínky zhotovitele:			Ne ☑	Ano ☐	
Připraveno :	Společnost:	STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o			
	Jméno:	**Stanislav Kostka**	Datum :	**24.03.2020**	

SCHVÁLENÁ CENA	**179 639,69 Kč bez DPH**

SCHVÁLENO TDI		**Datum**	**Podpis**
SCHVÁLENO INVESTOREM		**Datum**	**Podpis**