	Rekonstrukce ZŠ M.Alše - zkvalitnění vnitřního prostředí učeben a navýšení kapacity																	
	2020												2021					
	ČERVENEC					SRPEN				ZÁŘÍ			ČERVENEC					SRPEN
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	26	27	28	29	30	31
	1.7.2020							23.8.2020				20.9.2020	1.7.2021					9.8.2021
01) část VZT																		
bourání otvorů	**etapa 20**												**etapa 21**					
montáže VZT - vnitřní																		
montáže VZT střecha																		
montáže elektroinstalace + MaR																		
svislé konstrukce, zazdívky																		
vodorovné konstrukce, izolace																		
úpravy povrchů																		
konstrukce suché výstavby																		
malby																		
02) část AKUSTIKA																		
bourací práce, demontáže SDK																		
elektroinstalace																		
úpravy povrchů																		
akustická opatření																		
truhlářské konstrukce																		
zámečnické konstrukce																		
podlahy povlakové																		
dokončovací práce - nátěry																		
malby a nátěry omítek																		
úklid, přejímka a předání stavby																		

POSTUP PRACÍ PO PATRECH v A MÍSTNOSTECH >

ETAPA 20 (1.7.2020 - 23.8.2020)	**1.NP**	16								od 1.7.2020
	1.PP	S44	S45	S46a	S50					od 1.7.2020
	2.NP	101	109	111	112	117	118			od 2.7.2020
	3.NP	201	202	209	211	214	217-219	220	222	od 2.7.2020

ETAPA 21 (1.7.2021 - 9.8.2021)	**1.NP**	34	35	36	37	38	41	42a+b
	2.NP	120	123	121				
	3.NP	221	224	225				