GEN TEC

Harmonogram výstavby a plán odstávek

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
Podpis SoD																																												
Úprava PD (malého rozsahu)																																												
Výroba KGJ																																												
Přípravne práce																																												
Bourací práce																																												
Stavební práce																																												
Instalace KGJ																																												
Plynařské práce																																												
Vyvedení el. výkonu																																												
VZT + spaliny																																												
Topenářské práce vč. tlakové a těsnostní zkoušky																																												
Izolace																																												
MaR																																												
Příprava ke spuštění																																												
Spuštění a předání KGJ																																												

Odstávka plyn: dle dohody ve všedních den v 13. - 15. týdnu výstavby celkem na cca 8 hodin.

Odstávka vytápění: dle dohody ve všedních dnes v 14. - 16. týdnu výstavby celkem na cca 8 hodin

[redacted]

GEN TEC
140 00 Praha 4
IČ 28599446
DIČ CZ28599446
www.gentec.cz