Pavel Míka - FALIKO
ČSL armády 2244
390 03 TÁBOR
IČ: 18325297

Divadlo Oskara Nedbala Tábor

Úprava rozpočtu dle skutečnosti

Akce: Oprava betonových podlah v garážích

Demontáž betonového potěru vč. odvozu a likvidace				
1	kpl	á	17 850,00 Kč	17 850,00 Kč
Dodávka štěrkového lože 8-16 vč. montáže				
51	m^2	á	68,00 Kč	3 468,00 Kč
Beton strojní tl. 70 mm - armovaný				
56	m^2	á	470,00 Kč	26 320,00 Kč
Izolace epoxidová vč. křemičitého zásypu				
56	m^2	á	248,00 Kč	13 888,00 Kč
Vyrovnání správkovou hmotou do 40 mm				
5	m^2	á	1 576,00 Kč	7 880,00 Kč
Litá cementová stěrka v tl. 10 mm				
56	m^2	á	387,00 Kč	21 672,00 Kč
Dodávka dvousložkové epoxidové barvy 21 - šedá				
40	kg	á	266,00 Kč	10 640,00 Kč
Nátěr epoxidový - 3x				
56	m^2	á	120,00 Kč	6 720,00 Kč

Celkem bez DPH:	**108 438,00 Kč**
Sleva - 10%:	**97 594,00 Kč**