Příloha č. 2: Harmonogram realizace stavby

Stavba: Památková obnova fasády Mahenova divadla - I. etapa, 2021

	měsíc	V.21				VI.21					VII.21				VIII.21				IX.21					X.2021			
Díl stavby	týden č.	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Převzetí staveniště	03.05.2021																										
Stavba lešení celého průčelí - mimo části před balkonem																											
Oplocení a zařízení staveniště																											
Úvodní KD - upřesnění technologie oprav a tvarosloví mříže																											
Realizace oprav horní části fasády (nad balkonem)																											
KD - k realizaci oprav a odsouhlasení vzorku mříže																											
Nátěr horní části fasády																											
Výměna dlažby v kočárovém vjezdu																											
Realizace základů pro mříže																											
Restarování patek sloupů kočárového vjezdu																											
Demontáž lešení nad balkonem a stavba lešení kolem balkonu																											
KD - k realizaci oprav																											
Oprava/výměna dlažby balkonu																											
Opravy fasády v úrovni přízemí + podhled balkonu																											
Nátěr fasády v úrovni přízemí + podhledu balkonu																											
Demontáž lešení																											
Čištění schodů + úklid ploch																											
KD - k dokončené realizaci oprav																											
Zahájení dovadelní sezóny	01.09.2021																										
Výroba mříží kočárového vjezdu																											
Osazení sloupků pro mříže																											
Osazení mříží																											
Předání a dokončeného díla do	26.10.2021																										