Harmonogram realizace díla

Název zakázky **„Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 (ITI)-část konektivita“**

Výchozí bod nula (bod 0) Předání a převzetí staveniště
Předpoklad zahájení díla: 28.6.2022 (1. den)
Předpoklad ukončení díla: 25.8.2022 (59. den)

Den / Popis činnosti	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Předání a převzetí stanoviště	■																																																											
Zahájení realizace		■																																																										
Předprojektová příprava		■	■	■																																																								
Návoz instalačního materiálu				■	■	■	■	■	■																																																			
Příprava ploch a místností						■	■	■																																																				
Demontážní práce						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																												
Kabelové trasy pro VSS, SK, STA						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
Stavební a přípomocné práce						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
Příprava pro VZT													■	■	■	■	■	■	■																																									
Instalace kabeláže pro VSS, SK, STA, AVT																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Osazování koncových prvků pro VSS, SK, STA																																		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
Osazování koncových prvků pro VZT																																			■	■	■	■																						
Osazování koncových prvků pro AVT																																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Malby a přípomocné práce																																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Instalace koncových prvků VSS, SK, STA, AVT																																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Nastavení a konfigurační práce																																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Uvedení do prozu																																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Testovací režim																																																■	■	■	■	■	■	■					
Ostatní dokončovací práce, blíže nespecifik.																																																	■	■	■	■	■	■					
Komplexní zkoušky																																																	■	■	■	■	■	■					
Revize																																																		■	■	■	■	■					
Zaškolení obsluhy																																																			■	■	■					
Dokumentace skutečného provedení																																																				■	■	■	■	■		
Předání zakázky																																																								■	■	
Rezerva																																																										■

[redacted]
místopředseda představenstva

[redacted]
člen představenstva

[redacted]

[redacted]