Oprava mostu přes Olešenku do areálu MBÚ AV ČR v Novém Hrádku

	Červenec		Srpen					Září				Říjen				Listopad				
týden	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Vypracování realizační dokumentace stavby - Předání staveniště - Přípravné práce: vyznačení obvodu staveniště, provizorní zatrubnění potoka, zařízení staveniště, zřízení provizorních přístupů aktivováním běžně nepoužívaných dalších přístupových komunikací pro dočasný provoz, přepojení napájení vnitřního VO areálu (kabel u mostu bude přerušen).																				
Demontáž brány včetně jejího krajního zděného sloupku, kabelového vedení a automatiky, demontáž přilehlých dílů zábradlí a branky pro pěší (včetně kabeláže). - Frézování vozovky v celkové tl. cca 140 mm, odstranění chodníku u vrátnice v dotčeném rozsahu.																				
Odstranění původní desky mostovky, snesení ocelových nosníků - Výkopy rubu OP, výkop za čelem O2 - Odstranění koruny O2, snesení O1 včetně křídel, snesení dotčené části podezdívek na zdech u O2, odtěžení/odtryskání líce stávající O2 pro novou ŽB stěnu - Zřízení záporových pažení, výkopy pro O1, křídla a dolní desku mostovky																				
Bednění, vyztužení a betonáž dolní desky NK Bednění, vyztužení a betonáž stěn, křídel a desky mostovky Provádění železobetonových konstrukcí																				
Izolace železobetonových částí - nátěry Provedení izolace NK z NAIP na pečetící vrstvu																				
Zřízení zásypů, obsypů a výstavba přechodových oblastí, zrušení záporového pažení - Zřízení kabelových vedení pro ovládání brány a branky, definitivní kabely vnitřního VO																				
Vyztuž a betonáž říms. Napojení říms na chodník u vrátnice, montáž zábradlí na mostě																				
Dlažby v korytě a na svazích koryta, skluz podél levého křídla O1 Sanace sousedícího zdiva opěrných zdí v rozsahu provedených dlažeb, opravy podezdívek																				
Provedení vozovky na mostě a na předpolích, zřízení dlažeb za křídly																				
Výstavba a montáž vstupních bran - Dokončovací práce																				
Předání dokumentace skutečného provedení - Předání a převzetí díla																				
Podání žádosti o kolaudaci																				