# *Plán organizace práce – časový a finanční harmonogram prací*

***AKCE : "Regenerace sídliště Svornosti"***

**Termín zahájení plnění zakázky: 30.06.2022**

**Termín dokončení plnění zakázky: 30.11.2023**

**V roce 2022 požaduje zadavatel proinvestovanost v rozsahu 10 až 12 mil. Kč vč. DPH.**

**Zadavatel požaduje ukončení stavební prací na souboru Regenerace sídliště Svornosti do 30.08.2023 a dokončení sadových úprav do 30.11.2023.**

**Dále zadavatel požaduje provedení stavebního souboru Rekonstrukce komunikace Říční v období 15.09.2022 až 30.11.2022.**

| STAVEBNÍ PRÁCE | | CENA BEZ DPH | 6/2022 | 7/2022 | 8/2022 | 9/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 | 11/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regenerace sídliště Svornosti v Prostějově-Vrahovicích** | | **16 211 075,48 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **UZNATELNÉ** | **4 184 157,11 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO01a | Zpevněné plochy_UZNATELNÉ | 2 260 762,72 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO03.1 | Hospodaření se srážkovými vodami | 1 923 394,39 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **NEUZNATELNÉ** | **12 026 918,37 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO01b | Zpevněné plochy_NEUZNATELNÉ | 7 153 471,44 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO02 | Mobiliář_NEUZNATELNÉ | 1 468 414,59 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO03.2 | Přeložky a obnova veřejného osvětlení_NEUZNATELNÉ | 1 798 965,44 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO04 | Sadové úpravy_NEUZNATELNÉ | 1 018 098,90 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO04-N | Náhradní výsadba_NEUZNATELNÉ | 277 968,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady_NEUZNATELNÉ | 310 000,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nabídková cena bez DPH: (předpoklad měsíční fakturace v Kč / měsíc)** | | **16 211 075,48 Kč** | 59 447 | 237 788 | 1 137 270 | 1 137 270 | 2 345 380 | 2 345 380 | 1 081 675 | 17 971 | 17 971 | 237 788 | 237 788 | 237 788 | 1 525 146 | 1 982 664 | 2 259 771 | 470 459 | 526 053 | 353 468 |
| **Předpoklad roční proinvestovanosti včetně DPH:** | | | 10 096 494 | | | | | | | 9 518 907 | | | | | | | | | | |
| **Rekonstrukce komunikace Říční, Prostějov - Vrahovice** | | **5 781 946,27 Kč** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 317 500,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 101.1 | Komunikace | 2 432 119,53 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 101.2 | Sanace zemní pláně | 671 130,90 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 101.3 | Sjezd ke garážím | 292 459,01 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 301 | Dešťová kanalizace a vsakování | 1 737 399,99 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SO 401 | Přeložka veřejného osvětlení | 331 336,84 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nabídková cena bez DPH: (předpoklad měsíční fakturace v Kč / měsíc)** | | **5 781 946,27 Kč** | 0 | 0 | 0 | 619 957 | 2 529 755 | 2 632 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Předpoklad roční proinvestovanosti včetně DPH:** | | | 6 996 155 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **Celková nabídková cena bez DPH: (předpoklad měsíční fakturace v Kč / měsíc)** | | **21 993 021,75 Kč** | 59 447 | 237 788 | 1 137 270 | 1 757 227 | 4 875 135 | 4 977 614 | 1 081 675 | 17 971 | 17 971 | 237 788 | 237 788 | 237 788 | 1 525 146 | 1 982 664 | 2 259 771 | 470 459 | 526 053 | 353 468 |
| **Předpoklad roční proinvestovanosti včetně DPH:** | | | 17 092 649 | | | | | | | 9 518 907 | | | | | | | | | | |

**PŘERUŠENÍ VÝSTAVBY Z DŮVODU PŘEDPOKLÁDANÝCH NEVHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK**

**V Olomouci dne 13.06.2022**

Ing. Jan Všetička

Digitálně podepsal Ing. Jan Všetička
Datum: 2022.06.13 11:16:45 +02'00'

**Ing. Jan Všetička**
*obchodní ředitel společnosti INSTA CZ s.r.o.*