Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře	
Registrační číslo projektu:	**CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650**
Veřejná zakázka	**Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná**
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	**č.10**
Předmět změny:	Zajištění statické únosnosti stropů 2.NP a 3.NP
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Zajištění statické únosnosti stropů 2.NP a 3.NP Vzhledem k provedenému mykologickému průzkumu po odkrytí stropních konstrukcí a zjištěnému napadení dřevěných trámů dřevomorkou, bylo rozhodnuto o jejich odstranění a nahrazení ocelovými nosníky. Dalším důvodem pro toto rozhodnutí bylo odkrytí stávajících dřevěných trámů, které ukázaly křivost zdiva a tato skutečnost znemožnila postupovat v realizaci stropů podle projektové dokumentace.
Návrh řešení:	Kompletně nový návrh řešení stropních konstrukcí

Odpočet "méněprací":	-862 623,70 Kč
Přípočet "víceprací":	4 238 830,42 Kč
Dopad na cenu (saldo):	**3 376 206,72 Kč**

Přílohy:	
Rozpočet	přiložen
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace
Fotodokumentace	---
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala
Ostatní přílohy	---

Souhlas zhotovitele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	……..……..……	……..……..……..……	……..……..……..……
	jméno a příjmení	podpis	datum