Popis činnosti	V.22		VI.22					VII.22				VIII.22				IX.22					X.22				XI.22				XII.22					I.23				II.23				III.23					IV.23				V.23					VI.23				
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	20.-22.5	23.-29.5.	30.-5.6.	6.-12.6.	13.-19.6.	20.-26.6.	27.-3.7.	4.-10.7.	11.-17.7.	18.-24.7.	25.-31.7.	1.-7.8.	8.-14.8.	15.-21.8.	22.-28.8.	29.-4.9.	5.-11.9.	12.-18.9.	19.-25.9.	26.-2.10	3.-9.10.	10.-16.10.	17.-23.10.	24.-30.10.	31.-6.11.	7.-13.11.	14.-20.11.	21.-27.11.	28.-4.12.	5.-11.12.	12.-18.12.	19.-25.12.	26.-1.1.	2.-8.1.	9.-15.1.	16.-22.1.	23.-29.1.	30.-5.2.	6.-12.2.	13.-19.2.	20.-26.2.	27.-5.3.	6.-12.3.	13.-19.3.	20.-26.3.	27.-2.4.	3.-9.4.	10.-16.4.	17.-23.4.	24.-30.4.	1.-7.5.	8.-14.5.	15.-21.5.	22.-28.5.	29.-4.6.	5.6.-11.6.	12.6.-18.6	19.6.-25.6.	26.6.-2.7.	3.7.-4.7.
SO 01 - Škola																																																												
Předání staveniště	■																																																											
Sejmutí ornice a příprava pláně		■	■																																																									
Výkopové a zemní práce			■	■	■																																																							
Zřízení základů						■	■																																																					
Zřízení ležaté kanalizace a ostatních rozvodů								■	■																																																			
Zásyp a úprava pláně pod základovou desku										■	■																																																	
Zřízení základové desky včetně armování a betonáže												■	■	■																																														
Zdění nosného zdiva HELUZ															■	■	■	■																																										
Bednění stropní konstrukce nad 1.NP a průvlaků																		■	■	■	■	■	■																																					
Armování stropní konstrukce nad 1.NP a průvlaků																				■	■	■	■	■																																				
Betonáž stropní konstrukce nad 1.NP včetně průvlaků																								■	■																																			
Zdění vnitřních příček HELUZ																									■	■	■																																	
Izolace základů (hydroizolace + tepelná izolace), drenáž															■	■	■	■																																										
Osazení vnějších výplní otvorů																														■	■																													
Střešní konstrukce a krytiny																												■	■	■	■																													
Rozvody zdravotechnické instalace																															■	■	■	■																										
Rozvody topení																															■	■	■	■																										
Rozvody vzduchotechniky																															■	■	■	■																										
Rozvody silnoproudu a slaboproudu																															■	■	■	■																										
Izolační předstěny																																■	■	■																										
Vnitřní omítky a povrchové úpravy																																		■	■	■	■																							
Konstrukce čisté podlahy včetně betonáže																																					■	■	■																					
Sádrokartonové konstrukce																															■	■										■	■	■	■	■														
Obklady a dlažby																																						■	■	■	■																			
Fasáda objektu																																						■	■	■	■				■	■	■	■	■											
Klempířské prvky																																													■	■	■	■	■											
Kompletace ZTI																																													■	■	■	■	■											
Kompletace ELEKTRO																																													■	■	■	■	■											
Kompletace vytápění																																													■	■	■	■	■											
Kompletace VZT																																													■	■	■	■	■											
Zámečnické konstrukce																																																■	■	■	■	■								
Povlakové krytiny																																																■	■	■	■	■								
Vnitřní dřevěné konstrukce a dveře																																																■	■	■	■	■								
Malby a nátěry, tapety																																																■	■	■	■	■								
Ostatní dokončovací práce																																																					■	■	■	■	■			
SO 02 - Ubytovna																																																												
Sejmutí ornice a příprava pláně									■	■	■																																																	
Výkopové a zemní práce												■	■	■																																														
Zřízení základů a opěrné stěny															■	■	■																																											
Zřízení ležaté kanalizace a ostatních rozvodů																■	■																																											
Zásyp a úprava pláně pod základovou desku																	■	■																																										
Zřízení základové desky včetně armování a betonáže																		■	■																																									
Zdění nosného zdiva 1. NP HELUZ																				■	■	■																																						
Bednění stropní konstrukce nad 1.NP																							■	■	■	■	■																																	
Armování stropní konstrukce nad 1.NP																								■	■	■	■	■																																
Betonáž stropní konstrukce nad 1.NP																											■	■																																
Zdění nosného zdiva 2.NP HELUZ																													■	■	■																													
Bednění stropní konstrukce nad 2.NP																																■	■	■	■	■																								
Armování stropní konstrukce nad 2.NP																																■	■	■	■	■																								
Betonáž stropní konstrukce nad 2.NP																																	■	■	■	■																								
Zdění vnitřních příček HELUZ																																				■	■	■	■																					
Izolace základů (hydroizolace + tepelná izolace)																							■	■	■	■																																		
Osazení vnějších výplní otvorů																																						■	■	■	■	■																		
Střešní konstrukce a krytiny																																						■	■	■	■	■																		
Rozvody zdravotechnické instalace																																										■	■	■	■	■														
Rozvody topení																																										■	■	■	■	■														
Rozvody vzduchotechniky																																										■	■	■	■	■														
Rozvody silnoproudu a slaboproudu																																										■	■	■	■	■														
Izolační předstěny																																										■	■	■	■	■														
Vnitřní omítky a povrchové úpravy																																												■	■	■	■	■												
Konstrukce čisté podlahy včetně betonáže																																													■	■	■	■												
Sádrokartonové konstrukce																																										■	■	■					■	■	■	■								
Obklady a dlažby																																																■	■	■										
Fasáda objektu																																																■	■	■	■	■	■							
Klempířské prvky																																																■	■	■	■	■	■							
Kompletace ZTI																																																			■	■	■	■	■					
Kompletace ELEKTRO																																																			■	■	■	■	■					
Kompletace vytápění																																																			■	■	■	■	■					
Kompletace VZT																																																			■	■	■	■	■					
Zámečnické konstrukce																																																			■	■	■	■	■					
Povlakové krytiny																																																						■	■	■	■			
Vnitřní dřevěné konstrukce a dveře																																																						■	■	■	■			
Malby a nátěry, tapety																																																						■	■	■	■			
Ostatní dokončovací práce																																																						■	■	■	■			
SO 04 Oplocení																																																			■	■	■	■	■	■	■	■		
SO.05 Komunikace a zpevněné plochy																																																			■	■	■	■	■	■	■	■		
SO.08 Areálové osvětlení																																										■	■	■	■	■	■	■	■	■										
SO.09 Nakládání s dešťovými vodami																																										■	■	■	■	■	■	■	■	■										
SO.10 Přípojka a areálový rozvod splaškové kanalizace																																										■	■	■	■	■	■	■	■	■										
SO.11 Přípojka a areálový rozvod vodovodu																																										■	■	■	■	■	■	■	■	■										
SO.12 Přípojka a areálový rozvod plynovodu																																										■	■	■	■	■	■	■	■	■										
SO.13 Přípojka a areálový rozvod NN vč.napojení na trafostan																																										■	■	■	■	■	■	■	■	■										
SO.14 Přípojka a areálový rozvod slaboproudých a sdělovacíc																																										■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Demontáž ZS a předání díla																																																											■	■