Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:
II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba	/ číslo Změny SO/PS:	**14**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	**123.1 / 1**	
Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj)		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Zhotovitel: **Metrostav Infrastructure a.s.**
Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005
člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14 .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14 .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14 .3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14 .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14 .5	0,00	154 496,70	154 496,70

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
14	**0,00**	**154 496,70**	**154 496,70**

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Datum konání příštího KD 20. 5. 2021 v 9 hod.

Zapsal Ing. Jindra Flanderková, TDI

Jméno a funkce Podpis

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina, 2 str.

Rozdělovník
Vyhotoveno v 1 výtisku o 6 stranách. Bude rozesláno elektronicky.

Denní záznamy stavby: List č. 72614 Datum:

ZÁPIS TDI: 22.4.21

DNEŠNÍHO DNE PROBĚHL KONTROLNÍ DEN
Č. 10 VIZ SAMOSTATNÝ ZÁPIS

16.4.2021

KONTROLA LOŽENÍ SÍTĚ VODOVODŮ S TÁHLI ZÁSEKŮ
A VODOROVNÝMI PŘÍPOJKAMI V ULICI ZEYEROVA - ČÁST VLEVO.
ZELE V POŘ

19.4.2021

Byla provedena kontrola ložení trubek vodovodní sítě. Sítě CETIN a.s. kontrola v pořádku od křižovatky ke hřbitovu a ul. Zeyerova. Kabely vizuální kontrola bez závad.
Dle vyjádření správců obrubníky vyhýbají nad trasou sítě CETIN. Upozorňují stavbu na dodržení všeobecných podmínek vydaných k této stavbě od vyjádření o ochraně sítí SEE CETIN, kde je zakázáno skládat ostrasní podélně nad naší trasu sítí. Z tohoto důvodu bude nutná přeložka naších sítí.

ČEZ a.s.
Tomáš Lipka cezy.kovacova.cz

PONTEX S.R.O., BEZOVÁ 1658, 147 14 PRAHA 4

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.
Ing. Jan Lichtneger
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj : PX 2021
V Praze : 26. 11. 2021
Vyřizuje: Martin Teslevič

tel.:
e-ma

Akce: II/272 Lysá nad Labem, průtah
Věc: Vyjádření AD č. 28

Vážený pane řediteli,

dne 9. 11. 2021 AD obdržel od zhotovitele elektronicky poslední úpravy ZBV č. 14, které stranový posun zemního telekomunikační vedení ve správě CETIN.

V rámci projektové přípravy byl proveden průzkum inženýrských sítí písemným dotazem na vlastníky technické infrastruktury dle §161 stavebního zákona, ze které byly získány geometrické údaje o poloze technické infrastruktury. Na základě projednání stavby ve stupni územního rozhodnutí i stavebního povolení nebyla přeložka požadována ze strany vlastníka zařízení, což bylo potvrzeno kladným vyjádřením vlastníka zařízení.

V rámci provádění zemních prací zhotovitel zjistil polohu odlišnou od předaných podkladů v rámci projektové přípravy, která je zároveň kolizní s novou polohou obrubníku pokládaného v rámci stavby. Zhotovitel přizval osobu pověřenou vlastníkem technické infrastruktury, která po prohlídce za vlastníka TI vznesla požadavek na překládku telekomunikačního vedení.

Předmětem ZBV je zrušení stávající trasy a vybudovávání nové trasy v nekolizní poloze. AD s technickým řešením, které je předmětem ZBV č. 14, souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

PUDIS

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00, Praha 6

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.
Zborovská 11
150 00, Praha

V Lysé nad Labem, 02.12.2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI
Tel:

Stavba: II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba

Vyjádření TDI k ZBV 014

Vážení,

při výkopových pracích SO 123.1 bylo zjištěno nedostatečné krytí kabelového vedení CETIN a zároveň i kolizní poloha vedení vůči plánované obrubě. Z těchto důvodů bylo přikročeno ke stranovému posunutí kabelové trasy do prostoru chodníku.
Zhotovitel tyto skutečnosti oznámil objednateli a předložil návrh ZBV 014.
Uvedené množství u položek SO 123.1 č. 15 – 21 odpovídá skutečnosti.
K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

Ing. Jindra Flanderková

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

V Říčanech dne 1. 6. 2021

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení zhotoviteli o změně

Zhotoviteli stavby „II/272 Lysá nad Labem, průtah“ firmě Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 se dává na vědomí změna osoby ve věcech technických dle článku 15 odst. 15.6 uzavřené Smlouvy o dílo takto:

Původní oprávněná osoba ve věcech technických: Vojtěch Melichar,

Nově oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Milan Peška,

Ing. Jan Lichtneger

ředitel
Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje,
příspěvkové organizace

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
e-ma
telefo

Metrostav
Infrastructure a.s.

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav Infrastructure a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto zmocňuje:

Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození 13. 4. 1972, bydliště Beřkovická 310/3, 181 00 Praha 8 (dále jen „zmocněnec")

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba". Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze

.....
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

.....
vík
avenstva
ure a.s.

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

.....
Ing. Richard Rakouš
oblastní ředitel
Metrostav Infrastructure a.s.