(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. 23/635310027

na měsíc: **Únor** **2023**

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1**
Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO 1**
Část:

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov

PS Ostrava

29.09.2022

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16	VON 17	poznámka	Cena s VRN
129	5906090021	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi	úl.pl.				Ostrava Báňská	kol.č. 827	provoz		X				
266	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus				Ostrava Báňská		provoz		X				
293	5908065120	Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus				Ostrava Báňská		provoz		X				
295	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km				Ostrava Báňská		provoz		X				
271	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus				Ostrava Báňská		provoz		X				
276	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus				Ostrava Báňská		provoz		X				
277	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus				Ostrava Báňská		provoz		X				
129	5906090021	Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi	úl.pl.				Ostrava hl.n.	kol.č. 5	provoz		X				
266	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus				Ostrava hl.n.		provoz		X				
293	5908065120	Ojedinělé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus				Ostrava hl.n.		provoz		X				
295	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km				Ostrava hl.n.		provoz		X				
271	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus				Ostrava hl.n.		provoz		X				
276	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus				Ostrava hl.n.		provoz		X				
277	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus				Ostrava hl.n.		provoz		X				

VRN

15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%												
16	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%												
17	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%												
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod												
10	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod												
21	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod												