Harmonogram stavby: **Cyklostezka Rokytenka - I.část - úsek za ČS, Firmy Vasmo a JH Kovo**

Zhotovitel : **OPEN RE-ECO. s.r.o.**

Zahájení stavebních prací: **3.7.2023**

Ukončení stavebních prací: **30.11.2023**

Číslo rozpočtu	číslo objektu/ dílu	Název stavby/stavebního objektu/oddílu	Cena bez DPH (Kč)	Termíny 2023		červenec				srpen				září				říjen				listopad				
				zahájení činnosti	dokončení činnosti	27 týden	28 týden	29 týden	30 týden	31 týden	32 týden	33 týden	34 týden	35 týden	36 týden	37 týden	38 týden	39 týden	40 týden	41 týden	42 týden	43 týden	44 týden	45 týden	46 týden	47 týden	48 týden
2023/IVK-1		**Cyklostezka Rokytenka - I.část - úsek za ČS, Firmy Vas**	3 507 551,520	3.7.2023	30.11.2023																					
	01	**Vedlejší a ostaní náklady - uznatelné náklady**	**133 800,00**	3.7.2023	30.11.2023																					
	VN	Vedlejší níklady	36 200,00	3.7.2023	30.11.2023																					
	ON	Ostatní náklady	97 600,00	3.7.2023	30.11.2023																					
	SO101.1	***Cyklostezka***	**1 872 797,17**	***3.7.2023***																						
	11	Přípravné a přidružené práce	27 478,20	3.7.2023	30.7.2023																					
	12	Odkopávky a prokopávky	51 010,06	10.7.2023	30.7.2023																					
	13	Hloubené vykopávky	31 912,68	10.7.2023	30.7.2023																					
	16	Přemístění výkopku	111 828,19	10.7.2023	30.7.2023																					
	17	Konstrukce ze zemin	5 809,20	10.7.2023	30.7.2023																					
	18	Povrchové úpravy terénu	10 170,00	10.7.2023	30.7.2023																					
	21	Úprava podloží a základové zpáry	70 951,11	17.7.2023	20.8.2023																					
	27	Základy	143 955,00	31.7.2023	20.8.2023																					
	56	Podkladní vrvstvy komunikací a zpevněných ploch	241 195,95	31.7.2023	1.10.2023																					
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	58 465,00	2.10.2023	29.10.2023																					
	58	Cementobetonové kryty komunikací	5 805,00	2.10.2023	29.10.2023																					
	59	Dlažby a předlažby komunikací	455 519,84	14.8.2023	29.10.2023																					
	87	Potrubí trub z plastických hmot	3 392,00	31.7.2023	20.8.2023																					
	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	23 254,00	31.7.2023	20.8.2023																					
	91	Doplňující práce na komunikaci	287 000,75	31.7.2023	15.10.2023																					
	99	Staveništní přesun hmot	263 769,10	17.7.2023	29.10.2023																					
	999	Poplatky za skládky	68 651,60	3.7.2023	30.7.2023																					
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 629,49	3.7.2023	30.7.2023																					
	SO101.2	***Cyklostezka - oplocení***	**340 548,02**																							
	13	Hloubené vykopávky	32 188,61	4.9.2023	1.10.2023																					
	16	Přemístění výkopku	3 969,30	4.9.2023	1.10.2023																					
	17	Konstrukce ze zemin	2 290,03	4.9.2023	1.10.2023																					
	27	Základy	97 315,32	4.9.2023	1.10.2023																					
	33	Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	52 778,00	2.10.2023	29.10.2023																					
	96	Demolice	13 098,00	3.7.2023	16.7.2023																					
	99	Staveništní přesun hmot	33 161,07	4.9.2023	19.11.2023																					
	767	Konstrukce zámečnické	85 495,66	3.7.2023	19.11.2023																					
	999	Poplatky za skládky	5 050,92	3.7.2023	16.7.2023																					
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 201,11	3.7.2023	16.7.2023																					
	SO 101.3	***Přístřešek***	**504 685,22**																							
	12	Odkopávky a prokopávky	3 322,57	24.7.2023	6.8.2023																					
	16	Přemístění výkopu	7 932,00	24.7.2023	6.8.2023																					
	18	Povrchové úpravy terénu	578,00	24.7.2023	6.8.2023																					
	27	Základy	95 647,48	24.7.2023	6.8.2023																					
	96	Bourání konstrukcí	11 125,13	3.7.2023	23.7.2023																					
	98	Demolice	42 710,25	3.7.2023	23.7.2023																					
	99	staveništní přesun hmot	13 361,08	31.7.2023	3.9.2023																					
	767	Konstrukce zámečnické	295 316,94	31.7.2023	3.9.2023																					
	783	Nátěry	12 956,00	21.8.2023	10.9.2023																					
	999	Poplatky za skládky	1 789,91	3.7.2023	23.7.2023																					
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	19 945,86	3.7.2023	23.7.2023																					
	SO 101.4	***Terénní úpravy***	**130 156,81**																							
	16	Přemístění výkopu	971,25	30.10.2023	30.11.2023																					
	17	Konstrukce ze zemin	383,25	30.10.2023	30.11.2023																					
	18	Povrchové úpravy terénu	115 695,31	30.10.2023	30.11.2023																					
	99	Staveništní přesun hmot	12 407,00	30.10.2023	30.11.2023																					
	999	Poplatky za skládky	700,00	30.10.2023	30.11.2023																					
	SO 401	***Veřejné osvětlení***	**525 564,30**																							
	M21	Elektromontáže	130 589,00	4.9.2023	1.10.2023																					
	M21-1	Stožáry veřejného osvětlení včetně příslušenství	169 697,50	4.9.2023	1.10.2023																					
	M46	Zemní práce při montážích	136 368,80	14.8.2023	3.9.2023																					
	999	Poplatky za skládky	4 200,00	14.8.2023	3.9.2023																					
	4	Přípravné a přidružené práce	5 377,00	14.8.2023	1.10.2023																					
	VN	Vedlejší náklady	19 772,00	14.8.2023	1.10.2023																					
	6	Hodinové zúčtovací sazby	48 200,00	4.9.2023	1.10.2023																					
	7	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	11 360,00	18.9.2023	1.10.2023																					
Finanční náklady bez DPH za měsíc						678 126,63				724 893,98					701 510,30				724 893,98				678 126,63				
Finanční náklady bez DPH na stavbu celkem						**3 507 551,52**																				

Datum:

Razítko a podpis: