(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj. 22/635310288

na měsíc: **říjen** **2023**

Stavba: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Ostrava - obvod 1**
Objekt: **SO 01 - ST Ostrava - PO 1**
Část:

PS Ostrava Svinov

Správa železnic, státní organizace
Tomi-Remont a.s. Přemyslovka 2514/4, Prostějov
04.09.2023

Č.p.	Kód položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst / trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET Zajištění výluky / datum, od -do	VON 15	VON 16	VON 17	poznámka	Cena s VRN
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus												
218	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus												
242	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	ú.pl.												
260	5909010110	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus												
238	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule	kus												
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t												
859	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlaždebních kostek, atd.) do 10 km	t												
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus												
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus												
218	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus												
242	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	ú.pl.												
261	5909010120	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus												
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t												
859	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlaždebních kostek, atd.) do 10 km	t												
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus												
86	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus												
218	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus												
260	5909010110	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus												
261	5909010120	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus												
237	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus												
859	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlaždebních kostek, atd.) do 10 km	t												
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t												
83	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus												
257	5909010020	Ojediněě ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus												
218	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus												
859	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlaždebních kostek, atd.) do 10 km	t												
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t												
85	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus												
260	5909010110	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus												
218	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus												
238	5908055020	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule	kus												
859	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlaždebních kostek, atd.) do 10 km	t												
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t												
83	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus												
218	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus												
257	5909010020	Ojediněě ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus												
859	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlaždebních kostek, atd.) do 10 km	t												
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t												
83	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus												
87	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus												
218	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus												
257	5909010020	Ojediněě ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus												
262	5909010130	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus												
859	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlaždebních kostek, atd.) do 10 km	t												
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t												
83	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus												
218	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus												
237	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu	kus												
242	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	ú.pl.												
257	5909010020	Ojediněě ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus												
859	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlaždebních kostek, atd.) do 10 km	t												
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t												
266	5909010410	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus												
267	5909010420	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m	kus												
268	5909010430	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m	kus												
258	5909010030	Ojediněě ruční podbití pražců příčných betonových	kus												
260	5909010110	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus												
261	5909010120	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus												
262	5909010130	Ojediněě ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus												
257	5909010020	Ojediněě ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus												
634	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t												
62	5905080020	Ojediněě čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2												
71	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3												
243	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	ú.pl.												

VRN

11	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
12	033121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%
6	024101001	Inženýrská činnost dřívění pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kčhod