HARMONOGRAM

AKCE: Výměna pražců a kolejnic v úseku Strakonice - Volyně

1. ČÁST

SO/PS	NÁZEV/POPIS PRACÍ	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4	15.4	16.4	17.4	18.4	19.4	20.4	21.4	22.4	23.4	24.4	25.4	26.4	27.4	28.4	29.4	30.4	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5
-	**Přípravné práce**																																											
SO 01	**SVK, SVP, BK, km 2,585 - 2,920, TÚ Strakonice - Radošovice**																																											
	Demontáž přejezdu																																											
	Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic																																											
	Montáž kotev																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Svařování a zřízení BK																																											
	Zřízení přejezdu																																											
	Montáž zajišťovacích značek																																											
	Ostatní dokončovací práce																																											
SO 02	**SVK, SVP, BK, km 3,615 - 4,620, TÚ Radošovice - Přední Zborovice**																																											
	Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic, výměna dr. kolejiva																																											
	Montáž kotev																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Svařování a zřízení BK																																											
	Montáž zajišťovacích značek																																											
	Ostatní dokončovací práce																																											
SO 03	**SVK, SVP, BK, km 7,090 - 8,100, TÚ Strunkovice n/V. - Volyně**																																											
	Demontáž přejezdu																																											
	Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic, výměna dr. kolejiva																																											
	Montáž kotev																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Svařování a zřízení BK																																											
	Montáž zajišťovacích značek																																											
	Ostatní dokončovací práce																																											
	Demontáž přejezdu																																											
	Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic, výměna dr. kolejiva																																											
	Montáž kotev																																											
	Úprava GPK a doplnění KL																																											
	Svařování a zřízení BK																																											
	Zřízení přejezdu, odvodnění přejezdu																																											
	Montáž zajišťovacích značek																																											
	Ostatní dokončovací práce																																											
-	**Dokončovací práce**																																											
SO 04	**Následné propracování**																																											

2.ČÁST

SO/PS	NÁZEV/POPIS PRACÍ	17.5	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5	31.5	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6	11.6	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6	17.6
-	**Přípravné práce**																																
SO 01	**SVK, SVP, BK, km 2,585 - 2,920, TÚ Strakonice - Radošovice**																																
	Demontáž přejezdu																																
	Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic																																
	Montáž kotev																																
	Úprava GPK a doplnění KL																																
	Svařování a zřízení BK																																
	Zřízení přejezdu																																
	Montáž zajišťovacích značek																																
	Ostatní dokončovací práce																																
SO 02	**SVK, SVP, BK, km 3,615 - 4,620, TÚ Radošovice - Přední Zborovice**																																
	Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic, výměna dr. kolejiva																																
	Montáž kotev																																
	Úprava GPK a doplnění KL																																
	Svařování a zřízení BK																																
	Montáž zajišťovacích značek																																
	Ostatní dokončovací práce																																
SO 03	**SVK, SVP, BK, km 7,090 - 8,100, TÚ Strunkovice n/V. - Volyně**																																
	Demontáž přejezdu																																
	Výměna pražců, výměna a záměna kolejnic, výměna dr. kolejiva																																
	Montáž kotev																																
	Úprava GPK a doplnění KL																																
	Svařování a zřízení BK																																
	Zřízení přejezdu, odvodnění přejezdu																																
	Montáž zajišťovacích značek																																
	Ostatní dokončovací práce																																
-	**Dokončovací práce**																										**červen – listopad 2024**						
SO 04	**Následné propracování**																										**III. čtvrtletí 2025**						

MILNÍKY:

Přípravné práce	březen - duben 2024
Opravné práce SO 01 – SO 03	4. 4. 2024 – 17. 6. 2024
Dokončovací práce	červen – listopad 2024
Následné propracování (SO 04)	III. čtvrtletí 2025
Dokončení Díla	30.9.2025