Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita A	alej Vzdechů	1	Quercus robur	119	374	25	4	23	575	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		3 082,10 Kč
																S-RLLR	5	1	15% spodní větev nad pole	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	3	Quercus robur	4	13	5	3	1	5	1	a	2	1	2		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	4	Fraxinus excelsior	36	113	15	2	10	150	4	b	2	2	2	Dynamicky prosychá. Infekce báze kmene.	S-RZ	5	1		932,40 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	11	Quercus robur	51	160	19	7	14	266	4	a	1	2	2	Silné suché větve v koruně.	S-RZ	5	2		1 320,90 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	19	Fraxinus excelsior	39	123	18	4	8	144	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 010,10 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	24	Fraxinus excelsior	24 / 25 / 23	75 / 79 / 72	17	3	10	170	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1		2 100,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmeny.	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	27	Populus nigra 'Italica'	80	251	28	7	5	140	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření	S-RS	5	1	30 procent.	2 072,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	36	Quercus robur	35	110	18	8	9	162	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		906,50 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	38	Fraxinus excelsior	27	85	14	4	9	126	3	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	10	2		699,30 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	40	Populus nigra 'Italica'	70	220	28	4	5	140	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Podezření	S-RB	5	1		1 813,00 Kč
																S-RS	5	1	30 procent.	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	43	Acer platanoides	33	104	14	3	10	140	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	854,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	45	Acer pseudoplatanus	3	9	5	3	1	5	1	a	1	1	2		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	48	Ulmus minor	9	28	9	2	4	36	2	a	2	1	1		S-RZ	5	2		233,10 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	49	Quercus robur	75	236	23	5	16	368	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	1		1 942,50 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	50	Quercus robur	79	248	21	6	17	357	4	a	1	2	2		S-RZ	5	1		2 046,10 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	53	Fraxinus excelsior	3	9	4	2	1	4	1	a	1	1	2		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	54	Quercus robur	75	236	18	2	13	234	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	5	2		1 942,50 Kč
																S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	55	Fraxinus excelsior	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	2		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	71	Quercus robur	31	97	17	5	8	136	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		802,90 Kč

Lokalita A	alej Vzdechů	72	Ulmus minor	25	79	17	4	8	136	3	a	2	2	2		S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	647,50 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	74	Quercus robur	51 / 48	160 / 151	21	7	15	315	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	S-RO	5	2	20 procent.	2 450,00 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	76	Padus avium	6 / 6 / 3	19 / 19 / 9	7	0	5	35	3	a	2	1	1		S-RLPV	2	2		1 500,00 Kč
																S-RZ	5	2		900,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	77	Acer pseudoplatanus	3	9	5	3	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	78	Ulmus minor	19	60	15	2	8	120	3	a	2	1	1		S-RZ	5	1		492,10 Kč
																S-RLPV	5	2		400,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	83	Ulmus minor	14 / 11	44 / 35	10	1	6	60	3	b	2	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 500,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	84	Ulmus minor	20	63	16	6	6	96	3	b	2	2	3	Asymetrická koruna. Infekce větví.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	518,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	93	Acer platanoides	22 / 18 / 18	69 / 57 /57	16	8	10	160	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze	S-RB	5	1		1 750,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	94	Acer pseudoplatanus	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	95	Acer platanoides	28	88	14	9	8	112	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2		725,20 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	98	Fraxinus excelsior	18	57	11	3	7	77	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		466,20 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	103	Quercus robur	42	132	22	12	9	198	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 087,80 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	106	Quercus robur	60 / 56	188 / 176	21	4	17	357	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	8	1	Potlačit kmen nad zahradu 20%	2 450,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	109	Quercus robur	39	123	19	6	11	209	3	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 010,10 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	110	Acer pseudoplatanus	3	9	5	3	1	5	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	111	Acer platanoides	20	63	12	3	8	96	3	a	1	2	2	Infekce báze kmene.	S-RZ	10	2		518,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	112	Salix alba	89	280	9	2	7	63	5	b	2	2	5	Torzo.	S-RTHL	1	1		2 305,10 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	113	Padus avium	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	114	Padus avium	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	115	Padus avium	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	116	Padus avium	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	117	Acer platanoides	19	60	14	3	8	112	3	a	2	1	1	Poškození báze kmene.	S-RZ	10	1		492,10 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	119	Acer platanoides	22 / 21	69 / 66	14	3	8	112	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 750,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	120	Quercus robur	69	217	18	7	15	270	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející	S-RO	5	1	20%	1 787,10 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	123	Quercus robur	44	138	22	4	9	198	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 139,60 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	124	Quercus robur	55	173	24	3	13	312	4	a	2	2	3	Infekce větví	S-RB	5	2		1 424,50 Kč

Lokalita A	alej Vzdechů	124	Quercus robur	55	173	24	3	13	312	4	a	2	2	3	větví. Poškození	S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	125	Carpinus betulus	7	22	7	0	5	35	2	a	1	1	1		S-RV	5	1		181,30 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	126	Carpinus betulus	10	31	6	0	5	30	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		259,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	130	Ulmus laevis	44 / 32 / 27 / 26	138 / 101 / 85 / 82	18	3	14	252	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmeny.	3 850,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	132	Padus avium	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	133	Populus nigra 'Italica'	66	207	27	5	5	135	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	S-RB	5	1		1 709,40 Kč
																S-RS	5	1	30%	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	135	Acer platanoides	25	79	18	4	8	144	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		647,50 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	139	Tilia platyphyllos	103	324	21	2	11	231	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející	S-RB	5	1		2 667,70 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	140	Fraxinus excelsior	32	101	13	2	10	130	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		828,80 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	144	Acer campestre	9	28	7	2	4	28	2	a	2	1	1		S-RZ	5	1		233,10 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	149	Ulmus minor	126	396	26	2	17	442	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce větví.	S-VDH	10	1	5 lan.	10 500,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	20% asymetrického kmene - symetrizace koruny	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	153	Acer platanoides	15	47	10	2	6	60	2	a	2	1	2		S-RZ	5	1		388,50 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	154	Quercus robur	56	176	20	3	11	220	4	a	1	1	1		S-RZ	5	1		1 450,40 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	155	Quercus robur	56	176	26	2	16	416	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 450,40 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	157	Acer platanoides	21 / 19	66 / 60	12	3	7	84	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit slabší kmen.	1 750,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	159	Fraxinus excelsior	64	201	26	8	13	338	4	a	2	2	2	Velké řezné rány.	S-RZ	5	1		1 657,60 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	162	Acer platanoides	45	141	17	5	9	153	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR	5	1	20%	1 165,50 Kč
																S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	164	Acer platanoides	6	19	7	2	3	21	2	a	2	1	1		S-RTZP	3	1		155,40 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	166	Ulmus minor	29	91	15	3	9	135	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	1		751,10 Kč
																S-RZ		1		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	168	Ulmus laevis	59	185	25	2	13	325	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 528,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	170	Tilia cordata	51	160	17	2	9	153	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 320,90 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	173	Fraxinus excelsior	36	113	23	8	9	207	4	a	2	1	1		S-RZ		2		932,40 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	174	Acer platanoides	23	72	19	5	7	133	3	a	2	2	3	Infekce kmene.	S-RZ	5	2		595,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	175	Crataegus laevigata	19	60	8	1	6	48	4	a	1	1	1		S-RZ	5	1		492,10 Kč
																S-RLPV	5	3		700,00 Kč

Lokalita A	alej Vzdechů	176	Acer platanoides	38	119	18	4	11	198	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	984,20 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	177	Acer platanoides	37	116	20	11	9	180	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		958,30 Kč
																S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	179	Acer platanoides	32 / 30 / 28	101 / 94 / 88	17	6	9	153	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RO	5	1	15%	3 150,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	180	Acer platanoides	23 / 17	72 / 53	15	2	7	105	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	2 450,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	181	Acer platanoides	55	173	20	7	10	200	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Dutina ve kmeni	S-RO	5	1	20 procent.	1 424,50 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	183	Acer platanoides	21 / 15	66 / 47	19	4	7	133	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	2 450,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	184	Acer campestre	4	13	5	3	1	5	1	a	1	1	2		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	186	Acer platanoides	40	126	21	6	10	210	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 036,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	187	Acer platanoides	41	129	21	10	8	168	4	a	1	2	2	Infekce větví.	S-RZ	10	2		1 061,90 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	190	Ulmus minor	10 / 5 / 4	31 / 16 / 13	5	1	5	25	2	a	2	1	2		S-RV	3	1		1 750,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	192	Tilia platyphyllos	19	60	10	1	7	70	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		492,10 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	193	Acer platanoides	39	123	15	3	8	120	4	a	2	1	2		S-RZ	5	3		1 010,10 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	197	Quercus robur	82	258	25	6	16	400	4	a	1	1	2		S-RB	10	3		2 123,80 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	198	Crataegus laevigata	12 / 9 / 8	38 / 28 / 25	8	1	7	56	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 750,00 Kč
																S-RLPV	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	201	Fraxinus excelsior	21	66	13	5	6	78	3	a	2	1	2	Redukovaná koruna.	S-RZ	5	3		543,90 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	202	Acer platanoides	31 / 18	97 / 57	15	2	9	135	3	a	2	2	2		S-RLLR		1	Odstranit slabší kmen.	2 450,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	206	Quercus robur	61	192	25	12	14	350	4	a	2	2	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků	S-RB	5	1		1 579,90 Kč
																S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	208	Acer platanoides	18	57	9	2	7	63	3	a	2	1	2		S-RZ	5	3		466,20 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	211	Quercus robur	58	182	26	4	13	338	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 502,20 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	213	Quercus robur	52	163	23	6	12	276	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 346,80 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	214	Quercus robur	45	141	15	6	6	90	3	b	2	2	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RZ	5	1		1 165,50 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	215	Acer pseudoplatanus	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	216	Quercus robur	73	229	25	7	15	375	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RB	5	1		1 890,70 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč

Lokalita A	alej Vzdechů	219	Acer platanoides	18	57	13	3	5	65	3	a	2	2	2	Infekce větví.	S-RZ	5	2		466,20 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	220	Acer platanoides	38	119	17	5	8	136	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	984,20 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	221	Acer platanoides	14	44	15	6	7	105	3	a	2	1	2	Poškození báze kmene. Infekce větví.	S-RZ	5	2		362,60 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	223	Acer pseudoplatanus	28	88	18	2	8	144	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		725,20 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	230	Acer platanoides	29	91	14	3	9	126	3	a	2	1	2	Poškození větví.	S-RZ	5	2		751,10 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	233	Acer platanoides	25	79	16	3	9	144	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		647,50 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	234	Acer platanoides	22	69	16	4	7	112	3	a	2	1	2		S-RZ	10	3		569,80 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	235	Fraxinus excelsior	16	50	14	2	7	98	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		414,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	239	Fraxinus excelsior	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	2		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	240	Fraxinus excelsior	4	13	5	2	1	5	1	a	1	1	2		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	241	Quercus robur	54	170	26	3	12	312	4	a	1	1	1		S-RZ	5	2		1 398,60 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	242	Quercus robur	63	198	21	3	12	252	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 631,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	246	Fraxinus excelsior	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	2		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	247	Tilia cordata	12	38	8	1	6	48	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		310,80 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	248	Salix alba	10	31	6	1	5	30	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		259,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	249	Quercus robur	67	210	24	2	19	456	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Silné suché	S-RB	10	1		1 735,30 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	250	Quercus robur	20	63	10	2	8	80	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející	S-RZ	5	2		518,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	252	Acer campestre	3	9	5	3	1	5	1	a	1	1	2		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	253	Tilia cordata	14 / 5 / 3	44 / 16 / 9	9	1	6	54	2	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 750,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	254	Acer campestre	3	9	5	3	1	5	1	a	2	1	2		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	255	Acer campestre	3	9	5	3	1	5	1	a	1	1	2		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	256	Acer campestre	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	2		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	257	Acer campestre	3	9	5	3	1	5	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	259	Crataegus laevigata	12 / 7 / 7 / 5	38 / 22 / 22 / 16	6	1	7	42	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	S-RLPV	5	3		2 450,00 Kč
Lokalita A	alej Vzdechů	263	Quercus robur	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	1	Fraxinus pennsylvanica	15	47	10	2	6	60	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	388,50 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	7	Tilia cordata	16	50	8	2	5	40	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		414,40 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	8	Tilia cordata	17	53	10	2	7	70	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		440,30 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	10	Fraxinus excelsior	32 / 30	101 / 94	15	2	13	195	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	S-RZ	5	1		2 450,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	11	Carpinus betulus	13	41	9	2	6	54	3	a	1	1	1		S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	336,70 Kč

																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	15	Carpinus betulus	15	47	8	2	6	48	3	a	1	1	1		S-OV	2	2		388,50 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	16	Fraxinus excelsior	37	116	15	2	10	150	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	958,30 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	17	Tilia cordata	5	16	5	2	2	10	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	20	Tilia cordata	9	28	6	2	4	24	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		233,10 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	24	Acer platanoides	24	75	12	2	8	96	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		621,60 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	29	Acer pseudoplatanus	31	97	13	3	10	130	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	802,90 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	31	Acer platanoides	24	75	14	4	7	98	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		621,60 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	32	Carpinus betulus	24	75	12	2	10	120	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		621,60 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	33	Betula pendula	47	148	16	4	11	176	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RB	5	1		1 217,30 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	43	Carpinus betulus	24	75	10	2	11	110	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	621,60 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	45	Acer platanoides	28	88	14	2	11	154	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		725,20 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	47	Carpinus betulus	18	57	12	2	6	72	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		466,20 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	50	Carpinus betulus	24	75	8	2	9	72	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		621,60 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	51	Carpinus betulus	18	57	9	2	8	72	3	a	1	1	1		S-OV	2	2		466,20 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	52	Carpinus betulus	11	35	7	2	5	35	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	2		284,90 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	54	Carpinus betulus	12	38	7	2	6	42	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		310,80 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	57	Carpinus betulus	28	88	10	2	9	90	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		725,20 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	58	Carpinus betulus	22	69	12	2	10	120	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		569,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	60	Tilia cordata	20	63	10	2	8	80	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		518,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	61	Tilia cordata	17	53	10	2	8	80	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		440,30 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	62	Carpinus betulus	25	79	10	2	10	100	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		647,50 Kč
																S-OV	2	2		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	63	Carpinus betulus	20	63	8	2	8	64	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		518,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	67	Fraxinus excelsior ‘Pendula’	49	154	13	2	10	130	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	S-RB	5	1		1 269,10 Kč
																S-RO	5	1	20 procent.	700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	68	Tilia cordata	30	94	13	2	9	117	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	777,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč

Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	69	Carpinus betulus	14	44	10	2	6	60	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		362,60 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	70	Carpinus betulus	23	72	11	2	9	99	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		595,70 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	71	Carpinus betulus	16	50	11	2	7	77	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		414,40 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	72	Carpinus betulus	20	63	11	2	8	88	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		518,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	73	Carpinus betulus	23	72	8	2	9	72	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ	5	1		595,70 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice	79	Fraxinus excelsior	20	63	12	1	7	84	3	a	1	1	2	Poškozuje hrob.	S-RZ	5	2		518,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	4	Acer platanoides	4	13	6	2	1	6	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	5	Fraxinus excelsior	66	207	22	5	14	308	4	a	2	1	2		S-RB	5	3		1 709,40 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	12	Carpinus betulus	12	38	8	2	5	40	3	a	1	1	2		S-RZ		2		310,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	13	Quercus robur	84	264	22	3	15	330	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		2 175,60 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	14	Carpinus betulus	16	50	10	2	5	50	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		414,40 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	19	Crataegus laevigata 'Paul´s Scarlet'	10	31	7	2	5	35	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	3		259,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	20	Carpinus betulus	15	47	10	2	5	50	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	S-RZ	5	1		388,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	22	Carpinus betulus	15	47	10	2	5	50	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		388,50 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	23	Carpinus betulus	16	50	9	2	5	45	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		414,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	24	Carpinus betulus	17	53	10	2	6	60	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		440,30 Kč
																S-RLPV	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	26	Carpinus betulus	35	110	12	2	8	96	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	906,50 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	29	Carpinus betulus	24	75	12	2	8	96	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	621,60 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	32	Fraxinus excelsior 'Monophylla Pendula'	11	35	6	2	5	30	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		284,90 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	33	Crataegus monogyna	26	82	8	2	6	48	4	a	2	1	2		S-RLPV	5	2		673,40 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	hřbitov u kostela sv. Petra	34	Cerasus mahaleb	57	179	12	2	14	168	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Infekce kmene.	S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 476,30 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	700,00 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	1	Betula pendula	27	85	13	2	6	78	4	b	2	2	3	Infekce větví. Dynamicky prosychá.	S-RZ	5	1		699,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	5	Acer platanoides	15	47	9	2	5	45	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2		388,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	6	Acer platanoides	15	47	9	2	5	45	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		388,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	7	Acer pseudoplatanus	51	160	13	2	11	143	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ	10	3		1 320,90 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
																S-RLPV		1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	8	Tilia platyphyllos	13	41	8	2	4	32	2	a	1	1	2		S-RZ	5	2		336,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	9	Tilia platyphyllos	16	50	9	2	5	45	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		414,40 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	10	Fraxinus excelsior	27 / 16 / 14	85 / 50 / 44	12	3	8	96	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Velké řezné rány.	S-RLLR	5	2	Potlačit slabší kmeny.	3 150,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	11	Tilia platyphyllos	12	38	6	2	3	18	2	a	1	1	3	Infekce kmene.	S-RLPV		1		310,80 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	12	Fraxinus excelsior	39	123	13	2	11	143	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	S-RLSP	5	1		1 010,10 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	16	Carpinus betulus	15	47	7	0	4	28	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		388,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	17	Carpinus betulus	16	50	8	0	4	32	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		414,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	18	Carpinus betulus	23	72	11	0	5	55	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		595,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	19	Carpinus betulus	11	35	5	2	3	15	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		284,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	21	Acer platanoides	17	53	7	2	4	28	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RZ	5	1		440,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	22	Acer platanoides	12	38	8	2	2	16	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		310,80 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	24	Tilia cordata	10	31	5	3	3	15	2	a	1	1	1	Poškození kmene.	S-RZ	5	2		259,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	25	Tilia cordata	16	50	7	2	3	21	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		414,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	26	Fraxinus excelsior	60	188	15	4	13	195	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene. Velké řezné rány.	S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	1 554,00 Kč
																S-RZ	5	2		1 400,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 400,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	27	Tilia platyphyllos	11	35	5	2	3	15	2	a	2	1	2	Poškození kmene.	S-RZ	5	1		284,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	30	Salix matsudana 'Tortuosa'	135	424	16	3	14	224	4	b	2	3	4	Infekce kosterního větvení.	S-RB	5	1		3 496,50 Kč
																S-RS	5	1	30 procent.	1 400,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	31	Metasequoia glyptostroboides	9	28	5	0	2	10	2	a	1	1	1		S-RV		1		233,10 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	32	Tilia cordata	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	2		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	33	Juglans regia	27 / 23 / 21	85 / 72 / 66	13	4	9	117	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	1 400,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	2 100,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	34	Juglans regia	34	107	11	2	10	110	3	a	2	1	2	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	2		880,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	35	Juglans regia	55	173	15	2	13	195	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 424,50 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	41	Sophora japonica	17	53	6	1	6	36	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		440,30 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	43	Salix alba 'Tristis'	50	157	15	2	11	165	3	a	1	2	2	Trhliny. Poškození větví.	S-RO	5	1	20%	1 295,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	44	Salix alba 'Tristis'	44	138	14	2	11	154	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RO	5	1	20%	1 139,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	45	Aesculus x carnea	19	60	7	2	6	42	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		492,10 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	46	Acer platanoides	18	57	7	2	6	42	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	2		466,20 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	52	Platanus x hispanica	24	75	13	1	10	130	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		621,60 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	53	Platanus x hispanica	55	173	18	0	14	252	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 424,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	54	Platanus x hispanica	32	101	15	2	9	135	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		828,80 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	61	Fagus sylvatica 'Laciniata'	22	69	6	1	4	24	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	569,80 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	62	Catalpa bignonioides	24	75	8	2	8	64	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		621,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	63	Catalpa bignonioides	20	63	6	2	7	42	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		518,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	65	Aesculus hippocastanum	23	72	10	2	5	50	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2		595,70 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	66	Aesculus hippocastanum	20	63	11	2	6	66	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		518,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	68	Betula pendula	39	123	20	8	8	160	4	b	2	2	3	Infekce větví.	S-RZ	5	2		1 010,10 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	69	Betula pendula	40	126	20	10	8	160	4	b	2	2	3	Infekce větví. Vrchol odstraněn či odlomen.	S-RB	5	3		1 036,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	70	Aesculus hippocastanum	14	44	9	2	5	45	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		362,60 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	71	Aesculus hippocastanum	17	53	11	2	4	44	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		440,30 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	72	Betula pendula	54	170	19	4	10	190	4	c	2	3	3	Zavěšená větev v koruně.	S-RB	5	2		1 398,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	76	Aesculus hippocastanum	24	75	11	2	5	55	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		621,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	77	Aesculus hippocastanum	16	50	8	2	3	24	2	a	1	1	3	Odlomená část koruny.	S-RZ	5	2		414,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	79	Aesculus hippocastanum	30	94	14	2	7	98	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		777,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	80	Aesculus hippocastanum	35	110	15	2	7	105	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	1		906,50 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	81	Betula pendula	37	116	18	2	8	144	4	b	2	2	2		S-RZ	5	1		958,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	82	Aesculus hippocastanum	23	72	14	2	6	84	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		595,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	83	Aesculus hippocastanum	55	173	19	3	8	152	4	a	1	1	2	Trhliny.	S-RB	5	1		1 424,50 Kč
																S-RO	5	1	30%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	85	Tilia platyphyllos	62 / 54	195 / 170	24	4	11	264	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze	S-RB	5	2		3 150,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	86	Aesculus hippocastanum	57	179	21	2	8	168	4	a	1	1	2		S-RB	5	1		1 476,30 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	87	Aesculus hippocastanum	45	141	19	3	7	133	4	a	2	1	2	Trhliny.	S-RZ	10	2		1 165,50 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	88	Tilia platyphyllos	50	157	21	3	8	168	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	2		1 295,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	89	Aesculus hippocastanum	36	113	17	2	7	119	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		932,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	90	Tilia platyphyllos	57	179	23	10	8	184	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 476,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	91	Aesculus hippocastanum	36	113	16	2	7	112	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RZ	5	2		932,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	92	Aesculus hippocastanum	23	72	13	2	6	78	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		595,70 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	93	Aesculus hippocastanum	24	75	9	4	5	45	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		621,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	94	Tilia platyphyllos	56	176	23	8	9	207	4	a	2	2	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	2		1 450,40 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky kosterní větve nad cestu	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	95	Aesculus hippocastanum	30	94	22	4	6	132	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		777,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	96	Aesculus hippocastanum	25	79	17	8	5	85	3	a	2	1	2		S-RZ	5	3		647,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	97	Aesculus hippocastanum	30	94	18	4	5	90	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		777,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	103	Tilia platyphyllos	59	185	25	12	11	275	4	a	1	2	2		S-RB	5	1		1 528,10 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větve nad lavičku	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	106	Aesculus hippocastanum	21	66	13	3	4	52	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		543,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	107	Tilia platyphyllos	49	154	19	4	7	133	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	2		1 269,10 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	108	Tilia platyphyllos	50	157	21	5	8	168	4	a	1	2	3	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni	S-SSK	5	1	20 procent.	1 295,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	109	Tilia platyphyllos	32	101	14	3	6	84	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		828,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	113	Tilia platyphyllos	35	110	17	2	7	119	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	3		906,50 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	114	Tilia platyphyllos	38	119	18	3	7	126	4	a	1	1	1		S-RLPV	5	3		984,20 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	115	Tilia platyphyllos	53	167	19	3	8	152	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLPV	5	2		1 372,70 Kč
																S-VDH	10	2	Jedno lano.	2 100,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	116	Tilia platyphyllos	39	123	18	4	8	144	4	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		1 010,10 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	117	Tilia platyphyllos	38	119	17	4	8	136	4	a	1	1	1		S-RLLR	5	1	15% délky větve nad areál veslařskéh o klubu	984,20 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	118	Tilia platyphyllos	42	132	17	3	8	136	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 087,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	119	Tilia cordata	55	173	18	4	11	198	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLPV	5	2		1 424,50 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
																S-RZ	10	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	124	Fraxinus excelsior	18 / 16	57 / 50	15	3	3	45	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se	S-RLLR	5	2	Potlačit slabší kmen.	1 750,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	126	Salix alba 'Tristis'	61	192	6	0	5	30	4	a	1	2	4	Torzo. Nakloněný kmen.	S-RTHL	2	2		1 579,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	133	Tilia cordata	55	173	22	3	8	176	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 424,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	134	Robinia pseudoacacia	33	104	14	2	4	56	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		854,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	135	Carpinus betulus	59	185	17	2	11	187	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB	5	2		1 528,10 Kč
																S-VDH	10	2	Jedno lano.	2 100,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	136	Carpinus betulus	39	123	17	4	9	153	4	a	2	2	2	Infekce kmene.	S-RZ	5	2		1 010,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	137	Tilia platyphyllos	52 / 42	163 / 132	23	3	11	253	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. V koruně již	S-VK	5	1		2 450,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	139	Aesculus hippocastanu m	30	94	17	2	5	85	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		777,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	140	Tilia platyphyllos	57	179	25	14	10	250	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	S-RB	5	1		1 476,30 Kč
																S-RO	5	1	20 procent.	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	141	Ulmus laevis	81	254	30	16	11	330	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	2	15% délky přetížených větví	2 097,90 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	142	Acer platanoides	54	170	23	10	10	230	4	a	2	1	2		S-RZ	10	3		1 398,60 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	143	Acer platanoides	50	157	22	11	10	220	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	1		1 295,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	145	Ulmus laevis	40	126	21	11	8	168	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 036,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	148	Aesculus hippocastanum	40	126	17	2	8	136	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	S-RZ	5	2		1 036,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	151	Quercus robur	67	210	23	12	12	276	4	a	2	3	3	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene. Redukovaná koruna. Nakloněný kmen.	S-RO	5	1	30% - rhizomorfy Armilaria	1 735,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	152	Tilia platyphyllos	44	138	23	5	9	207	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 139,60 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	156	Aesculus hippocastanum	33	104	17	3	7	119	3	a	1	2	3	Trhliny.	S-RZ	10	3		854,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	160	Ulmus laevis	50	157	23	8	7	161	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene. Zavěšená	S-RB	5	1		1 295,00 Kč
																S-RO	5	1	20 procent.	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	161	Alnus glutinosa	38	119	15	8	3	45	4	b	3	2	3	Suchý vrchol. Infekce kmene.	S-RZ	5	1		984,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	164	Fraxinus excelsior	62	195	22	12	10	220	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 605,80 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	165	Fraxinus excelsior	61	192	27	6	9	243	4	a	2	2	2	Výletové otvory od ptáků. Silné suché větve v koruně.	S-RZ	5	1		1 579,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	166	Fraxinus excelsior	45	141	26	12	8	208	4	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	2		1 165,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	177	Tilia cordata	38	119	19	1	8	152	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		984,20 Kč
																S-OV	3	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	178	Robinia pseudoacacia	49	154	23	13	9	207	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 269,10 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	179	Acer platanoides	40	126	20	8	8	160	4	a	2	2	2	Poškození kořenů. Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	2		1 036,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	180	Acer platanoides	54	170	21	5	9	189	4	a	1	2	3	Poškození kořenů. Poškození větví. Odlomená část koruny.	S-RZ	10	2		1 398,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	181	Tilia cordata	34	107	21	4	6	126	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		880,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	183	Populus alba	138	434	35	16	19	665	4	a	1	2	3	Poškození větví.	S-RB	5	1		3 574,20 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	184	Quercus robur	61	192	27	8	9	243	4	a	2	3	3	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	1		1 579,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	186	Acer platanoides	28	88	18	3	4	72	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		725,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	188	Populus x canescens	107	336	33	17	15	495	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	S-RO	5	2	20 procent.	2 771,30 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	191	Fagus sylvatica	11	35	10	1	3	30	2	a	1	1	1		S-RZ	5	2		284,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	192	Tilia cordata	5	16	5	2	2	10	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	193	Aesculus x carnea	7	22	6	2	3	18	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		181,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	195	Tilia cordata	50	157	26	5	8	208	4	a	1	1	1		S-RZ	10	2		1 295,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	196	Acer platanoides	36	113	21	4	8	168	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.	S-RZ	10	2		932,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	197	Aesculus x carnea	5	16	5	2	3	15	2	a	2	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	199	Fraxinus excelsior	75	236	24	11	8	192	4	b	2	3	4	Dutina ve kmeni. Trhliny.	S-RO	5	1	15%	1 942,50 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	200	Tilia cordata	16	50	9	0	5	45	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		414,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	204	Acer platanoides	44	138	25	2	10	250	4	a	2	1	1		S-RZ	10	2		1 139,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	205	Ulmus glabra	84	264	30	16	12	360	3	a	2	2	3	Infekce báze kmene.	S-RB	5	3		2 175,60 Kč
																S-RO	5	2	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	206	Tilia platyphyllos	5	16	4	2	2	8	1	a	2	1	2		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	207	Aesculus hippocastanum	30	94	16	4	6	96	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		777,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	209	Quercus robur	48	151	19	6	7	133	4	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 243,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	212	Padus avium	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	217	Acer platanoides	18	57	12	3	4	48	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		466,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	219	Carpinus betulus	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	222	Acer platanoides	26	82	14	3	6	84	3	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	2		673,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	223	Acer platanoides	40	126	17	4	7	119	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 036,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	229	Acer platanoides	33	104	16	3	6	96	3	a	2	1	2		S-RZ	10	3		854,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	230	Aesculus hippocastanum	89	280	22	7	11	242	4	a	2	2	2	Infekce kmene. Infekce	S-RB	5	3		2 305,10 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	231	Aesculus hippocastanum	19	60	11	3	4	44	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		492,10 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	233	Aesculus hippocastanum	40	126	17	2	7	119	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		1 036,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	238	Tilia platyphyllos	45	141	14	1	7	98	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 165,50 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	241	Ulmus laevis	39	123	17	3	6	102	3	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	2		1 010,10 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	243	Robinia pseudoacacia	48	151	21	4	9	189	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	S-RZ	5	2		1 243,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	246	Acer campestre	64	201	18	6	10	180	5	b	2	3	4	Infekce kmene. Dutina ve kmeni	S-RB	5	1		1 657,60 Kč
																S-RO	5	1	30 procent.	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	247	Aesculus hippocastanum	54	170	22	3	8	176	4	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 398,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	249	Fraxinus excelsior	51	160	26	15	7	182	4	a	2	2	3	Infekce větví.	S-RZ	5	2		1 320,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	252	Acer platanoides	24	75	15	7	4	60	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		621,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	253	Tilia cordata	31	97	20	4	5	100	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	2		802,90 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	254	Acer platanoides	43	135	20	4	8	160	4	a	2	1	2		S-RZ	10	3		1 113,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	256	Acer pseudoplatanus	47	148	21	5	7	147	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 217,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	257	Fraxinus excelsior	51	160	23	14	7	161	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 320,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	258	Acer pseudoplatanus	64	201	24	12	10	240	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně.	S-RZ	5	2		1 657,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	259	Acer pseudoplatanus	15	47	11	5	4	44	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		388,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	263	Fraxinus excelsior	47	148	26	12	7	182	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 217,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	267	Acer platanoides	11	35	9	2	3	27	2	a	2	1	1		S-RZ	5	2		284,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	269	Fraxinus excelsior	38	119	27	18	4	108	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		984,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	271	Fraxinus excelsior	40	126	27	15	4	108	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	S-RZ	5	2		1 036,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	272	Fraxinus excelsior	52	163	27	10	5	135	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	S-RZ	5	1	NUTNO SLEDOVAT !	1 346,80 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	275	Fraxinus excelsior	42	132	26	8	4	104	4	a	2	1	2	Redukovaná koruna.	S-RZ	5	2		1 087,80 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	277	Quercus rubra	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	279	Acer campestre	5	16	4	1	3	12	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	280	Tilia platyphyllos	48	151	22	6	5	110	4	a	1	1	2		S-RZ	10	2		1 243,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	281	Tilia platyphyllos	52	163	10	2	6	60	4	a	1	2	4	Sesazený strom.	S-SSK	5	1	20%	1 346,80 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	282	Fraxinus excelsior	40	126	22	15	5	110	4	a	2	2	3	Redukovaná koruna.	S-RZ	5	2		1 036,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	283	Acer platanoides	30	94	23	12	4	92	3	b	1	2	3	Infekce báze kmene.	S-RO	5	1	20%	777,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	285	Robinia pseudoacacia	12	38	12	2	3	36	2	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		310,80 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	286	Carpinus betulus	59	185	22	5	11	242	4	a	1	2	2		S-RLPV	5	2		1 528,10 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větve nad cestu	700,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	288	Acer platanoides	50	157	26	13	9	234	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	2		1 295,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	289	Acer platanoides	26	82	15	7	5	75	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		673,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	291	Fraxinus excelsior	47	148	27	17	6	162	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 217,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	293	Acer platanoides	30	94	17	8	4	68	3	a	2	1	1		S-RZ	5	3		777,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	294	Fraxinus excelsior	51	160	27	16	6	162	4	a	2	1	2		S-RB	5	3		1 320,90 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	295	Fraxinus excelsior	53	167	27	17	8	216	4	a	1	2	2	Poškozené kořenové náběhy.	S-RZ	5	2		1 372,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	296	Tilia platyphyllos	39	123	19	10	6	114	4	a	1	2	2		S-RZ	5	2		1 010,10 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	297	Tilia platyphyllos	32	101	18	9	5	90	4	a	1	2	3	Infekce kmene.	S-RZ	10	2		828,80 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	298	Tilia platyphyllos	61	192	27	12	8	216	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	1 579,90 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-VK		1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	299	Tilia platyphyllos	51	160	20	3	9	180	4	a	1	2	2		S-RLPV	5	2		1 320,90 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% větev nad cestu	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	300	Taxus baccata	29	91	8	2	5	40	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	3		751,10 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	301	Fagus sylvatica	32	101	18	2	8	144	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	828,80 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	302	Acer platanoides	5	16	6	2	2	12	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	303	Fagus sylvatica	19	60	8	1	6	48	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	1		492,10 Kč
																S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	304	Acer platanoides	5	16	5	2	2	10	1	a	2	1	1		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	307	Acer platanoides	36	113	18	6	6	108	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		932,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	309	Fraxinus excelsior	64	201	29	15	11	319	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví 15%	1 657,60 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	310	Acer platanoides	32	101	18	8	5	90	3	a	2	1	2	Redukovaná koruna.	S-RZ	5	3		828,80 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	311	Acer platanoides	38	119	17	9	5	85	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	S-RZ	10	3		984,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	312	Acer platanoides	5	16	5	2	1	5	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	314	Fraxinus excelsior	47	148	26	14	7	182	4	a	2	1	1		S-RZ	5	1		1 217,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	317	Fraxinus excelsior	56	176	28	16	8	224	4	a	1	2	2	Poškozené kořenové náběhy.	S-RZ	5	2		1 450,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	319	Fraxinus excelsior	44	138	27	18	6	162	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 139,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	322	Tilia platyphyllos	54	170	12	2	5	60	4	b	3	2	4	Torzo.	S-RO	5	1	40%	1 398,60 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	323	Acer campestre	10	31	10	1	2	20	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RV	5	3		259,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	326	Aesculus hippocastanum	41	129	15	1	8	120	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 061,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	327	Tilia platyphyllos	49	154	22	5	10	220	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 269,10 Kč
																S-RB	5	3		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	329	Acer platanoides	38	119	21	12	6	126	4	a	2	2	2	Poškozené kořenové náběhy.	S-RZ	5	1	Nutno sledovat	984,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	331	Quercus robur	97	305	28	13	18	504	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	1	15% délky větve nad cestu	2 512,30 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	332	Quercus rubra	79	248	21	5	14	294	4	a	1	2	2		S-RZ	5	2		2 046,10 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	335	Tilia cordata	14	44	10	2	5	50	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		362,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	336	Tilia platyphyllos	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	337	Tilia cordata	10	31	6	2	3	18	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		259,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	338	Quercus robur 'Fastigiata'	4	13	5	1	2	10	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	339	Tilia platyphyllos	56	176	19	2	10	190	4	b	1	3	4	Dutina ve kmeni.	S-RO	5	1	20 procent.	1 450,40 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	340	Acer platanoides	14	44	10	2	4	40	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		362,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	341	Tilia platyphyllos	49	154	21	3	9	189	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	2		1 269,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	342	Acer platanoides	17	53	16	7	5	80	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		440,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	346	Carpinus betulus	31	97	17	2	7	119	4	a	1	2	3	Infekce kmene.	S-RO	5	2	20 procent.	802,90 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	348	Tilia platyphyllos	89	280	24	10	12	288	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována	S-VK	5	1		2 305,10 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	349	Tilia platyphyllos	61	192	21	3	9	189	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Infekce báze kmene.	S-RO	5	2	20 procent.	1 579,90 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	351	Tilia platyphyllos	46	145	18	7	9	162	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Sekundární koruna.	S-RO	5	1	20%	1 191,40 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	352	Tilia platyphyllos	41	129	19	9	9	171	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 061,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	353	Fraxinus excelsior	33	104	22	14	4	88	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	S-RZ	5	2		854,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	358	Acer platanoides	59	185	22	12	11	242	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 528,10 Kč
																S-RO	5	2	20 procent.	1 372,70 Kč
			Tilia												Dutina ve	S-RB	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	360	platyphyllos	53	167	20	5	10	200	4	a	1	3	3	kmeni.	S-RLLR	5	1	15% délky spodní kosterní větve	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	361	Tilia platyphyllos	48	151	18	4	10	180	4	a	1	2	2		S-RZ	10	3		1 243,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	363	Acer platanoides	11	35	10	2	3	30	2	a	1	1	1		S-RZ	5	2		284,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	364	Acer platanoides	71	223	25	12	12	300	4	a	1	1	2		S-RB	5	1		1 838,90 Kč
																S-RO	5	2	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	369	Fagus sylvatica	17	53	12	1	4	48	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		440,30 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	370	Carpinus betulus	55	173	17	2	8	136	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	1		1 424,50 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	373	Robinia pseudoacacia	104	327	21	15	11	231	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. V	S-VK	5	2		2 693,60 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	378	Fraxinus excelsior	35	110	19	3	8	152	4	a	1	2	2		S-RZ	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	906,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	379	Fraxinus excelsior	56	176	23	10	11	253	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 450,40 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	380	Fraxinus excelsior	53	167	23	12	10	230	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 372,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	381	Cerasus serrulata 'Kanzan'	36	113	8	4	7	56	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		932,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	382	Cerasus serrulata 'Kanzan'	24	75	7	3	5	35	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		621,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	390	Tilia platyphyllos	49	154	20	8	8	160	4	b	2	3	3	Dutina ve kmeni.	S-RO	5	1	20 procent.	1 269,10 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	401	Ulmus laevis	56	176	19	10	10	190	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 450,40 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	402	Fagus sylvatica 'Pendula'	4	13	3	2	1	3	1	a	2	1	2		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	403	Ulmus laevis	163	512	28	13	19	532	4	a	1	2	3	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	4 221,70 Kč
																S-VK	5	2		700,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	406	Acer campestre	7	22	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RZ	5	2		181,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	407	Cerasus serrulata 'Kanzan'	36	113	8	2	8	64	4	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	932,40 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	409	Acer campestre	5	16	5	2	3	15	1	a	2	1	1		S-RZ	5	2		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	410	Betula pendula	61	192	23	10	9	207	4	b	3	2	3	Suchý vrchol.	S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	1 579,90 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	413	Betula pendula	22	69	8	3	5	40	3	b	2	2	3	Infekce větví. Nakloněný kmen.	S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	569,80 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	415	Fraxinus excelsior	48	151	27	15	9	243	4	a	2	1	1		S-RZ	5	1		1 243,20 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	416	Acer platanoides	44	138	24	13	8	192	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 139,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	418	Acer platanoides	61	192	25	15	10	250	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	S-RB	5	3		1 579,90 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	419	Acer platanoides	24	75	19	8	4	76	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		621,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	423	Tilia platyphyllos	17	53	13	2	3	39	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		440,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	427	Quercus robur	110	346	32	14	16	512	5	a	2	2	3	Dutina ve kmeni.	S-RB	5	1		2 849,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	429	Quercus robur	77	242	31	16	14	434	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 994,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	430	Quercus robur	64	201	30	14	9	270	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 657,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	432	Tilia platyphyllos	48	151	21	3	7	147	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	S-RO	5	1	15%	1 243,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	434	Ailanthus altissima	33	104	14	3	6	84	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	854,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	441	Tilia cordata	42	132	19	3	5	95	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni.	S-RB	5	2		1 087,80 Kč
																S-RO	5	2	10 procent.	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	446	Acer platanoides	47	148	20	5	9	180	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 217,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	448	Acer platanoides	43	135	24	7	8	192	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 113,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	451	Acer campestre	7	22	5	1	4	20	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		181,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	452	Acer campestre	7	22	6	2	4	24	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		181,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	453	Acer campestre	9	28	9	2	4	36	2	a	1	1	1		S-RZ	5	2		233,10 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	455	Quercus robur	58	182	33	17	9	297	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 502,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	456	Acer platanoides	58	182	31	15	10	310	4	b	2	3	3	Podezření na infekci kořenů. Infekce	S-RO	5	1	20 procent.	1 502,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	457	Quercus robur	91	286	35	18	15	525	5	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnost	S-VK	5	1		2 356,90 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	461	Acer campestre	52	163	26	13	9	234	4	a	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví	S-RO	5	1	20 procent.	1 346,80 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	468	Carpinus betulus	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	5	3		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	469	Acer platanoides	31	97	22	10	5	110	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		802,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	473	Carpinus betulus	5	16	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	474	Carpinus betulus	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	475	Carpinus betulus	5	16	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	476	Ulmus minor	4	13	6	2	1	6	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	477	Acer pseudoplatanus	13	41	10	3	3	30	3	a	1	1	1	Poškození kmene.	S-RZ	5	3		336,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	478	Carpinus betulus	4	13	3	2	1	3	1	a	2	1	1		S-RV	3	1		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	479	Carpinus betulus	5	16	3	2	1	3	1	a	2	1	2		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	481	Acer platanoides	52	163	21	7	9	189	4	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 346,80 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	483	Ulmus minor	10	31	5	2	3	15	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		259,00 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	484	Carpinus betulus	72	226	23	3	12	276	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	1		1 864,80 Kč
																S-RLLR	8	1	15% - potlačit vyšší kmen	700,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	485	Fraxinus excelsior	81	254	30	15	12	360	4	a	2	2	3	Infekce kmene.	S-RB	5	2		2 097,90 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	486	Fraxinus excelsior	76	239	30	14	13	390	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 968,40 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	487	Tilia cordata	33	104	16	3	7	112	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		854,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	488	Acer campestre	4	13	5	2	2	10	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	489	Acer campestre	4	13	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	490	Acer campestre	4	13	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	491	Acer campestre	4	13	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	2	Uvolnit.	103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	494	Acer campestre	12	38	9	2	3	27	3	a	1	1	1		S-RLSP	5	1	Uvolnění sousedního stromu.	310,80 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	495	Fraxinus excelsior	58	182	28	5	12	336	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 502,20 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	499	Aesculus hippocastanum	18	57	14	4	5	70	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		466,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	500	Carpinus betulus	4	13	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	5	3		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	503	Alnus glutinosa	37	116	14	8	5	70	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Výletové otvory od	S-RO	5	3	20 procent.	958,30 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	504	Alnus glutinosa	36	113	18	4	5	90	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Infekce	S-RZ	5	2		932,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	508	Acer platanoides	32	101	28	3	6	168	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		828,80 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	510	Tilia cordata	48	151	21	3	5	105	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 243,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	525	Tilia platyphyllos	47	148	23	11	7	161	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 217,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	526	Tilia platyphyllos	31	97	13	2	6	78	3	a	2	1	2		S-RLPV	5	2		802,90 Kč
																S-RZ	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	527	Tilia platyphyllos	43	135	21	11	7	147	4	a	1	2	2		S-RZ	5	1		1 113,70 Kč
																S-RLLR	5	1	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	700,00 Kč
																S-VDH	5	2	4t; 1lano	2 100,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	528	Tilia platyphyllos	36	113	19	4	6	114	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		932,40 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	529	Tilia platyphyllos	29	91	18	5	5	90	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		751,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

			platyphyllos													S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	530	Fraxinus excelsior	52	163	23	2	9	207	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna. Zavěšená větev v koruně.	S-RB	5	2		1 346,80 Kč
																S-RO	5	1	15% - stranová, nad komunikaci	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	535	Aesculus x carnea	23	72	14	2	6	84	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	2		595,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	542	Aesculus x carnea	18	57	13	1	5	65	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		466,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	545	Quercus robur	20	63	14	1	5	70	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		518,00 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	562	Tilia platyphyllos	8	25	6	2	3	18	2	a	1	1	1		S-RZ	5	2		207,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	563	Padus avium	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	564	Quercus palustris	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	565	Acer campestre	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	566	Quercus palustris	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	5	3		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	567	Tilia platyphyllos	7	22	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		181,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	568	Tilia platyphyllos	7	22	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		181,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	569	Tilia platyphyllos	8	25	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RZ	5	2		207,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	570	Quercus palustris	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	5	3		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	571	Acer platanoides	34	107	17	5	5	85	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	S-RZ	5	3		880,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	572	Fagus sylvatica	47	148	17	3	8	136	4	b	1	2	3	Infekce báze kmene.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 217,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	574	Populus nigra	140 / 105	440 / 330	36	17	18	648	5	b	2	3	3	Dutina ve kmeni. Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována	S-RB	5	1		4 550,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmeny.	700,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	576	Quercus robur	67	210	24	7	12	288	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 735,30 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	578	Quercus robur	60	188	29	17	11	319	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	S-RLLR	5	1	15% délky nestabilních větví	1 554,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	582	Quercus robur	111	349	34	16	18	612	5	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	2 874,90 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	588	Tilia cordata	82	258	30	15	12	360	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Dutina ve	S-VK	5	1		2 123,80 Kč
																S-RO	5	1	20 procent.	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	590	Padus avium	27 / 23 / 23 / 20	85 / 72 / 72 / 63	19	1	11	209	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Uvolnění sousedního stromu.	4 550,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	591	Alnus glutinosa	5	16	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	5	3		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	592	Aesculus hippocastanum	58	182	18	2	8	144	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	S-RZ	10	3		1 502,20 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky nestabilních větví	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	593	Fagus sylvatica	24	75	12	0	7	84	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	621,60 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	595	Aesculus hippocastanum	29	91	14	3	6	84	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		751,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	597	Aesculus hippocastanum	30	94	13	2	6	78	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		777,00 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	598	Aesculus hippocastanum	28	88	14	2	5	70	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		725,20 Kč
																S-RLPV	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	605	Fagus sylvatica	43	135	19	0	9	171	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 113,70 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	608	Acer platanoides	26	82	16	4	5	80	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	673,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	612	Aesculus hippocastanum	67	210	21	2	12	252	4	a	1	2	2	Infekce větví.	S-RO	5	1	20%	1 735,30 Kč
																S-RLLR	5	2	15% délky spodní kosterní větve	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	616	Acer platanoides	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	2		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	621	Acer platanoides	27	85	21	6	6	126	3	a	1	2	2	Poškození kořenů.	S-RZ	5	3		699,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	633	Acer platanoides	29 / 21	91 / 66	21	11	4	84	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	3 150,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	641	Tilia cordata	60 / 53 / 53 / 53	188 / 167 / 167 / 167	27	12	19	513	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející	S-RB	5	2		7 700,00 Kč
																S-VK	5	2		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	642	Ulmus minor	17 / 11	53 / 35	13	4	4	52	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	2		1 750,00 Kč
																S-RLLR	5	2	Potlačit slabší kmen.	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	644	Tilia cordata	87	273	27	3	11	297	5	a	2	3	4	Dutina ve kmeni.	S-RO	5	1	15%	2 253,30 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	645	Sorbus sp.	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	646	Acer campestre	5	16	6	2	3	18	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
															Jeden kmen	S-VK	5	3		2 450,00 Kč
																S-RB	5	3		700,00 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	647	Tilia cordata	62 / 52	195 / 163	27	4	10	270	4	a	1	3	4	odumřelý. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO	5	1	20% - vyšší kmen 60% - nižší kmen	2 450,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	648	Fagus sylvatica	31	97	16	2	7	112	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	802,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	649	Tilia cordata	75	236	27	13	13	351	4	a	1	2	2		S-RZ	5	2		1 942,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	651	Fagus sylvatica	31	97	19	1	6	114	3	a	1	1	1		S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	802,90 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	652	Fagus sylvatica	38	119	18	1	8	144	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		984,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	654	Larix decidua	53	167	27	18	9	243	4	a	2	2	2		S-RB	5	2		1 372,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	655	Carpinus betulus	56	176	20	2	11	220	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 450,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	657	Tilia platyphyllos	30	94	18	4	6	108	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2		777,00 Kč
																S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	658	Tilia platyphyllos	28	88	18	4	5	90	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		725,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	659	Tilia platyphyllos	34	107	19	6	6	114	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	880,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	661	Tilia cordata	38	119	19	3	8	152	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	984,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	664	Tilia platyphyllos	33	104	18	2	5	90	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		854,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	671	Tilia platyphyllos	73	229	24	10	10	240	4	a	1	2	2	Velké řezné rány.	S-RZ	10	2		1 890,70 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví nad cestu	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	673	Acer pseudoplatanus	60	188	25	12	8	200	4	a	2	2	3	Dynamicky prosychá. Silné suché větve v koruně.	S-RZ	5	2		1 554,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	674	Tilia cordata	83	261	26	2	12	312	5	a	1	3	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnost	S-VK	5	1		2 149,70 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížené větve	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	676	Acer platanoides	39	123	17	4	9	153	3	a	1	1	2		S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	1 010,10 Kč
																S-RZ	5	3		700,00 Kč
																S-RLPV	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	677	Acer pseudoplatanus	53	167	18	3	8	144	4	a	1	1	1		S-RZ	10	2		1 372,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
			Acer												Infekce	S-RB	5	3		1 502,20 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	678	Acer platanoides	58	182	19	3	12	228	4	a	1	2	3	báze kmene. Infekce	S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	679	Salix alba	78 / 65	245 / 204	20	5	15	300	4	a	1	3	4	Trhliny.	S-RS	5	1	40 procent.	3 150,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	680	Acer platanoides	31 / 10	97 / 31	19	2	7	133	3	a	1	1	2		S-RZ	10	1	Odstranit slabší kmen.	1 750,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	682	Quercus palustris	4	13	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	5	3		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	684	Acer campestre	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	5	3		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	686	Magnolia sp.	3	9	3	2	1	3	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	687	Salix alba	116	364	14	2	13	182	5	a	1	2	4	Sesazený strom.	S-RTHL	2	1		3 004,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	688	Salix alba	7	22	7	2	2	14	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		181,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	689	Alnus glutinosa	7	22	6	3	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		181,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	690	Acer platanoides	18	57	9	3	4	36	3	a	1	1	2	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	1		466,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	691	Padus avium	4	13	4	2	2	8	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	693	Tilia platyphyllos	31 / 31	97 / 97	14	2	6	84	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLPV	5	2		1 750,00 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit slabší kmen.	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	695	Tilia platyphyllos	40	126	17	2	6	102	4	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		1 036,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	696	Acer platanoides	39	123	15	4	6	90	3	a	2	2	2	Zasypaná báze. Asymetrick	S-RZ	10	3		1 010,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	697	Tilia platyphyllos	18	57	9	3	2	18	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	3		466,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	698	Populus x canescens	91	286	32	16	13	416	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		2 356,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	700	Acer platanoides	50 / 28	157 / 88	22	10	11	242	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	3 150,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	705	Acer platanoides	45	141	25	4	7	175	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Nakloněný kmen.	S-RZ	5	2		1 165,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	707	Acer platanoides	34	107	22	5	6	132	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	880,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	708	Acer platanoides	47	148	25	6	7	175	4	a	1	1	2		S-RZ	10	2		1 217,30 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	709	Acer platanoides	58	182	25	6	8	200	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející	S-RB	5	1		1 502,20 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	710	Acer platanoides	25 / 24	79 / 75	22	7	6	132	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 750,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	712	Acer platanoides	44	138	25	14	6	150	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 139,60 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	715	Tilia platyphyllos	65	204	28	14	9	252	4	a	2	2	2		S-RO	5	1	15%	1 683,50 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	716	Acer platanoides	50	157	22	13	7	154	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 295,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	722	Tilia cordata	52	163	20	5	8	160	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se. Nakloněný kmen.	S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 346,80 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
																S-VDH	8	1	4t; 1 lano	2 100,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	723	Tilia cordata	43	135	20	4	6	120	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 113,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	726	Acer platanoides	22 / 15 / 13	69 / 47 / 41	12	3	6	72	3	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Potlačit slabší kmeny.	2 450,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	734	Aesculus x carnea	10	31	5	2	4	20	2	a	1	1	1		S-RZ	5	2		259,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	735	Salix alba	87	273	22	11	15	330	4	a	1	3	3	Konflikt s okolními strukturami. Infekce kmene.	S-RS	5	1	40 procent.	2 253,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	738	Alnus glutinosa	44 / 40 / 39	138 / 126 / 123	23	4	10	230	4	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	2		3 150,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	743	Tilia cordata	82 / 56	258 / 176	27	5	16	432	5	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. V koruně již instalována bezpečnost	S-VK	5	1		4 550,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	746	Castanea sativa	21	66	13	5	5	65	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		543,90 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	747	Castanea sativa	22	69	11	6	5	55	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	S-RZ	5	3		569,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	748	Acer platanoides	31 / 24	97 / 75	14	3	8	112	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 750,00 Kč
																S-RLLR	5	2	20% délky defektní větve	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	750	Acer platanoides	30	94	14	3	7	98	3	a	2	1	1		S-RZ	5	3		777,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	751	Tilia cordata	35	110	20	3	7	140	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		906,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	755	Tilia cordata	34	107	18	2	5	90	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	880,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	757	Salix alba	65 / 35	204 / 110	19	3	14	266	4	a	1	3	3	Poškození větví.	S-RS	5	2	50 procent.	3 150,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	760	Tilia cordata	27 / 27 / 23 / 22	85 / 85 / 72 / 69	20	4	7	140	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RO	5	1	20%	3 850,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	761	Fraxinus excelsior	37	116	21	10	6	126	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2		958,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	764	Acer platanoides	39	123	14	3	7	98	3	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	S-RZ	10	3		1 010,10 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	769	Salix alba	67 / 54	210 / 170	19	2	13	247	4	b	2	4	4	Dutina ve kmeni. Odlomená část koruny.	S-RS	5	1	50 procent.	3 150,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	775	Aesculus x carnea	9	28	6	2	4	24	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		233,10 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	776	Tilia platyphyllos	7	22	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		181,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	777	Tilia platyphyllos	47	148	22	5	8	176	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni.	S-RB	5	3		1 217,30 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	778	Aesculus hippocastanum	38	119	20	4	7	140	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	984,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	779	Aesculus hippocastanum	32	101	20	5	7	140	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		828,80 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	783	Aesculus hippocastanum	14	44	11	3	4	44	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		362,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	784	Tilia platyphyllos	51	160	22	5	10	220	4	a	1	2	2		S-RZ	5	1		1 320,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	810	Tilia cordata	49	154	21	3	8	168	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 269,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	811	Fraxinus excelsior	104	327	31	13	14	434	4	a	2	2	3	Redukovaná koruna.	S-RZ	5	2		2 693,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	817	Carpinus betulus	4	13	3	2	1	3	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	823	Aesculus hippocastanum	40	126	21	5	7	147	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	S-RZ	10	3		1 036,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	828	Acer platanoides	37	116	20	10	8	160	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	S-RZ	5	2		958,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	841	Fraxinus excelsior	50	157	27	14	7	189	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 295,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	846	Fraxinus excelsior	55	173	26	14	9	234	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 424,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	847	Acer platanoides	59	185	23	8	10	230	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	S-RZ	5	1		1 528,10 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	848	Acer platanoides	39	123	21	4	8	168	4	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RZ	10	3		1 010,10 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	850	Quercus rubra	43	135	22	4	9	198	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		1 113,70 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	851	Acer platanoides	45	141	22	4	9	198	4	a	2	1	2		S-RZ	10	3		1 165,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	853	Tilia platyphyllos	57	179	22	3	10	220	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-VDH	10	2	Tři lana.	6 300,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	854	Tilia platyphyllos	47	148	23	2	9	207	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 217,30 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	855	Tilia cordata	44	138	22	4	8	176	4	a	2	1	2		S-RZ	10	2		1 139,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	861	Tilia platyphyllos	35	110	21	4	7	147	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		906,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	864	Quercus robur	46	145	26	6	7	182	4	a	2	2	3	Poškození větví. Odlomená	S-RZ	5	1		1 191,40 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	866	Tilia cordata	51	160	22	2	8	176	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	S-RB	5	2		1 320,90 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	877	Acer platanoides	56	176	21	2	10	210	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	S-RZ	5	2		1 450,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	880	Fagus sylvatica	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	881	Tilia platyphyllos	5	16	4	2	2	8	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
															Dutina ve	S-RB	5	1		1 217,30 Kč

Lokalita A	Masarykovy sady	887	Tilia cordata	47	148	22	13	8	176	4	a	1	3	3	kmeni.	S-RO	5	1	20 procent.	700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	889	Tilia platyphyllos	5	16	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	890	Quercus robur	6	19	6	2	2	12	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		155,40 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	892	Tilia platyphyllos	5	16	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	899	Tilia platyphyllos	60	188	22	4	10	220	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. Poškozené kořenové	S-VK	5	2		1 554,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	903	Acer platanoides	36 / 18	113 / 57	15	3	7	105	3	b	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 750,00 Kč
																S-RZ	5	2		1 050,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	916	Carpinus betulus	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	1		103,60 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	918	Tilia platyphyllos	28	88	11	2	6	66	3	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	725,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	919	Acer platanoides	28	88	13	2	5	65	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		725,20 Kč
Lokalita A	Masarykovy sady	921	Acer platanoides	47	148	20	3	9	180	4	a	2	2	3	Trhliny.	S-RB	5	1		1 217,30 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	MŠ Kpt. Nálepky 2309	1	Tilia cordata	48	151	16	2	9	144	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO	5	1	15%	1 243,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-VDH	8	1	1 lano; 4t	2 100,00 Kč
Lokalita A	MŠ Kpt. Nálepky 2309	3	Acer pseudoplatanus	34	107	13	2	10	130	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		880,60 Kč
Lokalita A	MŠ Kpt. Nálepky 2309	4	Acer pseudoplatanus	36	113	14	2	9	126	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	932,40 Kč
Lokalita A	MŠ Kpt. Nálepky 2309	5	Acer pseudoplatanus	32	101	14	2	10	140	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející	S-RB	5	1		828,80 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	MŠ Kpt. Nálepky 2309	6	Acer pseudoplatanus	37	116	13	2	9	117	3	a	1	1	1		S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu.	958,30 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
Lokalita A	MŠ Kpt. Nálepky 2309	7	Tilia cordata	37 / 26	116 / 82	15	2	12	180	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit slabší kmen.	3 150,00 Kč
Lokalita A	MŠ Kpt. Nálepky 2309	8	Acer pseudoplatanus	37	116	15	2	10	150	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	2 450,00 Kč
Lokalita A	MŠ Kpt. Nálepky 2309	12	Tilia cordata	23	72	12	2	6	72	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		595,70 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	MŠ Kpt. Nálepky 2309	14	Acer platanoides	29	91	11	2	9	99	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	751,10 Kč
Lokalita A	MŠ Kpt. Nálepky 2309	19	Fagus sylvatica cv.	2	6	2	0	1	2	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		51,80 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	1	Picea abies	12	38	8	1	3	24	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		310,80 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	2	Picea abies	11	35	8	1	3	24	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		284,90 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců	5	Prunus	7	22	3	1	2	6	2	a	1	1	1		S-OV	1	2		181,30 Kč

Lokalita A	2205	5	domestica	7	22	3	1	2	6	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	6	Prunus domestica	8	25	3	1	3	9	2	a	1	1	2		S-RZ	5	1		207,20 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	9	Fraxinus excelsior	33	104	12	2	9	108	3	a	2	2	3	Infekce kosterního větvení.	S-RZ	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	854,70 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	11	Fraxinus excelsior	18	57	9	2	5	45	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2		466,20 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	14	Tilia cordata	34	107	10	2	9	90	3	a	1	1	2		S-RZ	10	2		880,60 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	15	Fraxinus excelsior	19	60	11	4	5	55	3	a	2	1	1		S-RZ	5	1		492,10 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	16	Tilia cordata	31	97	11	2	9	99	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		802,90 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	17	Fraxinus excelsior	16	50	10	2	5	50	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	414,40 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	19	Fraxinus excelsior	19	60	10	2	6	60	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		492,10 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	20	Fraxinus excelsior	27	85	10	2	7	70	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		699,30 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	22	Picea abies	26 / 25	82 / 79	16	2	8	128	3	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 750,00 Kč
																S-VDH	10	1	Jedno lano.	2 100,00 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	24	Picea pungens 'Glauca'	48	151	16	2	7	112	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 243,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	25	Betula pendula	29	91	14	2	8	112	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		751,10 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	28	Tilia cordata	20	63	10	2	7	70	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		518,00 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	29	Fraxinus excelsior	21	66	11	3	6	66	3	a	2	1	1		S-RZ	5	3		543,90 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	31	Acer platanoides	28	88	10	2	8	80	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		725,20 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	32	Acer platanoides	27	85	9	2	8	72	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	699,30 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	34	Betula pendula	33	104	16	2	10	160	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	10	1		854,70 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	35	Catalpa bignonioides	1	3	2	1	1	2	1	a	1	1	2		S-RV	3	2		25,90 Kč
Lokalita A	MŠ Přemyslovců 2205	43	Pinus nigra	53	167	14	1	10	140	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2	Odlehčení nestabilních větví	1 372,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	1	Ulmus laevis	64	201	18	5	11	198	4	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 657,60 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	4	Ulmus laevis	57	179	17	6	10	170	4	a	2	2	4	Infekce kmene.	S-RB	5	2		1 476,30 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	5	Ulmus x hollandica	4	13	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	6	Ulmus laevis	90	283	24	6	17	408	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	S-RB	5	1		2 331,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	7	Ulmus laevis	65	204	22	7	12	264	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	1	15% nad komunikaci	1 683,50 Kč

																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	9	Ulmus minor	5	16	5	2	2	10	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	12	Ulmus x hollandica	4	13	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	14	Koelreuteria paniculata	16	50	6	1	7	42	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	3		414,40 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	16	Padus avium ‘Colorata’	10	31	7	0	7	49	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		259,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	17	Carpinus betulus	18 / 16	57 / 50	9	2	8	72	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze	S-RZ	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	19	Picea pungens	34	107	15	0	6	90	4	a	2	1	1		S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu.	880,60 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	21	Picea pungens	33	104	12	1	9	108	4	a	2	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	854,70 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	23	Cerasus serrulata ‘Kanzan’	26	82	9	2	11	99	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		673,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce k okolnímu objektu	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	24	Pinus nigra	54	170	13	1	10	130	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. Tlaková vidlice v koruně.	S-RB	5	1		1 398,60 Kč
																S-RLLR	5	1	Prostřední kosterní větev 20%	700,00 Kč
																S-VDH	8	2	1 lano	2 100,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	29	Acer platanoides	29	91	12	2	8	96	3	a	1	1	2	Trhliny.	S-RZ	10	3		751,10 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	30	Acer platanoides	48	151	10	2	11	110	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Trhliny.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 243,20 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	31	Betula pendula	35	110	12	2	10	120	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1		906,50 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	32	Acer pseudoplatanus	28	88	10	2	8	80	3	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce kosterního větvení. Infekce	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	725,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15 %	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	38	Tilia cordata	13	41	8	2	5	40	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	S-RZ	5	2		336,70 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	39	Acer campestre	12	38	8	2	5	40	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		310,80 Kč
																S-OV	2	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	41	Tilia cordata	13	41	8	2	5	40	3	a	2	1	2	Infekce kmene.	S-RZ	5	2		336,70 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	43	Tilia cordata	20	63	9	2	7	63	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		518,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	44	Acer campestre	15	47	8	2	5	40	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		388,50 Kč
																S-OV	2	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	47	Tilia cordata	14	44	8	2	5	40	3	a	2	1	2	Infekce báze kmene. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	362,60 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	52	Tilia cordata	14	44	8	2	6	48	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		362,60 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč

Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	53	Acer campestre	15	47	7	2	5	35	3	a	1	1	1		S-OV	2	2		388,50 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	54	Acer platanoides	44	138	11	1	13	143	4	b	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu.	1 139,60 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	56	Padus avium ‘Colorata’	5	16	5	1	4	20	2	a	1	1	2		S-OV	1	1		129,50 Kč
																S-RV		1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	57	Fraxinus pennsylvanica	32	101	9	2	8	72	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLSP	5	1	Redukce k okolnímu objektu	828,80 Kč
																S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	59	Picea pungens	27	85	13	1	7	91	3	b	3	1	2	Dynamicky prosychá. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	699,30 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	61	Picea pungens	33	104	12	1	8	96	4	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	854,70 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	62	Picea pungens	30	94	12	2	7	84	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLPV	5	1		777,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	63	Acer pseudoplatanus	60	188	21	2	13	273	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RLPV	5	3		1 554,00 Kč
																S-RZ	5	3		700,00 Kč
																S-VK	5	3		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% větev nad komunikaci	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	64	Fraxinus excelsior	59	185	19	4	13	247	4	a	2	2	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v	S-RB	5	2		1 528,10 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLLR	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	65	Fraxinus excelsior	64	201	18	2	13	234	4	a	1	2	3	Infekce kmene.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 657,60 Kč
																S-RO	5	3	10 procent.	700,00 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	66	Fraxinus excelsior	33	104	16	4	11	176	3	a	1	1	1	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	854,70 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	67	Fraxinus excelsior	69	217	21	2	15	315	4	a	1	2	3	Poškození větví.	S-RZ	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 787,10 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce k okolnímu objektu	700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	68	Fraxinus excelsior	75	236	18	4	15	270	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 942,50 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	69	Acer platanoides	6	19	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		155,40 Kč

Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	70	Acer platanoides	6	19	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		155,40 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	71	Fraxinus excelsior	49	154	17	2	13	221	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 269,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	72	Acer platanoides	53	167	19	4	13	247	4	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 372,70 Kč
																S-RLLR		1	Odstranění větve nad hřiště	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	73	Acer platanoides	61	192	21	7	12	252	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V	S-VK	5	3		1 579,90 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	74	Acer platanoides	58	182	21	6	13	273	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již	S-RO	5	3	20 procent.	1 502,20 Kč
																S-VK	5	3		700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	75	Fraxinus excelsior	87	273	23	6	18	414	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		2 253,30 Kč
																S-RLLR	5	1	15% přetížených větví	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	76	Fraxinus excelsior	72	226	22	2	15	330	4	b	2	3	3	Infekce kmene.	S-RB	5	1		1 864,80 Kč
																S-RO	5	2	20 procent.	700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	77	Acer pseudoplatanus	55	173	20	2	11	220	4	a	1	1	2		S-RZ	10	2		1 424,50 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	78	Acer pseudoplatanus	56 / 54	176 / 170	18	2	16	288	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RB	5	1		2 450,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-VDH	8	1	1 lano 8t	2 100,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	79	Acer platanoides	5	16	6	3	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	80	Acer platanoides	5	16	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	81	Acer platanoides	5	16	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	82	Acer platanoides	6	19	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		155,40 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	83	Acer pseudoplatanus	40	126	17	4	8	136	4	a	2	1	2		S-RZ	5	3		1 036,00 Kč
																S-OV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	84	Acer platanoides	6	19	7	2	3	21	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		155,40 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	85	Acer pseudoplatanus	78	245	20	2	13	260	4	b	1	4	4	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze	S-RO	5	1	25 procent.	2 020,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	86	Acer pseudoplatanus	62	195	16	2	12	192	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	S-RB	5	2		1 605,80 Kč
																S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví 20%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	87	Juglans regia	9 / 8	28 / 25	6	1	5	30	2	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	2		1 050,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	89	Fraxinus excelsior	36	113	18	2	11	198	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		932,40 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	90	Prunus cerasifera	7	22	7	1	5	35	2	a	1	1	2		S-RV	3	2		181,30 Kč

Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	91	Salix alba	59 / 55	185 / 173	23	9	21	483	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RS	5	3		2 450,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	93	Acer pseudoplatanus	33	104	10	2	9	90	3	b	1	2	3	Sesazený strom.	S-RTHL	1	1		854,70 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	99	Salix alba	37 / 29 / 26	116 / 91 / 82	23	3	9	207	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RS	5	3		3 150,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	100	Salix alba	81	254	24	5	13	312	4	a	1	2	2		S-RO	5	1	30 procent.	2 097,90 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	101	Salix alba	45	141	23	4	11	253	4	a	2	2	2		S-RB	5	2		1 165,50 Kč
																S-RO	5	1	30%	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	104	Salix alba	44	138	20	2	8	160	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků.	S-RS	5	1	50 procent.	1 139,60 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	106	Salix alba	44	138	20	7	9	180	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	S-RS	5	3		1 139,60 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	109	Salix alba	64	201	23	2	12	276	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	S-RO	5	1	30%	1 657,60 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	110	Salix alba	69	217	23	2	12	276	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	S-RS	5	2	30 procent.	1 787,10 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	111	Salix alba	79	248	24	2	14	336	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	30%	2 046,10 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	113	Salix alba	95	298	22	2	17	374	4	a	1	3	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen.	S-RS	5	1	50 procent.	2 460,50 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	114	Salix alba	60	188	14	1	12	168	4	a	1	3	3	Nakloněný kmen.	S-RS	5	3		1 554,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	116	Picea abies	12	38	6	0	4	24	2	a	1	1	2		S-RTZP	1	2		310,80 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	117	Picea abies	10	31	5	1	3	15	2	a	1	1	2		S-RTZP	1	2		259,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	118	Cerasus avium	16	50	7	1	5	35	3	a	1	1	3	Sekundární koruna.	S-RZ	5	1		414,40 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	119	Acer pseudoplatanus	62	195	16	2	14	224	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně. Podříznout	S-RZ	5	1	Odstranit břečťan	1 605,80 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	121	Salix alba	118	371	24	2	17	408	4	a	1	4	4	Dutina ve kmeni.	S-RS	5	1	50 procent.	3 056,20 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	126	Ulmus minor	6	19	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		155,40 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	127	Ulmus minor	9	28	7	2	5	35	1	a	1	1	1		S-RZ	5	1		233,10 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	130	Ulmus laevis	64	201	22	8	13	286	4	a	1	3	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba	S-VK	5	3		1 657,60 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	131	Ulmus minor	6	19	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		155,40 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	132	Ulmus laevis	90	283	25	4	14	350	4	a	1	2	2	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba	S-VK	5	3		2 331,00 Kč
																S-RB	5	3		700,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	133	Ulmus laevis	62	195	24	2	11	264	4	a	1	2	2		S-RO	5	1	15%	1 605,80 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	134	Ulmus laevis	82	258	24	2	12	288	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	1		2 123,80 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilnícch větví 15%	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	135	Ulmus laevis	102	320	28	12	15	420	4	a	1	3	3	Infekce báze kmene. V koruně již instalována bezpečnost	S-VK	5	2		2 641,80 Kč
																S-RO	5	2	10 procent.	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	136	Ulmus laevis	75	236	25	2	13	325	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilnícch větví.	1 942,50 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	137	Ulmus laevis	85	267	25	2	13	325	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	3		2 201,50 Kč
																S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilnícch větví.	700,00 Kč
																S-RO	5	2	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	138	Ulmus minor	8	25	7	2	4	28	1	a	1	1	1		S-RZ	5	2		207,20 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	139	Ulmus laevis	68	214	20	2	15	300	4	a	1	3	3	Infekce báze kmene.	S-RB	5	1		1 761,20 Kč
																S-RO	5	2	20 procent.	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	145	Sorbus aucuparia	2	6	4	3	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		51,80 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Prokopa Holého	149	Acer platanoides	3	9	4	3	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	2	Acer platanoides ‘Globosum’	24	75	5	2	8	40	4	a	1	1	1		S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	621,60 Kč
																S-RLPV	3	3		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	3	Acer platanoides ‘Globosum’	24	75	6	2	8	48	4	a	1	1	2		S-RLPV	3	3		621,60 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	4	Acer platanoides ‘Globosum’	26	82	6	2	8	48	4	a	1	1	2		S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	673,40 Kč
																S-RLPV	3	3		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	6	Fraxinus excelsior	20	63	12	2	6	72	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		518,00 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	7	Acer platanoides	24	75	10	2	10	100	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		621,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	8	Fraxinus excelsior	13	41	8	3	5	40	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2		336,70 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	9	Acer platanoides	16	50	10	2	8	80	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		414,40 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	10	Fraxinus excelsior	13	41	9	2	5	45	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		336,70 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	12	Acer pseudoplatanus	45	141	16	2	13	208	4	a	1	1	2		S-RZ	10	1		1 165,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	13	Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’	35	110	14	2	10	140	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		906,50 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	14	Acer pseudoplatanus	38	119	14	2	10	140	4	a	1	1	2		S-RZ	10	2		984,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	16	Acer pseudoplatanus	23 / 22 / 20 / 18	72 / 69 ú 63 / 57	14	2	10	140	3	a	2	2	2		S-RLPV	5	2		3 150,00 Kč
																S-RZ	5	1	Podpořit hlavní vrchol.	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	17	Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’	31 / 13	97 / 41	14	2	10	140	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 750,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	18	Acer pseudoplatanus	31 / 22 / 26	97 / 69 / 82	13	2	12	156	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit slabší kmeny.	2 450,00 Kč
																S-RLLR	5	2	20% délky nestabilní větve	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	19	Fagus sylvatica	44	138	15	1	13	195	3	a	1	1	1		S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu.	1 139,60 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	20	Picea pungens ‘Glauca’	39	123	12	2	7	84	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 010,10 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	21	Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’	23 / 22	72 / 69	12	2	9	108	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	10	3		2 450,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	23	Acer pseudoplatanus	38	119	13	2	9	117	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		984,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	24	Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’	27	85	14	2	8	112	3	a	2	1	1		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	699,30 Kč
																S-RO	5	2	15%	700,00 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	25	Acer pseudoplatanus	32 / 30	101 / 94	15	2	10	150	3	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 750,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	26	Pseudotsuga menziesii	47	148	24	2	11	264	4	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	1 217,30 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	31	Robinia pseudoacacia	75	236	14	2	10	140	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním	S-RB	5	1		1 942,50 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	34	Fraxinus excelsior	38	119	13	3	10	130	4	a	1	2	2		S-RZ	5	2		984,20 Kč
																S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	40	Acer pseudoplatanus	24	75	10	2	7	70	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		621,60 Kč

Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	41	Fraxinus pennsylvanica	22	69	9	2	9	81	3	a	2	1	2		S-RZ	10	3		569,80 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	42	Quercus robur	26	82	12	2	9	108	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		673,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	44	Acer platanoides 'Crimson King'	4	13	4	3	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	45	Acer platanoides 'Crimson King'	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	47	Betula pendula	20	63	12	2	7	84	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Infekce kmene.	S-RZ	5	1		518,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	48	Acer pseudoplatanus	33	104	10	2	7	70	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		854,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	49	Quercus robur	31	97	13	2	10	130	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		802,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	55	Acer pseudoplatanus	35	110	14	2	8	112	3	a	2	1	2		S-RZ	10	3		906,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	56	Quercus robur	25	79	14	3	9	126	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		647,50 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	57	Quercus robur	28	88	10	4	9	90	3	a	2	1	2		S-RZ	10	3		725,20 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	60	Acer pseudoplatanus	28	88	10	2	8	80	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		725,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	62	Acer pseudoplatanus	29	91	10	2	8	80	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		751,10 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	63	Acer pseudoplatanus	26	82	12	2	7	84	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		673,40 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	65	Acer pseudoplatanus	43	135	16	6	11	176	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející	S-RB	5	1		1 113,70 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	68	Acer pseudoplatanus	28	88	10	2	7	70	3	a	2	1	2	Suchý vrchol.	S-RZ	5	2		725,20 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	72	Pinus sylvestris	10	31	4	1	4	16	2	a	1	1	2		S-RV	3	2		259,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	77	Acer pseudoplatanus	32 / 22	101 / 69	11	2	9	99	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	2 450,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	78	Acer pseudoplatanus	28	88	10	2	7	70	3	a	2	1	2		S-RZ	5	3		725,20 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	79	Acer pseudoplatanus	52	163	12	2	9	108	3	a	2	2	3	Tlaková vidlice od báze.	S-RB	5	1		1 346,80 Kč
																S-RO	5	1	20% Coprinus sp. u báze kmene	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	81	Acer pseudoplatanus	47	148	17	2	11	187	4	a	1	2	2		S-RZ	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 217,30 Kč
																S-RLLR	5	1	15% směrem k domu	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	86	Quercus robur	48	151	15	2	12	180	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna. Podezření	S-RZ	5	1		1 243,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	88	Acer pseudoplatanus	20 / 19 / 6	63 / 60 / 25	9	2	8	72	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit slabší kmeny.	1 750,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	91	Acer pseudoplatanus	46	145	16	2	11	176	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 191,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	96	Acer pseudoplatanus	31 / 13	97 / 41	13	2	8	104	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit slabší kmen.	2 450,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
																S-RLSP	5	1	k veř. osvětlení	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	98	Acer pseudoplatanus	40	126	15	2	10	150	4	a	1	1	1		S-RZ	10	2		1 036,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	99	Acer platanoides	45	141	13	2	11	143	4	a	2	1	2		S-RLLR	5	2	15% délky větví směrem ke komunikaci	1 165,50 Kč
																S-RZ	5	3		700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	100	Acer pseudoplatanus	17	53	13	2	4	52	3	a	2	1	1		S-RZ	5	3		440,30 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	103	Quercus robur	24	75	12	2	8	96	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		621,60 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	107	Fraxinus excelsior	37 / 36	116 / 113	16	2	14	224	4	a	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející	S-RO	5	1	15%	1 750,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	108	Ailanthus altissima	54	170	13	2	12	156	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 398,60 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	110	Picea pungens ‘Glauca’	27	85	13	1	8	104	4	b	2	2	2	Nakloněný kmen. Bez vrcholu.	S-RLSP	5	2		699,30 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	113	Acer pseudoplatanus	56	176	14	2	13	182	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 450,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	118	Acer saccharinum	49	154	19	2	15	285	4	a	1	2	2	Poškození kořenů. Poškozuje chodník.	S-RLPV	5	1		1 269,10 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	120	Acer pseudoplatanus	20	63	11	3	6	66	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		518,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	121	Acer pseudoplatanus	29	91	14	2	8	112	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		751,10 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	122	Acer pseudoplatanus	42	132	15	2	9	135	4	a	1	1	1		S-RZ	10	1		1 087,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	123	Acer pseudoplatanus	23	72	10	2	6	60	3	a	2	1	2		S-RZ	5	1		595,70 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	124	Acer pseudoplatanus	22	69	13	2	6	78	3	a	2	1	1		S-RZ	5	1		569,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	126	Acer pseudoplatanus	33	104	13	2	9	117	3	a	2	1	1		S-RZ	5	1		854,70 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
																S-RB	5	3		1 605,80 Kč

Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	131	Acer saccharinum	62	195	19	2	16	304	4	a	1	1	2	Infekce báze kmene.	S-RLLR	5	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	132	Acer platanoides	29	91	16	2	10	160	3	a	1	1	1		S-RLSP	5	2		751,10 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	133	Acer saccharinum	39	123	18	3	12	216	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	S-RB	5	2		1 010,10 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	135	Acer saccharinum	40	126	16	2	13	208	3	a	2	2	2		S-RZ	10	3		1 036,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky nestabilních větví	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	142	Acer saccharinum	65	204	19	2	14	266	4	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB	5	1		1 683,50 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	143	Acer platanoides	36	113	15	2	10	150	4	a	1	1	1		S-RZ	10	2		932,40 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	144	Fraxinus excelsior	30	94	14	3	10	140	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	777,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky slabší kosterní větve	700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	145	Fraxinus pennsylvanica	30	94	12	1	11	132	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		777,00 Kč
																S-RLLR	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	150	Tamarix tetrandra	23	72	5	1	7	35	4	a	1	1	2		S-RLPV	2	1		595,70 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	156	Juglans regia	49	154	11	2	11	121	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RZ	5	1		1 269,10 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	160	Pyrus communis	36	113	8	2	6	48	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	S-RZ	5	1		932,40 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	162	Pyrus communis	40	126	8	2	7	56	4	a	2	2	2		S-RB	5	2		1 036,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	164	Tilia cordata	13	41	6	2	4	24	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		336,70 Kč
																S-RLPV	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	okolí ZŠ Přemyslovců	165	Tilia platyphyllos	50	157	11	2	8	88	4	a	1	1	2		S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu.	1 295,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
																S-RZ	5	1	Odlehčení nestabilních větví	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	1	Tilia cordata	20	63	10	2	6	60	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		518,00 Kč
																S-OV	1	2		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	2	Tilia cordata	15	47	7	2	5	35	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	1		388,50 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	3	Tilia cordata	16	50	8	2	6	48	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2		414,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	4	Tilia cordata	52	163	14	3	12	168	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Infekce větví.	S-RLLR	5	2	15% větev k lampě	1 346,80 Kč
																S-VK	5	3		700,00 Kč
																S-RZ	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	5	Tilia platyphyllos	44	138	15	3	11	165	4	a	1	1	2	Poškození kořenů.	S-RZ	5	3		1 139,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	6	Fraxinus excelsior	47	148	16	3	13	208	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	S-RZ	5	2		1 217,30 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	7	Catalpa bignonioides	5	16	4	2	2	8	2	a	2	1	1		S-RV	5	3		129,50 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	12	Acer pseudoplatanus	42	132	13	2	11	143	4	a	2	1	2		S-RLPV	5	2		1 087,80 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	14	Tilia cordata	30	94	11	1	9	99	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	1		777,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	18	Tilia cordata	23	72	11	2	8	88	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		595,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	19	Quercus rubra	3	9	4	2	2	8	2	a	2	1	2		S-OKT	5	1		77,70 Kč
																S-RV	3	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	20	Tilia cordata	29	91	14	1	8	112	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	3		751,10 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	22	Tilia cordata	26	82	12	2	7	84	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		673,40 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	23	Tilia cordata	33	104	14	2	8	112	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	2		854,70 Kč
																S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	25	Tilia cordata	40	126	13	2	9	117	4	a	2	1	2		S-RZ	10	1		1 036,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	26	Acer pseudoplatanus	28	88	11	2	7	77	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		725,20 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	29	Tilia cordata	28	88	11	1	7	77	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	3		725,20 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	30	Acer pseudoplatanus	28	88	10	2	8	80	3	a	2	1	2		S-RZ	5	1		725,20 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	31	Tilia cordata	21	66	9	1	8	72	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		543,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	33	Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'	4	13	3	1	1	3	1	a	2	1	2		S-RV	3	2		103,60 Kč
																S-OKT	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	34	Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'	4	13	3	1	1	3	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
																S-OKT		1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	36	Larix decidua	6	19	3	0	2	6	2	a	2	1	2	Nakloněný kmen.	S-RTZP	1	2		155,40 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	37	Betula pendula	22	69	14	2	6	84	4	a	2	1	1		S-RLPV	5	1		569,80 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	38	Betula pendula	28	88	13	2	8	104	4	a	2	1	1		S-RLPV	5	1		725,20 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	42	Betula pendula	32	101	16	2	10	160	4	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		828,80 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	43	Pinus sylvestris	24	75	9	2	7	63	3	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	621,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	45	Salix alba	46 / 44 / 35	145 / 138 / 110	18	3	18	324	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze	S-RO	5	2	20%	3 850,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	48	Ulmus laevis	10	31	5	2	4	20	2	a	2	1	2		S-RV	3	2		259,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	49	Ulmus laevis	12	38	7	2	5	35	2	a	1	1	2		S-RZ	5	1		310,80 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	50	Ulmus laevis	15	47	7	2	5	35	2	a	1	1	2		S-RZ	5	2		388,50 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	59	Salix alba	26 / 24 / 22 / 19	82 / 75 / 69 / 60	11	2	17	187	3	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Poškození kmene.	S-RS	5	3	30 procent.	3 850,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	65	Quercus robur	29	91	13	2	9	117	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		751,10 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	66	Acer platanoides	32	101	11	2	9	99	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		828,80 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	68	Tilia cordata	29	91	14	1	7	98	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		751,10 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	69	Acer platanoides	41	129	13	2	11	143	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 061,90 Kč
																S-RLLR	5	1	20% délky větve nad plot	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	71	Acer platanoides	15	47	8	3	5	40	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	388,50 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	78	Fraxinus excelsior	10	31	7	2	3	21	3	a	1	1	2		S-RZ		1		259,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	81	Pinus nigra	35	110	11	2	7	77	4	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	906,50 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	82	Acer pseudoplatanus	29	91	12	2	8	96	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	S-RZ	5	2		751,10 Kč
																S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	84	Picea pungens	29	91	12	0	7	84	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	2		751,10 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	85	Betula pendula	27	85	17	1	7	119	4	a	2	1	1		S-RLPV	5	1		699,30 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	86	Betula pendula ‘Laciniata’	3	9	4	2	2	8	2	a	2	1	2		S-RV	5	2		77,70 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	87	Betula pendula ‘Laciniata’	4	13	5	2	2	10	2	a	2	1	2		S-RV	5	2		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	88	Betula pendula ‘Laciniata’	4	13	5	2	2	10	2	a	1	1	2		S-RV	5	2		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	89	Betula pendula	28	88	16	3	11	176	4	a	2	1	2	Veřejná technická infrastruktura (VTI) v koruně.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	725,20 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	92	Quercus robur ‘Fastigiata’	3	9	4	2	1	4	1	a	2	1	2		S-RV	3	1		77,70 Kč
																S-OKT		1		700,00 Kč

Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	108	Pinus nigra	32	101	11	2	7	77	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení. Odlehčení nestabilnícch větví.	828,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	110	Pinus nigra	25	79	11	2	6	66	3	a	2	2	2		S-RB	5	2		647,50 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	111	Pinus nigra	25	79	13	7	6	78	3	a	2	1	1		S-RB	10	2		647,50 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	112	Quercus robur	39	123	13	3	8	104	3	a	1	1	2		S-RZ	10	1		1 010,10 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	115	Quercus robur	20	63	11	1	7	77	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		518,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	119	Quercus robur	23	72	12	2	8	96	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2		595,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	120	Quercus robur	27	85	15	6	7	105	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		699,30 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	121	Quercus robur	36	113	15	2	10	150	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		932,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	125	Pinus nigra	31	97	15	2	8	120	4	a	2	2	2	Defektní větvení.	S-RB	5	1		802,90 Kč
																S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilnícch větví.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	132	Fraxinus excelsior	24	75	14	3	7	98	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		621,60 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	133	Fraxinus excelsior	35	110	14	2	9	126	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	2		906,50 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	134	Fraxinus excelsior	25	79	14	3	7	98	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		647,50 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	135	Fraxinus excelsior	34	107	13	2	9	117	3	a	2	1	2		S-RLPV	5	2		880,60 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	136	Fraxinus excelsior	30	94	14	2	9	126	3	a	2	1	1		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	777,00 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	137	Fraxinus excelsior	29	91	12	2	9	108	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		751,10 Kč
																S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	141	Betula pendula	34	107	17	2	9	153	4	a	1	1	1		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	880,60 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	145	Tilia cordata	46	145	12	2	11	132	4	a	1	1	2		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	1 191,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	147	Ginkgo biloba	3	9	4	2	1	4	2	a	2	1	2		S-RV	3	1		77,70 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	148	Ginkgo biloba	4	13	4	2	1	4	2	a	2	1	2		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	149	Acer platanoides ‘Crimson	25	79	11	2	8	88	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	1		647,50 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	153	Acer platanoides ‘Crimson	21	66	9	2	6	54	3	a	2	1	2	Poškození báze kmene.	S-RLSP	5	2		543,90 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	154	Acer platanoides	27	85	10	2	8	80	3	a	2	2	2	Poškození báze	S-RZ	10	2		699,30 Kč

Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	154	platanoides 'Crimson	27	85	10	2	8	80	3	a	2	2	2	báze kmene.	S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	162	Tilia cordata	46	145	12	2	10	120	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	S-RLPV	5	1		1 191,40 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	166	Acer pseudoplatanus	55	173	19	6	11	209	4	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 424,50 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	176	Pinus nigra	25	79	12	2	6	72	3	a	2	1	1	Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	647,50 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	178	Pinus nigra	31	97	12	2	8	96	4	a	2	1	1		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	802,90 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	179	Acer platanoides	35	110	11	2	9	99	4	a	1	1	2	Trhliny.	S-RLLR	5	2	15% délky větví nad chodník	906,50 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	180	Pinus nigra	17	53	9	2	5	45	3	a	2	1	1		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	440,30 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	181	Pinus nigra	29	91	11	2	8	88	4	a	2	1	1		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	751,10 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	186	Betula pendula 'Laciniata'	6	19	6	1	3	18	2	a	1	1	2		S-RZ	5	1		155,40 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	187	Populus tremula	28	88	16	2	9	144	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	1		725,20 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větví nad parkoviště	700,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	189	Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'	3	9	4	2	1	4	1	a	2	1	2		S-RV	3	1		77,70 Kč
																S-OKT		1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	190	Tilia platyphyllos	42	132	13	2	10	130	4	a	1	1	2		S-RZ	10	2		1 087,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	191	Ulmus laevis	79	248	21	3	12	252	4	a	2	2	2	Poškození větví.	S-RB	5	1		2 046,10 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	192	Acer platanoides	42	132	16	2	11	176	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	S-RZ	5	2		1 087,80 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	197	Ulmus laevis	40	126	19	3	8	152	4	b	2	2	3	Korní spála.	S-RB	5	1		1 036,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	0,00 Kč
																S-VDH	8	1	1 lano; 4t	2 100,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	205	Quercus rubra	4	13	3	2	2	6	2	a	2	1	3	Bez vrcholu.	S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	210	Quercus robur	89	280	25	3	19	475	4	a	2	2	3	Infekce větví.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	2 305,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RB	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	211	Acer platanoides	40	126	14	2	11	154	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	S-RZ	10	3		1 036,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	212	Quercus robur	63	198	24	2	14	336	4	a	1	2	2		S-RZ	5	2		1 631,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	213	Quercus robur	48	151	18	3	12	216	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 243,20 Kč

Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	214	Quercus robur	76	239	24	3	16	384	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene. Dutina ve	S-RB	10	1		1 968,40 Kč
																S-RO	5	1	20 procent.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	219	Cerasus serrulata 'Amanogawa'	5	16	5	1	1	5	2	a	1	1	2		S-OV	1	1		129,50 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	220	Taxus baccata	20 / 9	63 / 28	7	0	7	49	3	a	1	1	1		S-RLPV	2	1		1 050,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	221	Betula pendula	31	97	13	2	10	130	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	S-RLPV	5	1		802,90 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	224	Pinus sylvestris	18	57	7	1	5	35	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	S-RLPV	5	2		466,20 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	225	Pinus nigra	9 / 8	28 / 25	5	0	4	20	2	a	1	1	2	Nevhodná struktura větvení.	S-RV	3	1	Podpořit jeden vrchol.	245,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	227	Pinus nigra	24 / 13	75 / 41	8	1	6	48	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR		1	Odstranit slabší část tlakové vidlice.	1 750,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	228	Catalpa bignonioides	23	72	8	1	7	56	3	a	2	1	3	Poškození kmene.	S-RZ	5	3		595,70 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	229	Corylus avellana	24	72	8	2	7	56	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	3		621,60 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	230	Pinus sylvestris	22	69	11	2	7	77	3	b	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	569,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	233	Cerasus serrulata 'Amanogawa'	5	16	4	1	1	4	2	a	1	1	1		S-OV	1	1		129,50 Kč
																S-RV	3	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	234	Cerasus serrulata 'Amanogawa'	5	16	4	1	1	4	2	a	1	1	1		S-RV	5	1		129,50 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	235	Cerasus serrulata 'Amanogawa'	5	16	4	1	1	4	2	a	1	1	1		S-RV	5	1		129,50 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	236	Ginkgo biloba	4	13	3	1	1	3	2	a	1	1	2	Bez vrcholu.	S-RV	2	2		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	237	Ginkgo biloba	4	13	3	1	1	3	2	a	1	1	2		S-RV	2	1		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	238	Ginkgo biloba	4	13	3	1	1	3	2	a	1	1	2	Bez vrcholu.	S-RV	2	2		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	239	Larix decidua	29	91	13	2	9	117	3	b	1	2	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	751,10 Kč
																S-RLLR	5	1	20% délky vrchních větví	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Kpt. Nálepky	240	Quercus rubra	3	9	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		77,70 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	2	Acer platanoides	30	94	12	2	9	108	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2		777,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	3	Acer platanoides	32	101	13	3	9	117	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2		828,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	4	Acer platanoides	21	66	10	2	8	80	3	a	2	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ	5	1		543,90 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	7	Acer platanoides	25	79	13	5	6	78	3	a	2	1	2		S-RZ	5	1		647,50 Kč
															Poškození	S-RZ	5	1		906,50 Kč

Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	8	Acer platanoides	35	110	15	3	11	165	4	a	2	2	2	báze kmene.	S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	9	Acer platanoides	42	132	15	4	11	165	4	a	2	2	2		S-RB	5	1		1 087,80 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	10	Acer pseudoplatanus	5	16	6	2	3	18	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	14	Picea pungens	29 / 22	91 / 69	13	2	7	91	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	S-VDH	10	2	Jedno lano.	2 100,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	16	Acer platanoides	39	123	13	2	11	143	4	a	2	2	2		S-RLPV	5	1		1 010,10 Kč
																S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	17	Acer platanoides	31	97	14	4	10	140	3	a	2	1	2		S-RZ	10	1		802,90 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	19	Acer pseudoplatanus	27	85	12	3	9	108	3	a	2	2	2	Trhliny.	S-RB	5	1		699,30 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	20	Acer pseudoplatanus	33	104	15	3	9	135	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		854,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	22	Picea abies	28	88	14	2	8	112	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Poškození báze kmene.	S-TP		2	Tahové zkoušky.	10 500,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	25	Pinus nigra	18	57	11	2	5	55	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	466,20 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	26	Pinus nigra	28	88	12	3	6	72	4	a	1	1	2		S-RZ		2		725,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	28	Acer pseudoplatanus	28	88	10	2	9	90	3	a	1	1	2		S-RO	5	1	15%	725,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	34	Acer pseudoplatanus	35	110	14	2	10	140	3	b	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB	5	1		906,50 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	36	Betula pendula	21	66	13	8	7	91	3	b	2	2	3	Infekce báze kmene. Poškození kořenů.	S-RZ	5	2		543,90 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	37	Acer pseudoplatanus	24	75	12	3	8	96	3	a	2	1	2		S-RZ	10	1		621,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	38	Acer pseudoplatanus	27	85	13	2	8	104	3	a	2	1	2		S-RZ	10	1		699,30 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	39	Fraxinus excelsior	53	167	15	3	13	195	4	a	1	1	2		S-RZ	10	1		1 372,70 Kč
																S-RLLR	5	2	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	45	Fraxinus excelsior	56	176	17	2	15	255	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	2		1 450,40 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
																S-RLLR	5	2	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
																S-RZ	5	2		1 243,20 Kč

Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	46	Fraxinus excelsior	48	151	15	2	13	195	4	a	1	2	2	Silné suché větve v koruně.	S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	47	Acer platanoides	45	141	13	2	13	169	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	1		1 165,50 Kč
																S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
																S-RLLR	5	2	15% délky kosterní větve nad chodník	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	48	Acer platanoides	38	119	12	2	9	108	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	1		984,20 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	49	Acer platanoides	21	66	10	2	7	70	3	a	2	1	2		S-RZ	5	1		543,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	50	Acer platanoides	22	69	9	2	7	63	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	2		569,80 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	51	Acer platanoides	17	53	10	2	6	60	3	a	2	1	2		S-RZ	5	1		440,30 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	52	Acer platanoides	22 / 17	69 / 53	10	3	7	70	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 050,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	53	Acer platanoides	26	82	10	2	6	60	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		673,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	54	Acer pseudoplatanus	37	116	12	2	9	108	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	3		958,30 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	2	15%	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	61	Acer pseudoplatanus	27	85	12	2	8	96	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		699,30 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	62	Betula pendula	25	79	12	2	7	84	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	S-RZ	5	2		647,50 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	64	Acer platanoides	40	126	14	2	12	168	4	a	1	1	2	Poškození kořenů.	S-RZ	10	3		1 036,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	72	Acer pseudoplatanus	25	79	13	2	8	104	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		647,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	76	Cerasus avium	45	141	11	2	11	121	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 165,50 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	81	Acer pseudoplatanus	30	94	12	3	9	108	3	a	1	1	2		S-RZ	10	2		777,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	82	Acer pseudoplatanus	39	123	14	1	10	140	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 010,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	86	Acer pseudoplatanus	36	113	12	2	8	96	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	932,40 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	87	Acer pseudoplatanus	34	107	14	3	9	126	3	a	1	1	2	Poškození kmene.	S-RZ	10	3		880,60 Kč
																S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	88	Acer pseudoplatanus	27	85	13	2	8	104	3	a	1	1	2	Trhliny.	S-RB	5	2		699,30 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	89	Acer pseudoplatanus	43	135	15	2	11	165	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB	5	1		1 113,70 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	90	Malus sp.	26 / 13	82 / 41	7	2	8	56	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se	S-RLLR	5	2	Potlačit slabší kmen.	1 750,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	95	Acer platanoides	22	69	9	2	7	63	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	569,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	96	Fraxinus excelsior	15	47	8	2	6	48	3	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RZ	5	1		388,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	99	Juglans regia	51	160	15	2	14	210	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 320,90 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	101	Cerasus avium 'Plena'	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-OKT		1		103,60 Kč
																S-RV	3	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	102	Cerasus avium 'Plena'	5	16	5	3	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
																S-OKT		1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	103	Prunus domestica	39	123	10	2	8	80	4	a	1	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RB	5	1		1 010,10 Kč
																S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	104	Pyrus communis	4	13	5	2	1	5	1	a	1	1	2		S-RV	3	1		103,60 Kč
																S-OKT		1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	105	Sorbus aucuparia	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	106	Acer platanoides	15	47	9	2	6	54	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		388,50 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	107	Acer platanoides	19	60	9	2	6	54	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		492,10 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	108	Acer platanoides	35 / 27 / 8	110 / 85 / 25	14	2	11	154	4	a	1	2	2	Trhliny. Poškozuje cestu. Tlaková	S-RO	5	1	15%	3 150,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	109	Cerasus avium 'Plena'	4	13	3	2	1	3	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	110	Cerasus avium 'Plena'	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	111	Cerasus avium	21	66	8	1	9	72	3	a	1	1	2		S-RZ		2		543,90 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	112	Betula pendula	32	101	16	4	12	192	4	a	2	2	2	Poškození kořenů.	S-RZ	5	2		828,80 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	116	Acer platanoides	50	157	15	4	12	180	4	b	2	3	3	Dynamicky prosychá. Infekce větví.	S-RB	5	1		1 295,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	118	Acer platanoides	59	185	17	3	12	204	4	a	2	2	2		S-RB	5	1		1 528,10 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	121	Fraxinus excelsior	44	138	13	2	11	143	4	a	1	1	2		S-RB	5	2		1 139,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	122	Acer platanoides	3	9	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	123	Fraxinus pennsylvanica	36	113	10	2	10	100	4	a	1	2	2		S-RB	5	2		932,40 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	124	Fraxinus excelsior	40 / 38	126 / 119	19	2	13	247	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	S-VDH	10	2	Jedno lano.	700,00 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	125	Acer pseudoplatanus	31 / 29 / 29	97 / 91 / 91	14	2	10	140	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se	S-RB	5	1		3 150,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	127	Acer pseudoplatanus	22	69	8	3	7	56	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		569,80 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	128	Acer pseudoplatanus	24	75	10	2	8	80	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2		621,60 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	129	Tilia platyphyllos	34	107	11	2	8	88	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	2		880,60 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	130	Tilia platyphyllos	27	85	9	2	7	63	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		699,30 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	131	Acer pseudoplatanus	20	63	7	2	7	49	3	a	2	1	2		S-RO	5	2	15%	518,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	132	Acer pseudoplatanus	19	60	6	2	6	36	3	a	2	1	1		S-RZ	5	1		492,10 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	134	Acer campestre	50	157	12	2	10	120	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLSP	5	1		1 295,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	136	Tilia platyphyllos	18	57	9	1	6	54	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		466,20 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	137	Crataegus laevigata 'Paul´s Scarlet'	4	13	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	138	Crataegus laevigata 'Paul´s	4	13	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		103,60 Kč
																S-OKT		1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	141	Pyrus communis	37	116	10	2	7	70	4	a	2	1	3	Infekce větví.	S-RZ	5	1		958,30 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	144	Sorbus aucuparia 'Edulis'	4	13	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	146	Acer platanoides	22 / 17 / 15	69 / 53 / 47	12	2	10	120	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 750,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	150	Juglans regia	33	104	14	2	11	154	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Nakloněný	S-RB	5	1		854,70 Kč
																S-RO	5	2	15%	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	151	Juglans regia	34	107	14	2	11	154	4	b	3	2	2	Silné suché větve v koruně.	S-RZ	5	1		880,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	153	Malus sp.	34	107	10	2	9	90	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RZ	5	1		880,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	154	Pyrus communis	31	97	8	3	6	48	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	S-RB	5	1		802,90 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	155	Tilia platyphyllos	41	129	14	1	10	140	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	1 061,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	160	Cerasus serrulata 'Royal Burgundii'	6	19	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		155,40 Kč

Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	161	Cerasus serrulata 'Kanzan'	8	25	4	2	2	8	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		207,20 Kč
																S-OKT		1		350,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	162	Fraxinus excelsior	38	119	15	2	12	180	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	S-RZ	5	2		984,20 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	163	Fraxinus excelsior	36	113	18	2	11	198	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	932,40 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	165	Fraxinus excelsior	31	97	17	4	10	170	3	a	2	2	2		S-RZ	5	1		802,90 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	166	Tilia cordata	45	141	19	2	11	209	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO	5	1	15%	1 165,50 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	167	Fraxinus excelsior	32	101	18	11	10	180	4	a	1	2	2		S-RZ	5	1		828,80 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	168	Acer pseudoplatanus	29	91	14	2	8	112	3	a	1	1	2	Infekce kmene.	S-RLPV	5	2		751,10 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	169	Acer pseudoplatanus	31	97	16	3	9	144	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		802,90 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	170	Acer pseudoplatanus	31	97	16	2	8	128	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	802,90 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	171	Fraxinus excelsior	34	107	18	9	11	198	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	880,60 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	172	Fraxinus excelsior	34	107	17	3	11	187	4	a	1	2	2		S-RZ	5	1		880,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	173	Fraxinus excelsior	60	188	18	3	14	252	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející	S-RB	5	1		1 554,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	174	Fraxinus excelsior	42	132	18	7	12	216	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 087,80 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	175	Acer pseudoplatanus	7	22	7	2	5	35	2	a	1	1	1		S-RZ	5	2		181,30 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	182	Acer pseudoplatanus	31	97	15	2	10	150	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		802,90 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	186	Cerasus serrulata 'Kanzan'	4	13	3	2	1	3	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	187	Acer pseudoplatanus	38	119	13	2	12	156	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		984,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	188	Cerasus serrulata 'Kanzan'	4	13	3	2	1	3	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	189	Cerasus serrulata 'Kanzan'	6	19	4	2	2	8	2	a	1	1	1		S-RV	5	3		155,40 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	190	Tilia platyphyllos	40	126	15	2	13	195	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 036,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	191	Acer pseudoplatanus	22	69	8	2	7	56	3	a	2	1	2	Trhliny.	S-RLPV	5	1		569,80 Kč
																S-RZ	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	192	Acer pseudoplatanus	28	88	11	2	9	99	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející	S-RLPV	5	2		725,20 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	193	Acer campestre	21	66	12	2	7	84	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	543,90 Kč

															se. Poškození	S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	194	Acer campestre	42	132	12	2	10	120	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním	S-RZ	5	2		1 087,80 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	199	Acer pseudoplatanus	38	119	17	2	11	187	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	2		984,20 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	200	Quercus robur	34	107	17	4	12	204	3	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	880,60 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	202	Acer platanoides	53	167	17	2	15	255	4	a	1	4	4	Tlaková vidlice s trhlinou.	S-VSD	10	1	Vrtaná.	1 372,70 Kč
																S-VDH	10	1	Jedno lano.	2 100,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLSP	5	2	Redukce směrem k objektu	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	203	Pseudotsuga menziesii	39	123	19	2	9	171	4	a	2	1	1		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	1 010,10 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	208	Pyrus communis	57	179	12	1	11	132	4	a	2	2	2		S-RB	5	1		1 476,30 Kč
																S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	209	Pinus nigra	37	116	8	2	8	64	3	a	2	2	2		S-RZ	5	1	Odlehčení nestabilních větví	958,30 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	211	Acer pseudoplatanus	38	119	11	2	11	121	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	984,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	212	Acer pseudoplatanus	26 / 22 / 20 / 10	82 / 69 / 63 / 31	13	2	10	130	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Infekce báze kmene.	S-RO	5	1	15%	2 450,00 Kč
																S-RLLR		1	Odstranit slabší kmen	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RB	5	2		3 150,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	214	Pinus sylvestris	18	57	9	1	5	45	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	466,20 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	216	Betula pendula	28	88	12	2	8	96	4	b	2	2	2		S-RZ	5	1		725,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	217	Acer pseudoplatanus	19 / 17	60 / 53	11	2	8	88	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 050,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	20% délky větve s trhlinou	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	218	Fraxinus excelsior	23	72	9	2	11	99	3	a	2	2	2		S-RZ	5	2		595,70 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větve nad chodník	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	224	Fraxinus excelsior	34	107	14	4	10	140	3	a	1	1	2	Poškození kořenů.	S-RZ	10	2		880,60 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	225	Pinus nigra	36	113	14	3	7	98	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	932,40 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč

															větvení.	S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	227	Acer pseudoplatanus	21 / 21	66 / 66	13	2	8	104	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se	S-RZ	5	1		1 050,00 Kč
																S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	230	Acer pseudoplatanus	22 / 21	69 / 66	14	2	8	112	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RB	5	1		1 088,50 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	233	Pinus nigra	44	138	15	2	8	120	4	a	2	1	1		S-RB	10	2		1 139,60 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví nad komunikací	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	236	Fraxinus excelsior	15	47	7	3	5	35	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		388,50 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	240	Picea pungens ‘Glauca’	15	47	8	1	4	32	3	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	388,50 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	242	Acer pseudoplatanus	27	85	13	5	11	143	3	a	1	1	2		S-RZ	10	2		699,30 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	243	Acer pseudoplatanus	26	82	13	3	8	104	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2		673,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	244	Acer pseudoplatanus	36	113	14	2	10	140	4	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		932,40 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	256	Fraxinus excelsior	45	141	14	2	11	154	4	a	1	2	2		S-RB	5	1		1 165,50 Kč
																S-RO	5	1	15% Coprinus sp. u báze kmene	700,00 Kč
Lokalita A	ul. Přemyslovců a Švermova	259	Fraxinus excelsior	26	82	12	2	9	108	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		673,40 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
																S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	1	Tilia cordata	36	113	20	4	6	120	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		932,40 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	2	Tilia cordata	37	116	21	4	6	126	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V	S-VK	5	3		958,30 Kč
																S-RZ	5	3		700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	3	Tilia platyphyllos	39	123	20	4	6	120	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 010,10 Kč
Lokalita A	Výstaviště	4	Tilia platyphyllos	37	116	20	5	6	120	4	a	1	2	2		S-RZ	5	2		958,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	5	Tilia platyphyllos	40	126	21	4	6	126	4	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		1 036,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	6	Tilia platyphyllos	5	16	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	7	Tilia platyphyllos	56	176	25	10	8	200	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována bezpečnost	S-RZ	5	1		1 450,40 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	8	Tilia platyphyllos	74	232	24	6	10	240	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně.	S-RO	5	1		1 916,60 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	9	Tilia platyphyllos	5	16	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	10	Tilia platyphyllos	5	16	4	2	2	8	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	11	Tilia platyphyllos	69	217	20	4	8	160	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba. Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	1		1 787,10 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	20% délky větve nad travnatou plochu	700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	12	Tilia platyphyllos	75	236	25	7	10	250	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	1		1 942,50 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	13	Tilia platyphyllos	42	132	23	5	6	138	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	1		1 087,80 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	14	Tilia platyphyllos	32	101	23	4	5	115	4	a	2	1	1	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	10	2		828,80 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	15	Tilia platyphyllos	62	195	24	6	11	264	4	a	2	3	3	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována	S-RB	5	1		1 605,80 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	16	Tilia platyphyllos	31	97	16	4	5	80	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		802,90 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky vrcholové kosterní větve	700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	17	Tilia platyphyllos	52	163	18	4	9	162	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 346,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	18	Tilia platyphyllos	43	135	19	6	6	114	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	S-RZ	5	3		1 113,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	19	Tilia platyphyllos	62	195	24	11	10	240	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	2		1 605,80 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
																S-RLLR	5	2	15% délky větve nad cestu	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	20	Tilia platyphyllos	56	176	24	7	9	216	4	a	2	1	1		S-RZ	5	2		1 450,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	21	Tilia platyphyllos	60	188	24	11	10	240	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	1		1 554,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	22	Tilia platyphyllos	51	160	23	9	9	207	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB	5	1		1 320,90 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	2	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	23	Tilia platyphyllos	64	201	24	4	10	240	4	a	1	2	2	Dutina ve kmeni.	S-RB	5	2		1 657,60 Kč
																S-RLPV	4	2		700,00 Kč
																S-RO	5	2	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	24	Tilia platyphyllos	5	16	4	2	3	12	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	25	Tilia platyphyllos	6	19	4	2	3	12	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		155,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	26	Tilia platyphyllos	6	19	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		155,40 Kč
																S-RB	5	2		1 657,60 Kč

Lokalita A	Výstaviště	27	Tilia platyphyllos	64	201	21	9	10	210	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	1	20% délky větví směrem nad trávník	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	28	Tilia platyphyllos	59	185	20	8	9	180	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	1		1 528,10 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	29	Tilia platyphyllos	5	16	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	30	Tilia cordata	54	170	21	4	9	189	4	a	1	1	1		S-RZ	10	2		1 398,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	31	Tilia cordata	45	141	22	4	8	176	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již	S-VK	5	1		1 165,50 Kč
																S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	32	Tilia cordata	28	88	19	4	6	114	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	725,20 Kč
Lokalita A	Výstaviště	33	Tilia cordata	48	151	22	4	8	176	4	a	1	3	3	Defektní větvení. Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 243,20 Kč
Lokalita A	Výstaviště	34	Tilia cordata	37	116	21	3	7	147	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	S-RZ	10	3		958,30 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	35	Tilia cordata	44	138	20	3	8	160	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	S-RZ	10	3		1 139,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	36	Ulmus laevis	71	223	26	12	12	312	4	a	1	1	2		S-RLLR	5	1	15% délky větví ke stromu č. 35	1 838,90 Kč
																S-RB	5	3		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	37	Ulmus minor	6	19	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		155,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	38	Ulmus laevis	65	204	25	11	11	275	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 683,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	39	Ulmus laevis	68	214	24	11	12	288	4	a	1	1	2		S-RLLR	5	2	15% délky spodní kosterní větve	1 761,20 Kč
																S-RB	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	40	Ulmus minor	10	31	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		259,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	41	Ulmus minor	9	28	7	2	3	21	1	a	1	1	1		S-RZ	5	2		233,10 Kč
Lokalita A	Výstaviště	42	Ulmus minor	10	31	7	2	3	21	1	a	1	1	1		S-RZ	5	1		259,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	45	Ulmus laevis	82	258	25	7	11	275	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	S-RZ	5	1		2 123,80 Kč
Lokalita A	Výstaviště	47	Ulmus minor	9	28	7	2	3	21	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		233,10 Kč
Lokalita A	Výstaviště	48	Ulmus minor	10	31	7	2	3	21	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		259,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	49	Ulmus minor	9	28	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		233,10 Kč
Lokalita A	Výstaviště	50	Ulmus minor	9	28	7	2	3	21	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		233,10 Kč
Lokalita A	Výstaviště	51	Acer platanoides	26	82	12	2	8	96	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		673,40 Kč

Lokalita A	Výstaviště	52	Acer platanoides	8	25	6	2	2	12	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		207,20 Kč
Lokalita A	Výstaviště	53	Salix alba 'Tristis'	71	223	12	1	12	144	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RS	5	1	30 procent.	1 838,90 Kč
Lokalita A	Výstaviště	54	Salix alba	45 / 43 / 37	198 / 135 / 116	14	2	12	168	4	a	2	2	3		S-RS	5	1	40%	2 450,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	56	Populus tremula	24 / 23 / 22 / 22	75 / 72 / 69 / 69	18	5	14	252	4	a	1	2	2		S-RZ	5	1		2 450,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	57	Ulmus minor	10	31	7	2	3	21	1	a	1	1	1		S-RZ	5	1		259,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	58	Ulmus laevis	11	35	7	2	4	28	1	a	1	1	1		S-RZ	5	1		284,90 Kč
Lokalita A	Výstaviště	59	Ulmus minor	10	31	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		259,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	60	Ulmus minor	10	31	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		259,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	61	Ulmus minor	10	31	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		259,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	62	Ulmus minor	9	28	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		233,10 Kč
Lokalita A	Výstaviště	63	Ulmus minor	7	22	6	2	3	18	1	a	2	1	1		S-RV	3	1		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	64	Ulmus minor	6	19	7	2	3	21	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		155,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	65	Ulmus laevis	65	204	26	12	11	286	4	a	1	2	2		S-RB	5	3		1 683,50 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větve nad porost	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	67	Ulmus laevis	52	163	24	11	9	216	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	2		1 346,80 Kč
Lokalita A	Výstaviště	69	Ulmus laevis	67	210	24	8	11	264	4	a	1	2	2		S-RB	5	3		1 735,30 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větve nad divadlo	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	70	Tilia platyphyllos	87	273	22	9	9	198	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		2 253,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	71	Tilia platyphyllos	64	201	20	9	9	180	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V	S-RB	5	1		1 657,60 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	2	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	72	Tilia platyphyllos	71	223	25	7	10	250	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 838,90 Kč
Lokalita A	Výstaviště	73	Tilia platyphyllos	72	226	23	10	10	230	4	b	1	3	4	Redukovaná koruna - dále redukovat	S-RO	5	2	20 procent.	1 864,80 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	74	Tilia platyphyllos	65	204	19	3	10	190	4	b	3	3	3	Suchý vrchol. Dynamicky prosychá. Silné suché	S-RO	5	1	30% Odstranit dyn. vazbu	1 683,50 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	75	Tilia platyphyllos	73	229	21	5	12	252	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 890,70 Kč
Lokalita A	Výstaviště	76	Tilia platyphyllos	74	232	23	10	10	230	4	b	1	3	4	Dutina ve kmeni. Podezření na infekci kořenů.	S-TP		1	Tahové zkoušky.	10 500,00 Kč
																S-RO	5	1	30 procent.	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	77	Tilia platyphyllos	65	204	27	7	10	270	4	a	2	2	2		S-RB	5	1		1 683,50 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	78	Tilia platyphyllos	53	167	20	3	8	160	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB	5	3		1 372,70 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	Výstaviště	79	Ulmus minor	7	22	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	80	Ulmus minor	7	22	5	2	3	15	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	81	Ulmus laevis	68	214	23	10	10	230	4	a	2	3	3	Infekce báze kmene.	S-RB	5	2		1 761,20 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	82	Ulmus laevis	59	185	24	12	10	240	4	a	2	2	2		S-RB	5	2		1 528,10 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	83	Ulmus laevis	67	210	25	14	10	250	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO	5	1	15%	1 735,30 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
																S-VK	5	2		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větve nad stavbu	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	84	Ulmus laevis	66	207	25	15	10	250	4	a	1	1	2		S-RLSP	5	2		1 709,40 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	85	Ulmus laevis	59	185	24	7	8	192	4	a	2	2	2		S-RLSP	5	2		1 528,10 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	86	Ulmus minor	7	22	7	2	3	21	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	87	Ulmus laevis	7	22	7	2	3	21	1	a	2	1	1		S-RV	3	1		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	88	Ulmus laevis	62	195	25	5	10	250	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 605,80 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	89	Ulmus laevis	74	232	26	5	12	312	4	a	1	2	2	Poškozené kořenové náběhy.	S-RZ	5	2		1 916,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	90	Ulmus minor	8	25	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		207,20 Kč
Lokalita A	Výstaviště	91	Tilia platyphyllos	20	63	9	3	5	45	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		518,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	92	Ulmus minor	10	31	7	2	3	21	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		259,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	93	Ulmus minor	10	31	7	2	3	21	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		259,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	94	Tilia platyphyllos	51	160	18	3	9	162	4	a	2	1	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	2		1 320,90 Kč
Lokalita A	Výstaviště	95	Tilia platyphyllos	59	185	20	5	9	180	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V	S-RB	5	1		1 528,10 Kč
																S-VK	5	2		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	96	Tilia platyphyllos	62	195	20	4	11	220	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnost	S-RZ	5	2		1 605,80 Kč
																S-VK	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	97	Tilia platyphyllos	58	182	20	3	9	180	4	a	1	3	4	Infekce kosterního větvení. V koruně již instalována bezpečnost	S-VK	5	1		1 502,20 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	98	Tilia platyphyllos	62	195	20	4	10	200	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována	S-VK	5	1		1 605,80 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	99	Tilia platyphyllos	45	141	18	3	10	180	4	a	1	2	2	Dutina ve kmeni.	S-RLLR	5	1	15% délky větví nad hlediště	1 165,50 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	100	Tilia platyphyllos	47	148	18	3	10	180	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 217,30 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	Výstaviště	101	Tilia platyphyllos	50	157	16	3	9	144	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 295,00 Kč
																S-RLSP	5	2	Uvolnění sousedního stromu.	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	102	Tilia platyphyllos	6	19	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		155,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	103	Acer platanoides	15	47	12	3	3	36	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		388,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	104	Acer platanoides	11	35	8	2	3	24	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		284,90 Kč
Lokalita A	Výstaviště	105	Tilia platyphyllos	8	25	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		207,20 Kč
Lokalita A	Výstaviště	106	Acer platanoides	17	53	9	2	4	36	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		440,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	107	Tilia platyphyllos	47	148	19	4	8	152	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	S-RZ	5	2		1 217,30 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	108	Tilia platyphyllos	69	217	23	4	10	230	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 787,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	109	Tilia platyphyllos	41	129	21	4	9	189	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 061,90 Kč
Lokalita A	Výstaviště	110	Tilia platyphyllos	40	126	19	4	9	171	4	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 036,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větve k budově	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	111	Tilia platyphyllos	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	113	Tilia platyphyllos	57	179	21	4	9	189	3	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 476,30 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	114	Tilia platyphyllos	49	154	21	5	10	210	4	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 269,10 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	115	Tilia platyphyllos	49	154	19	5	9	171	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	2		1 269,10 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	116	Tilia platyphyllos	5	16	5	2	2	10	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	117	Tilia platyphyllos	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	118	Tilia platyphyllos	69	217	22	10	11	242	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována	S-VK	5	2		1 787,10 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	119	Tilia platyphyllos	44	138	20	3	8	160	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 139,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	120	Tilia platyphyllos	37	116	20	9	9	180	3	a	1	1	2		S-RO	5	2	15%	958,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	121	Tilia platyphyllos	82	258	22	8	12	264	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba	S-RB	5	1		2 123,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	122	Tilia platyphyllos	38	119	17	3	7	119	4	a	2	2	3	Dutina ve kmeni.	S-RZ	5	1		984,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	123	Tilia platyphyllos	46	145	20	3	8	160	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	1 191,40 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	124	Tilia platyphyllos	47	148	21	4	8	168	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již instalována	S-RZ	5	2		1 217,30 Kč
																S-VK	5	2		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč

Lokalita A	Výstaviště	125	Tilia platyphyllos	53	167	21	5	8	168	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V	S-VK	5	1		1 372,70 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	126	Tilia platyphyllos	54	170	20	4	8	160	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 398,60 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	127	Tilia platyphyllos	42	132	19	4	9	171	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 087,80 Kč
																S-RLSP	5	2	Redukce ve směru k nadzemním u vedení.	700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky kosterní větve nad trávník	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	128	Tilia platyphyllos	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	129	Tilia platyphyllos	44	138	21	3	9	189	4	a	1	1	2		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru k nadzemním u vedení.	1 139,60 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	130	Tilia cordata	6	19	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		155,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	137	Tilia platyphyllos	51	160	23	4	12	276	4	a	1	2	2	Závěšená větev v koruně. V koruně již instalována bezpečnost	S-RLLR	5	1	15% délky větve nad hřiště	1 320,90 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	138	Tilia platyphyllos	51	160	23	6	12	276	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	1		1 320,90 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	139	Tilia platyphyllos	51	160	23	8	12	276	4	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 320,90 Kč
Lokalita A	Výstaviště	140	Tilia platyphyllos	51	160	23	4	11	253	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB	5	1		1 320,90 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	141	Tilia platyphyllos	51	160	23	2	13	299	4	a	1	2	2		S-RO	5	1	15%	1 320,90 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	142	Tilia platyphyllos	5	16	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	143	Tilia platyphyllos	51	160	21	2	13	273	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V	S-RB	5	1		1 320,90 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	144	Tilia platyphyllos	51	160	17	2	11	187	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 320,90 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	145	Tilia platyphyllos	51	160	18	2	11	198	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 320,90 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč

Lokalita A	Výstaviště	146	Tilia platyphyllos	51	160	19	2	13	247	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB	5	1		1 320,90 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	147	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	5	16	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	148	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	4	13	4	2	3	12	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	149	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	5	16	4	2	3	12	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	150	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	5	16	4	2	3	12	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	151	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	4	13	4	2	3	12	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	152	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	5	16	4	2	3	12	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	153	Tilia platyphyllos	51	160	19	4	12	228	4	a	1	2	2	Hodnoceno za plotem. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RLLR	5	1	15% delky kosterni vetve nad budovu	1 320,90 Kč
																S-OV	5	0		700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	154	Tilia platyphyllos	51	160	21	6	12	252	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-OV	5	1		1 320,90 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	155	Tilia platyphyllos	51	160	23	5	12	276	4	a	1	2	2		S-RZ	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 320,90 Kč
Lokalita A	Výstaviště	156	Tilia platyphyllos	51	160	25	5	10	250	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 320,90 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	157	Tilia platyphyllos	51	160	23	5	12	276	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	1		1 320,90 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	158	Tilia platyphyllos	51	160	24	7	12	288	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována	S-VK	5	1		1 320,90 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	159	Tilia platyphyllos	51	160	23	4	12	276	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	1		1 320,90 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	160	Tilia platyphyllos	51	160	24	7	12	288	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	1		1 320,90 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	161	Tilia platyphyllos	51	160	21	2	11	231	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 320,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	162	Tilia platyphyllos	51	160	23	4	12	276	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V koruně již instalována	S-VK	5	1		1 320,90 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
															V koruně již	S-RLPV	5	1		1 320,90 Kč

Lokalita A	Výstaviště	163	Tilia platyphyllos	51	160	23	2	11	253	4	a	1	2	2	instalována bezpečnostní vazba.	S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	164	Aesculus hippocastanum	78	245	22	4	12	264	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni.	S-RB	5	1		2 020,20 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	165	Ulmus laevis	62	195	27	14	10	270	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 605,80 Kč
Lokalita A	Výstaviště	166	Ulmus laevis	72	226	27	15	11	297	4	a	2	2	3	Poškozené kořenové náběhy. V koruně již instalována bezpečnost	S-VK	5	2		1 864,80 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	168	Ulmus laevis	86	270	27	5	13	351	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnost	S-RZ	5	1		2 227,40 Kč
																S-VK	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	169	Ulmus laevis	65	204	27	13	12	324	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	2		1 683,50 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větvi	700,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	170	Ulmus laevis	79	248	27	13	13	351	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	2		2 046,10 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky přetížených větví	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	172	Ulmus minor	7	19	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	173	Ulmus laevis	67	210	26	5	10	260	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 735,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	174	Ulmus laevis	85	267	28	8	13	364	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V	S-RB	5	2		2 201,50 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-VK	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	175	Ulmus minor	6	19	5	2	3	15	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		155,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	176	Ulmus laevis	53	167	21	6	11	231	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 372,70 Kč
Lokalita A	Výstaviště	177	Ulmus laevis	95	298	28	13	13	364	4	a	2	2	2		S-VK	5	1		2 460,50 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	178	Ulmus laevis	75	236	28	8	12	336	4	a	2	2	2		S-RB	5	1		1 942,50 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	179	Ulmus laevis	83	261	28	12	14	392	4	a	2	2	2		S-RB	5	1		2 149,70 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větve nad vodu	700,00 Kč
																S-VK		2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	180	Ulmus laevis	65	204	27	10	11	297	4	a	2	1	2		S-RLLR	5	1	20% délky přetížené větve	1 683,50 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	181	Ulmus minor	8	25	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		207,20 Kč
Lokalita A	Výstaviště	182	Ulmus minor	7	22	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	183	Padus avium	14	44	8	3	4	32	2	a	1	1	2		S-RZ	5	1		362,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	184	Padus avium	14	44	10	3	5	50	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		362,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	185	Padus avium	12	38	9	2	4	36	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		310,80 Kč
Lokalita A	Výstaviště	186	Tilia platyphyllos	62	195	23	4	10	230	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	S-RB	5	1		1 605,80 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč

Lokalita A	Výstaviště	187	Tilia platyphyllos	63	198	26	5	11	286	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 631,70 Kč
Lokalita A	Výstaviště	188	Ulmus minor	6	19	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		155,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	189	Ulmus minor	5	16	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	190	Tilia platyphyllos	63	198	21	6	11	231	4	a	2	2	2		S-RB	5	1		1 631,70 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	191	Tilia platyphyllos	75	236	26	10	13	338	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB	5	1		1 942,50 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	192	Tilia platyphyllos	79	248	25	4	13	325	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	2		2 046,10 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	193	Tilia platyphyllos	72	226	27	11	13	351	4	a	2	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení. V	S-RO	5	1	20%	1 864,80 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	194	Tilia platyphyllos	61	192	22	11	11	242	4	b	2	3	4	Dutina ve kmeni. Infekce báze	S-RB	5	1		1 579,90 Kč
																S-RO	5	1	30 procent.	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	195	Tilia platyphyllos	65	204	23	6	12	276	4	a	2	2	3		S-RZ	5	1		1 683,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	196	Tilia platyphyllos	64	201	24	11	12	288	4	a	2	2	2	Silné suché větve v koruně. V koruně již	S-RB	5	1		1 657,60 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	197	Tilia platyphyllos	72	226	25	4	14	350	4	a	1	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO	5	1	15%	1 864,80 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	198	Tilia platyphyllos	61	192	25	10	11	275	4	a	2	2	2		S-RB	5	2		1 579,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	199	Tilia platyphyllos	83	261	24	5	13	312	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	2 149,70 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	200	Tilia platyphyllos	74	232	24	5	11	264	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RO	5	1	20%	1 916,60 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	201	Tilia platyphyllos	15	47	8	2	4	32	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		388,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	202	Tilia platyphyllos	5	16	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	203	Tilia platyphyllos	72	226	25	7	10	250	4	a	2	2	2		S-RO	5	1	20%	1 864,80 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	204	Tilia platyphyllos	72	226	26	11	11	286	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RLLR	5	1	20% délky větve nad trávník	1 864,80 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	205	Acer platanoides	65	204	25	9	12	300	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	1	20% délky větve nad trávník	1 683,50 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	206	Tilia platyphyllos	68	214	26	9	11	286	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnost	S-RO	5	1	15%	1 761,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč

			platyphyllos												ní vazba.	S-VK	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	207	Tilia platyphyllos	65	204	26	13	11	286	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 683,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	208	Tilia platyphyllos	5	16	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	209	Tilia platyphyllos	5	16	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	210	Tilia platyphyllos	62	195	24	4	9	216	4	a	1	2	2		S-RZ	5	1		1 605,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	211	Acer platanoides	54	170	24	13	8	192	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V	S-RB	6	1		1 398,60 Kč
																S-VK	5	2		700,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	212	Tilia platyphyllos	10	31	8	2	3	24	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		259,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	214	Tilia platyphyllos	74	232	25	12	10	250	4	a	1	3	3	Výletové otvory od ptáků. Infekce	S-RO	5	1	20%	1 916,60 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	215	Tilia platyphyllos	76	239	26	10	11	286	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	S-RO	5	1	20%	1 968,40 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	216	Tilia platyphyllos	4	13	3	1	2	6	1	a	1	1	3		S-OKT		1		103,60 Kč
																S-RV	3	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	217	Tilia cordata	64	201	26	10	10	260	4	b	2	3	3	Podezření na infekci kořenů. V koruně již instalována bezpečnost	S-TP		1	Tahové zkoušky.	1 657,60 Kč
																S-RO	5	1	30%	700,00 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	218	Tilia platyphyllos	6	19	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		155,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	219	Tilia platyphyllos	6	19	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		155,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	220	Ulmus laevis	68	214	27	14	12	324	4	b	2	2	3	Dutina ve kmeni.	S-RO	5	1	15%	1 761,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	222	Ulmus laevis	54	170	25	12	10	250	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 398,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	223	Carpinus betulus 'Columnaris'	15 / 7	47 / 22	9	1	4	36	2	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RZ	5	1		3 500,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	224	Carpinus betulus 'Columnaris'	14	44	8	1	4	32	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		362,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	226	Acer platanoides	23	72	8	2	5	40	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		595,70 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	228	Fraxinus excelsior	84	264	25	13	16	400	4	a	2	1	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB	5	3		2 175,60 Kč
																S-RLLR	5	1	20% délky větví nad objekt	700,00 Kč
																S-VK	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	230	Ulmus laevis	53 / 44 / 42 / 38	167 / 138 / 132 / 119	26	4	15	390	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RB	5	1		4 550,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	231	Fagus sylvatica	62	195	27	14	8	216	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 605,80 Kč
																S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	233	Fagus sylvatica	73	229	27	11	12	324	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	S-RB	5	2		1 890,70 Kč
																S-RO	5	2	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	234	Acer platanoides	68	214	24	4	14	336	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna	S-RLLR	5	1	symetrizace koruny	1 761,20 Kč

			platanoides												a koruna.	S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	236	Salix matsudana 'Tortuosa'	21	66	11	1	6	66	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	543,90 Kč
Lokalita A	Výstaviště	239	Acer platanoides	14	44	10	2	4	40	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		362,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	245	Acer platanoides	57	179	22	5	11	242	4	a	1	1	1	Zavěšená větev v koruně.	S-RO	5	1	15%	1 476,30 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	246	Acer platanoides	65	204	26	6	12	312	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	1		1 683,50 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	247	Acer platanoides	82	258	27	7	12	324	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce kosterního	S-RO	5	1	20%	2 123,80 Kč
																S-VK	5	1		700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	256	Fraxinus excelsior	40	126	21	8	7	147	4	a	2	1	2	Poškozené kořenové náběhy.	S-RZ	5	2		1 036,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	263	Tilia platyphyllos	44	138	21	3	7	147	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 139,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	264	Tilia platyphyllos	63	198	25	4	9	225	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	1	20% délky větve s dutinou a nad objekt	1 631,70 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	265	Tilia platyphyllos	62	195	26	13	11	286	4	a	1	2	2		S-RB	5	1		1 605,80 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	266	Tilia platyphyllos	65	204	25	11	12	300	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	1		1 683,50 Kč
																S-RLLR	5	1	20% délky větve nad objekt občerstvení	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	267	Tilia platyphyllos	72	226	25	10	12	300	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 864,80 Kč
																S-RLLR	5	1	20% délky přetížené větve nad objekt občerstvení	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	268	Tilia platyphyllos	43	135	14	6	11	154	4	a	1	2	2		S-RZ	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 113,70 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	269	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	270	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	5	16	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	271	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	7	22	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	272	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	6	19	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		155,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	273	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	7	22	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		181,30 Kč

Lokalita A	Výstaviště	274	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	5	16	5	2	3	15	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	275	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	5	16	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	276	Cerasus subhirtella 'Autumnalis'	5	16	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	277	Tilia platyphyllos	54	170	19	3	8	152	4	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 398,60 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	278	Fagus sylvatica	14	44	10	0	3	30	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		362,60 Kč
																S-RLPV	5	2		350,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	279	Fagus sylvatica	17	53	10	1	4	40	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		440,30 Kč
																S-RZ	10	3		420,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	280	Fagus sylvatica	13	41	11	0	4	44	3	a	1	1	1		S-RZ	10	1		336,70 Kč
																S-RLPV	5	2		350,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	281	Magnolia sp.	4	13	4	0	2	8	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		103,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	282	Magnolia sp.	4	13	3	0	2	6	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		103,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	285	Betula pendula	29	91	16	3	4	64	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	751,10 Kč
Lokalita A	Výstaviště	286	Acer platanoides	39	123	14	3	8	112	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		1 010,10 Kč
Lokalita A	Výstaviště	288	Populus tremula	66	207	29	4	15	435	4	a	1	1	1		S-RZ	5	2		1 709,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	291	Acer platanoides	35	110	16	3	7	112	3	a	1	1	2		S-RZ	10	1		906,50 Kč
																S-RLSP	5	1	Uvolnění sousedního stromu.	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	292	Acer pseudoplatanus	38 / 36	119 / 113	20	4	11	220	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze. V koruně již	S-RO	5	1	15%	2 450,00 Kč
																S-VK	5	2		700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	293	Quercus rubra	4	13	3	2	1	3	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	298	Quercus rubra	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	300	Betula pendula 'Youngii'	7	22	3	0	3	9	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	302	Betula pendula 'Youngii'	5	16	3	0	2	6	2	a	2	1	1		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	303	Fraxinus excelsior	61	192	25	10	13	325	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1	Odlehčit nestabilní větve	1 579,90 Kč
Lokalita A	Výstaviště	304	Acer platanoides	42	132	19	4	8	152	4	a	1	1	1	Poškozené kořenové náběhy.	S-RZ	10	2		1 087,80 Kč
Lokalita A	Výstaviště	305	Acer platanoides	36	113	19	4	8	152	3	a	1	1	2	Poškození kořenů.	S-RZ	10	2		932,40 Kč
Lokalita A	Výstaviště	306	Acer platanoides	38	119	20	6	8	160	3	a	1	3	3	Infekce větví.	S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilnícch větví.	984,20 Kč
Lokalita A	Výstaviště	307	Tilia cordata	34	107	20	5	8	160	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	880,60 Kč

Lokalita A	Výstaviště	308	Tilia cordata	38	119	20	4	8	160	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	984,20 Kč
Lokalita A	Výstaviště	309	Acer pseudoplatanus	37	116	20	12	6	120	3	b	2	2	3	Velké řezné rány.	S-RZ	5	2		958,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	310	Acer pseudoplatanus	57	179	22	9	10	220	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO	5	1	15%	1 476,30 Kč
																S-VDH	10	1	Tři lana.	6 300,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	311	Acer pseudoplatanus	40	126	21	10	7	147	3	a	2	1	2		S-RZ	5	3		1 036,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	313	Acer pseudoplatanus	40	126	20	12	5	100	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Infekce báze kmene.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 036,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	314	Acer platanoides	34	107	17	7	6	102	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		880,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	317	Fraxinus excelsior	25	79	17	6	7	119	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2		647,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	319	Robinia pseudoacacia	51 / 51 / 30	160 / 160 / 94	21	4	11	231	4	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze. Infekce báze kmene.	S-RO	5	1	20% - stranová redukce nad hlediště	3 150,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	321	Pinus nigra	18	57	17	3	3	51	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	466,20 Kč
Lokalita A	Výstaviště	325	Fraxinus excelsior	32 / 30 / 27	101 / 94 / 85	22	9	8	176	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se	S-RB	5	1		1 750,00 Kč
																S-RLLR	5	2	Potlačit slabší kmen.	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	331	Populus nigra	127	399	36	12	17	612	4	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	S-RB	5	2		3 289,30 Kč
																S-RO	5	2	20%	700,00 Kč
																S-VK		1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	332	Populus nigra	97	305	35	12	16	560	4	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	S-SSK	5	1	40%	2 512,30 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	333	Populus nigra	103	324	35	16	18	630	4	a	1	2	3	Poškození větví. Redukovaná koruna. Zavěšená větev v	S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	2 667,70 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-SSK	5	1	30%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	334	Acer platanoides	54	170	17	3	10	170	4	a	1	2	2	Poškozené kořenové náběhy.	S-RLPV	5	2		1 398,60 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	335	Cerasus sargentii ‘Accolade’	5	16	4	2	3	12	2	a	1	1	1		S-RV	5	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	338	Acer platanoides	20	63	11	3	5	55	3	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	3		518,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	339	Padus avium	12	38	9	2	5	45	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		310,80 Kč
Lokalita A	Výstaviště	342	Salix alba ‘Tristis’	65	204	8	0	11	88	4	a	1	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RS	5	1	40 procent.	1 683,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	343	Quercus palustris	16	50	7	1	7	49	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		414,40 Kč
																S-RZ	5	2		3 500,00 Kč

Lokalita A	Výstaviště	344	Salix alba 'Tristis'	51	160	12	0	11	132	3	a	1	2	3		S-RB	5	1		1 320,90 Kč
																S-RLLR	5	2	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	346	Acer platanoides	53	167	20	2	11	220	4	a	1	1	2		S-RLLR	5	1	15% délky větví nad budovu	1 372,70 Kč
																S-RZ	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	347	Populus nigra	95	298	35	17	13	455	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	S-RB	5	2		2 460,50 Kč
																S-SSK	5	1	40%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	348	Populus nigra	92	289	24	5	10	240	4	a	2	2	3		S-RS	5	1	40%	2 382,80 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	349	Populus nigra	91	286	34	5	11	374	4	a	2	2	3	Redukovaná koruna. Zavěšená	S-RB	5	1		2 356,90 Kč
																S-SSK	5	1	40%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	350	Populus nigra	82	258	34	17	10	340	4	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	S-SSK	5	1	40%	2 123,80 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	351	Populus nigra	83	261	34	15	12	408	4	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	S-RB	5	1		2 149,70 Kč
																S-SSK	5	1	40%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	352	Populus nigra	87	273	34	12	10	340	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	S-SSK	5	1	40%	2 253,30 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	353	Populus nigra	93	292	34	10	11	374	4	a	1	2	3	Redukovaná koruna.	S-SSK	5	1	40%	2 408,70 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	354	Acer platanoides	40	126	23	3	7	161	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 036,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	355	Acer platanoides	45	141	24	5	8	192	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející	S-RO	5	1	15%	1 165,50 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	356	Fraxinus excelsior	75	236	22	6	15	330	4	a	1	2	2		S-RO	5	1	20% stranová	1 942,50 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	358	Padus avium	14	44	9	2	4	36	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		362,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	359	Padus avium	17	53	10	2	5	50	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		440,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	360	Salix alba	20 / 18 / 18 / 17	63 / 57 / 57 / 53	12	4	10	120	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RS	5	1	40%	3 150,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	361	Salix alba 'Tristis'	57	179	9	0	9	81	4	a	1	2	3	Nakloněný kmen.	S-RZ	5	1		1 476,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	362	Salix alba 'Tristis'	81	254	7	1	5	35	5	b	1	2	5	Torzo.	S-RTHL	1	1		2 097,90 Kč
Lokalita A	Výstaviště	363	Acer pseudoplatanus	22 / 20	69 / 63	14	2	4	56	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 750,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	364	Salix alba 'Tristis'	68	214	12	2	12	144	4	a	1	2	3		S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví. Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	1 761,20 Kč
Lokalita A	Výstaviště	367	Fraxinus excelsior	65	204	26	8	13	338	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 683,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	368	Fraxinus excelsior	59	185	26	8	11	286	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 528,10 Kč

Lokalita A	Výstaviště	369	Fraxinus excelsior	92	289	26	7	15	390	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	1	15% délky nestabilních větví	2 382,80 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	370	Larix decidua	58	182	29	10	9	261	4	a	2	1	2		S-RB	10	1		1 502,20 Kč
Lokalita A	Výstaviště	371	Tilia platyphyllos	46	145	18	3	9	162	4	a	2	1	2		S-RZ	10	2		1 191,40 Kč
																S-RLLR	5	1	20% délky větví k modřínu	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	372	Quercus rubra	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	373	Tilia platyphyllos	51	160	20	3	9	180	4	a	2	1	2		S-RO	5	1	15%	1 320,90 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	374	Tilia platyphyllos	46	145	21	3	8	168	4	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 191,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	375	Tilia platyphyllos	51	160	22	3	8	176	4	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 320,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	376	Tilia platyphyllos	58	182	23	4	9	207	4	b	2	4	4	Podezření na infekci kořenů. Infekce	S-RO	5	1	30 procent.	1 502,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	377	Tilia platyphyllos	53	167	22	4	9	198	4	a	1	1	2		S-RB	5	1		1 372,70 Kč
																S-RO	5	2	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	378	Tilia platyphyllos	42	132	21	4	7	147	4	b	2	3	3	Infekce báze kmene.	S-RB	5	2		1 087,80 Kč
																S-RO	5	2	30%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	379	Tilia platyphyllos	68	214	22	3	11	242	4	a	1	2	2	Infekce báze kmene. Tlaková	S-RO	5	1	20%	1 761,20 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	380	Tilia platyphyllos	40	126	21	10	8	168	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející	S-RO	5	1	15%	1 036,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	381	Tilia platyphyllos	52	163	20	3	9	180	4	a	2	2	2		S-RLPV	5	2		1 346,80 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
																S-RLSP	5	2	veř. osvětlení	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	382	Tilia platyphyllos	41	129	19	3	8	152	4	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 061,90 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	383	Tilia platyphyllos	45	141	17	4	7	119	4	a	2	1	2		S-RZ	5	3		1 165,50 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větve ke stromu č. 384	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	384	Tilia platyphyllos	48	151	20	9	7	140	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 243,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	385	Tilia platyphyllos	54	170	19	3	10	190	4	a	1	1	2	Dutina ve kmeni.	S-RLLR	5	1	15% délky nestabilních větví	1 398,60 Kč
																S-RZ	5	3		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	386	Tilia platyphyllos	43	135	18	4	9	162	4	a	2	2	3	Defektní větvení. V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	2		1 113,70 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RLPV	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	387	Tilia platyphyllos	53	167	20	9	9	180	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-VK	5	1		1 372,70 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
			Tilia												Infekce	S-RO	5	1	15%	1 217,30 Kč

Lokalita A	Výstaviště	388	Tilia platyphyllos	47	148	19	9	8	152	4	a	2	1	2	Infekce kmene.	S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	389	Tilia platyphyllos	50	157	20	10	8	160	4	a	1	3	3	Podezření na infekci kořenů. Nakloněný kmen.	S-TP		1	Tahové zkoušky.	10 500,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	390	Acer platanoides	7	22	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	391	Acer platanoides	7	22	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	392	Acer platanoides	7	22	6	2	4	24	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	393	Tilia cordata	14	44	7	2	5	35	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		362,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	394	Acer platanoides	7	22	6	2	4	24	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		181,30 Kč
Lokalita A	Výstaviště	395	Acer platanoides	5	16	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	396	Acer platanoides	55	173	18	4	9	162	4	a	2	1	2		S-RLPV	5	2		1 424,50 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
																S-RLSP	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	397	Acer platanoides	55	173	18	8	8	144	4	a	2	1	1		S-RZ	10	3		1 424,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	398	Acer platanoides	47	148	17	6	8	136	4	a	2	1	2		S-RLPV	5	2		1 217,30 Kč
																S-RZ	10	3		700,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	399	Acer platanoides	50	157	16	5	8	128	4	a	2	1	2	Poškození báze kmene.	S-RZ	10	3		1 295,00 Kč
																S-RLSP	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	400	Acer platanoides	53	167	19	6	8	152	4	a	1	1	2	Poškozené kořenové náběhy.	S-RZ	10	3		1 372,70 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	401	Acer platanoides	37	116	18	9	7	126	3	a	2	1	2		S-RZ	10	3		958,30 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	402	Acer platanoides	42	132	16	9	7	112	3	a	2	1	2		S-RLPV	5	2		1 087,80 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	403	Acer platanoides	36	113	15	7	7	105	3	a	2	1	2		S-RZ	5	1		932,40 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	412	Quercus robur	52	163	34	18	7	238	4	a	2	1	1		S-RZ	5	1	Odlehčit nestabilní větve	1 346,80 Kč
Lokalita A	Výstaviště	413	Quercus robur	60	188	33	10	8	264	4	a	2	1	1		S-RZ	5	1	Odlehčit nestabilní větve	1 554,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	414	Quercus rubra	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	415	Acer platanoides	46	145	20	7	8	160	4	a	1	2	2	Poškozené kořenové náběhy.	S-RB	5	1		1 191,40 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	417	Acer platanoides	5	16	5	2	3	15	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	419	Acer platanoides	39	123	17	9	7	119	3	a	2	1	2		S-RZ	5	3		1 010,10 Kč
Lokalita A	Výstaviště	420	Fraxinus angustifolia	5	16	5	2	2	10	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	421	Fraxinus angustifolia	4	13	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	422	Fraxinus excelsior	57	179	29	11	12	348	4	a	2	1	2		S-RB	5	3		1 476,30 Kč
																S-RO	5	1	20% SLEDOVAT!	700,00 Kč
																S-RZ	10	3		1 528,10 Kč

Lokalita A	Výstaviště	423	Fraxinus excelsior	59	185	25	4	13	325	4	a	1	1	2		S-RLLR	5	2	15% délky spodní větve	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	425	Fagus sylvatica	20	63	12	0	6	72	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	518,00 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	426	Fagus sylvatica	22	69	12	3	6	72	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	569,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	427	Liriodendron tulipifera	5	16	6	2	2	12	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	429	Quercus rubra	5	16	6	2	3	18	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	430	Tilia cordata	20	63	12	2	6	72	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	2		518,00 Kč
																S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	431	Fagus sylvatica 'Laciniata'	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	2		103,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	432	Tilia cordata	12	38	12	2	5	60	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		310,80 Kč
																S-RZ	5	1		350,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	433	Acer platanoides	34	107	19	3	8	152	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškození kořenů.	S-RZ	10	3		880,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	434	Populus x canescens	85	267	33	10	16	528	4	a	1	2	2		S-RB	5	3		2 201,50 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	435	Populus x canescens	86	270	32	16	14	448	4	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	S-RB	5	3		2 227,40 Kč
																S-RO	5	1	30%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	436	Fraxinus excelsior	65	204	32	14	13	416	4	a	2	2	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba.	S-RB	5	1		1 683,50 Kč
																S-VK	5	2		700,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	437	Populus nigra	91	286	34	4	12	408	4	a	1	2	2	Redukovaná koruna.	S-RB	5	2		2 356,90 Kč
																S-RO	5	1	30%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	438	Ulmus laevis	48	151	21	4	7	147	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. V koruně již	S-VK	5	2		1 243,20 Kč
																S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	440	Liriodendron tulipifera	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	441	Tilia cordata	17	53	12	3	6	72	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		440,30 Kč
																S-RLPV	5	2		420,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	442	Acer campestre	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	443	Quercus rubra	4	13	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		103,60 Kč
Lokalita A	Výstaviště	444	Fagus sylvatica	81	254	24	3	10	240	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-VDH	10	2	Jedno lano.	2 100,00 Kč
																S-RZ	10	2		700,00 Kč
																S-TP		1	Tahová zkouška Staré plodnice m.giganteus u báze kmene	10 500,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	447	Fagus sylvatica	48	151	24	10	8	192	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející	S-VK	5	2		1 243,20 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	Výstaviště	448	Populus x canescens	86	270	33	7	14	462	4	a	1	2	3	Poškození kořenů.	S-RB	5	2		2 227,40 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	450	Ulmus minor	9	28	5	2	2	10	1	a	2	1	1		S-RV	3	1		233,10 Kč
Lokalita A	Výstaviště	451	Fraxinus excelsior	50 / 48 / 45 / 44	157 / 151 / 141 / 138	29	15	18	522	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející	S-RB	5	2		5 250,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	700,00 Kč
																S-VDH	10	1	8t, 5 lan	16 800,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	452	Liriodendron tulipifera	5	16	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		129,50 Kč
Lokalita A	Výstaviště	453	Robinia pseudoacacia	31	94	17	7	8	136	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	802,90 Kč
																S-RB	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	Výstaviště	454	Quercus palustris	15	44	8	2	5	40	2	a	1	1	1		S-RZ	5	2		388,50 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	2	Picea pungens	13 / 12	41 / 38	6	0	4	24	2	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	525,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	3	Malus sp.	21	66	7	1	7	49	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		543,90 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	4	Malus sp.	30	94	7	1	7	49	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		777,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	5	Pyrus communis	18	57	7	1	5	35	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		466,20 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	6	Pyrus communis	22	69	8	2	5	40	3	a	1	1	3		S-RZ	5	1		569,80 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	7	Malus sp.	17	53	7	1	6	42	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		440,30 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	8	Malus sp.	18	57	7	1	5	35	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		466,20 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	9	Ulmus laevis	7 / 6	22 / 19	5	0	4	20	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		350,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	10	Malus sp.	16	50	7	1	5	35	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		414,40 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	11	Malus sp.	14	44	7	1	5	35	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		362,60 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	13	Malus sp.	20	63	7	1	6	42	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		518,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	14	Malus sp.	19	60	7	1	6	42	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		492,10 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	15	Malus sp.	23	72	6	1	5	30	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		595,70 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	16	Malus sp.	16	50	5	1	5	25	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		414,40 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	17	Juglans regia	8 / 7 / 3	25 / 22 / 9	6	0	6	36	2	b	1	1	2		S-RV	3	1	Ponechat jen jeden kmen.	700,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Prokopa Holého 2632	20	Cerasus avium	2 / 7 / 5	28 / 22 / 16	2	1	1	2	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		700,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	22	Pinus nigra	30	94	14	4	6	84	3	a	2	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	777,00 Kč
																S-RB	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	50	Fraxinus excelsior	30	94	12	3	7	84	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		777,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	51	Fraxinus excelsior	36	113	14	2	11	154	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		932,40 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	52	Cerasus serrulata	18	57	6	2	5	30	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		466,20 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	56	Fraxinus pennsylvanica	21	66	8	2	7	56	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		543,90 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	57	Acer pseudoplatanus	35	110	12	2	9	108	3	a	2	2	2		S-RZ	5	2		906,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč

Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	58	Fraxinus pennsylvanica	26	82	11	2	9	99	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		673,40 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	69	Cerasus fruticosa 'Globosa'	3	9	2	1	1	2	1	a	1	1	2		S-OV	1	2		77,70 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	71	Prunus cerasifera 'Nigra'	3	9	2	1	1	2	1	a	1	1	2		S-RV	3	1		77,70 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	72	Laburnum anagyroides	10	31	4	1	2	8	2	a	1	1	2	Nakloněný kmen.	S-OKT		1		259,00 Kč
																S-RZ	5	1		210,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	83	Pinus nigra	25	79	8	0	6	48	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	647,50 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	85	Pinus nigra	20	63	7	0	5	35	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	518,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	91	Tilia cordata	38	119	12	2	10	120	3	a	1	2	3	Velké řezné rány.	S-RZ	10	3		984,20 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	102	Tilia platyphyllos	35	110	12	2	8	96	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	906,50 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	105	Tilia platyphyllos	32	101	10	2	8	80	3	a	1	2	2	Zasypaná báze.	S-RZ	10	3		828,80 Kč
																S-RLPV	5	2		700,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	107	Tilia platyphyllos	30	94	12	2	8	96	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ	5	1		777,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	700,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	110	Tilia platyphyllos	24	75	10	2	7	70	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		621,60 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	112	Cerasus avium	32	101	9	2	11	99	4	a	1	1	2		S-RZ	10	2		828,80 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	113	Picea omorika	19	60	9	2	5	45	3	a	1	1	1		S-RLPV		1		492,10 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	121	Malus sp.	27	85	8	2	8	64	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	2		699,30 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	122	Cerasus sp.	2	6	2	1	1	2	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		51,80 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	123	Carpinus betulus 'Fastigiata'	3	9	3	0	1	3	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč
Lokalita A	ZŠ Přemyslovců 2209	124	Carpinus betulus 'Fastigiata'	3	9	3	0	1	3	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		77,70 Kč

CELKEM **2 188 426,70 Kč**

21 % DPH **459 569,61 Kč**

CELKEM s DPH **2 647 996,31 Kč**

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	4	Catalpa bignonioides	9	28	4	2	3	12	2	a	1	1	2		S-RV	5	3		315,90 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	5	Catalpa bignonioides	11	35	5	2	4	20	2	a	2	1	2		S-RV	5	1		386,10 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	7	Tilia platyphyllos	37	116	12	1	10	120	4	a	1	1	3		S-RZ	5	3		1 298,70 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	8	Tilia platyphyllos	35	110	15	3	9	135	3	a	1	1	2	Poškození kořenů.	S-RLPV	5	1		1 228,50 Kč
																S-RZ	5	3		1 170,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	9	Tilia cordata	35	110	17	4	9	153	4	a	1	1	2	Poškození kořenů.	S-RZ	5	3		1 228,50 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	10	Tilia cordata	49	154	16	4	10	160	4	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 719,90 Kč
																S-RLPV	5	2		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	11	Tilia platyphyllos	32	101	14	4	8	112	3	a	2	1	2		S-RZ	5	3		1 123,20 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	12	Tilia platyphyllos	46	145	16	3	10	160	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	1		1 614,60 Kč
																S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	13	Tilia platyphyllos	32	101	13	3	8	104	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení.	1 123,20 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	14	Tilia platyphyllos	33	104	14	3	9	126	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		1 158,30 Kč
																S-RLPV	5	2		1 040,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	15	Tilia platyphyllos	45	141	16	3	10	160	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení.	1 579,50 Kč
																S-RLPV	5	2		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	16	Tilia platyphyllos	52	163	18	4	10	180	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	1 825,20 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	17	Tilia platyphyllos	42	132	17	5	9	153	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 474,20 Kč
																S-RLPV	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	18	Acer platanoides	55	173	18	4	12	216	4	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 930,50 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	19	Acer platanoides	48	151	17	5	9	153	4	b	2	2	3	Velké řezné rány. Defektní větvení.	S-RO	5	2	20 procent.	1 684,80 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	20	Tilia platyphyllos	39	123	12	5	8	96	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 368,90 Kč
																S-RLPV	5	2		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	21	Tilia platyphyllos	31	97	12	5	8	96	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	2		1 088,10 Kč
																S-RZ	5	3		1 040,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	22	Tilia platyphyllos	31	97	14	5	8	112	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 088,10 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	23	Tilia cordata	30	94	13	5	7	91	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 053,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	1 040,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	24	Tilia cordata	34	107	13	5	7	91	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 193,40 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	1 170,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	25	Tilia cordata	35	110	14	4	8	112	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 228,50 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	26	Tilia platyphyllos	32	101	13	4	8	104	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 123,20 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	27	Tilia platyphyllos	36	113	14	3	9	126	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 263,60 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	28	Tilia cordata	45	141	14	4	9	126	3	a	1	2	2		S-RZ	5	2		1 579,50 Kč
																S-RLLR	5	2	15% menší kosterní větev	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	29	Tilia platyphyllos	31	97	12	3	7	84	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 088,10 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	30	Tilia platyphyllos	30	94	11	4	7	77	3	a	1	1	2	Poškození nevhodným řezem.	S-RZ	5	3		1 053,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Pouliční osvětlení	1 040,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	31	Tilia cordata	31	97	14	4	7	98	3	a	2	1	2		S-RZ	5	3		1 088,10 Kč
																S-RLPV	5	1		1 040,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	32	Tilia platyphyllos	32	101	11	3	7	77	3	a	2	1	2		S-RLPV	5	1		1 123,20 Kč
																S-RZ	5	3		1 040,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	33	Acer platanoides	11	35	6	2	4	24	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RV	3	1		386,10 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	35	Fraxinus excelsior ‘Pendula’	36	113	12	1	7	84	4	a	2	2	3		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 263,60 Kč
																S-RB	5	3		1 170,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	38	Pinus strobus	38	119	20	2	7	140	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	S-RB	5	2		1 333,80 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	53	Pyrus communis	54	170	14	3	12	168	4	a	2	2	3		S-RLLR	5	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	1 895,40 Kč
																S-RB	5	1		1 170,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	56	Acer pseudoplatanus	35	110	14	6	9	126	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 228,50 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	59	Fraxinus excelsior	51/47	160/148	15	2	12	180	4	a	1	2	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ	10	2		4 550,00 Kč
																S-RLPV	5	2		130,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	60	Acer platanoides	16	50	7	3	4	28	3	a	1	1	2	Trhliny.	S-RZ	5	2		561,60 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	61	Tilia platyphyllos	29	91	10	3	7	70	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	3		1 017,90 Kč
																S-RZ	5	3		910,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	62	Tilia platyphyllos	24	75	10	3	7	70	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	842,40 Kč
																S-RLPV	5	1		780,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	63	Tilia platyphyllos	33	104	12	3	7	84	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 158,30 Kč
																S-RLPV	5	1		1 040,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	64	Tilia platyphyllos	32	101	11	3	7	77	3	a	1	1	2		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	1 123,20 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 040,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	65	Tilia platyphyllos	32	101	13	3	8	104	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 123,20 Kč
																S-RLPV	5	1		1 040,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	66	Tilia platyphyllos	31	97	12	3	7	84	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 088,10 Kč
																S-RLPV	5	1		1 040,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	67	Corylus colurna	24	75	10	2	6	60	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	842,40 Kč
																S-RLPV	5	1		780,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	79	Betula pendula	31	97	17	3	7	119	4	a	2	1	2		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	1 088,10 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	89	Acer platanoides	40	126	13	3	9	117	4	a	1	2	3	Infekce kmene.	S-RB	5	1		1 404,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	90	Tilia platyphyllos	69	217	21	7	13	273	4	a	1	3	3	Infekce kmene.	S-RZ	5	1		2 421,90 Kč
																S-RLLR	5	1	Odlehčení přetížených větví -15% délky	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	91	Tilia platyphyllos	38	119	15	2	6	90	4	a	2	1	2	Sekundární koruna.	S-RO	5	2	20 procent.	1 333,80 Kč
																S-RB	5	2		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	92	Acer platanoides	45	141	15	3	7	105	4	b	1	3	3	Infekce větví. Výletové otvory od ptáků. Sekundární koruna.	S-RO	5	2	20 procent.	1 579,50 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	93	Tilia platyphyllos	43	135	16	3	6	96	4	b	2	3	4	Infekce větví. Defektní větvení.	S-RO	5	2	20 procent.	1 509,30 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	94	Tilia platyphyllos	42	132	16	3	7	112	4	a	2	2	2	Redukovaná koruna.	S-RZ	5	1		1 474,20 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	95	Tilia platyphyllos	43	135	16	3	7	112	4	a	2	2	2	Sekundární koruna.	S-RB	5	2		1 509,30 Kč
																S-RO	5	2	20 procent.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	96	Acer platanoides	15	47	12	3	5	60	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		526,50 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	97	Acer platanoides	31	97	16	3	8	128	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 088,10 Kč
																S-RLLR	5	1	15% ve směru náklonu	1 040,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	98	Acer platanoides	31	97	11	3	7	77	3	b	2	2	3	Infekce větví.	S-RB	5	1		1 088,10 Kč
																S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 040,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	99	Acer platanoides	27	85	14	3	6	84	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		947,70 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	101	Aesculus hippocastanum	64	201	16	4	9	144	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni.	S-RO	5	1	20 procent.	2 246,40 Kč
																S-RB	5	1		130,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	102	Aesculus hippocastanum	54	170	16	3	8	128	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 895,40 Kč
																S-RLPV	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	103	Tilia platyphyllos	36	113	15	3	7	105	4	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 263,60 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	105	Tilia cordata	45	141	14	3	9	126	4	a	1	2	3	Sekundární koruna.	S-RO	5	2	20 procent.	1 579,50 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	106	Acer platanoides	9	28	5	2	3	15	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		315,90 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	108	Fraxinus excelsior	57	179	18	3	12	216	4	a	1	1	2		S-RZ	10	2		2 000,70 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větví nad zeď	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	109	Fraxinus excelsior	46	145	17	6	11	187	4	b	3	2	2	Dynamicky prosychá. Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	1		1 614,60 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	110	Tilia cordata	45	141	10	2	6	60	4	b	2	2	4	Torzo.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 579,50 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	111	Tilia cordata	45	141	13	2	6	78	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 579,50 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	112	Tilia cordata	58	182	21	7	12	252	4	a	2	2	3		S-RZ	5	2		2 035,80 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	113	Acer platanoides	30	94	12	3	7	84	3	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 053,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	116	Tilia cordata	57	179	16	3	9	144	4	b	2	3	3	Podezření na infekci kořenů. Infekce báze kmene. Dynamicky prosychá. Redukovaná koruna.	S-RB	5	1		2 000,70 Kč
																S-RO	5	1	20 procent.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	119	Acer platanoides	43	135	13	3	8	104	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	1		1 509,30 Kč
																S-RZ	5	2		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	120	Acer pseudoplatanus	43	135	13	4	10	130	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	S-RZ	5	1		1 509,30 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	121	Sophora japonica	13	41	6	2	4	24	2	a	1	1	1		S-RV	5	2		456,30 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	134	Fraxinus excelsior	57	179	17	5	13	221	4	a	1	1	2	Poškození kmene.	S-RZ	10	2		2 000,70 Kč
																S-RLLR	5	1	15% redukce nad parkoviště	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	135	Fraxinus excelsior	38	119	15	3	12	180	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	2		1 333,80 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	136	Fraxinus excelsior	41	129	15	3	12	180	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		1 439,10 Kč
																S-RLPV	5	2		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	137	Acer pseudoplatanus	38	119	13	2	9	117	3	a	2	1	2		S-RLPV	5	2		1 333,80 Kč
																S-RO	5	1	20% - stranová k trati	1 300,00 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	138	Fraxinus excelsior	25	79	13	3	8	104	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		877,50 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	139	Fraxinus excelsior	18/18	57/57	12	3	7	84	3	a	2	1	2		S-RLPV	5	2		780,00 Kč
																S-RZ	10	2		780,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	140	Fraxinus excelsior	27	85	12	2	7	84	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		947,70 Kč
																S-RLPV	5	2		947,70 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	141	Fraxinus excelsior	40	126	14	3	9	126	3	a	1	1	2		S-RZ	10	2		1 404,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% nad parkoviště	1 404,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	142	Fraxinus excelsior	39	123	16	3	9	144	3	a	1	1	2		S-RZ	10	2		1 368,90 Kč
																S-RLLR	5	1	15% nad trať a parkoviště	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	143	Fraxinus excelsior	37	116	16	3	8	128	3	a	1	1	2		S-RLLR	5	1	15% trať, parkoviště	1 298,70 Kč
																S-RLPV	5	2		1 170,00 Kč
																S-RZ	10	2		1 170,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	144	Fraxinus excelsior	30/27	94/85	16	4	9	144	3	a	1	1	2		S-RZ	10	2		3 250,00 Kč
																S-RLLR	5	1	20% nad trať	1 300,00 Kč
																S-RLPV	5	1		3 250,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	150	Pyrus communis	26/25	82/79	9	1	6	54	4	b	2	3	4	Infekce kmene.	S-RLLR		1	Sesadit infikovaný kmen.	1 300,00 Kč
																S-RB		1		1 300,00 Kč
																S-OV	5	2		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	151	Acer pseudoplatanus	62	195	14	4	12	168	4	a	1	2	3		S-RZ	10	2		2 176,20 Kč
																S-RLPV	5	1		1 300,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	152	Acer pseudoplatanus	43/41	135/129	14	4	12	168	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	3 250,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 300,00 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
																S-VDH	5	1	1 lano 8t	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	153	Fraxinus excelsior	51	160	18	5	11	198	4	a	1	2	2		S-RZ	5	1		1 790,10 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	154	Carpinus betulus	4	13	4	2	1	4	2	a	2	1	2		S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	155	Carpinus betulus	4	13	3	2	1	3	2	a	1	1	3		S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	156	Carpinus betulus	4	13	3	2	1	3	2	a	1	1	3		S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	157	Carpinus betulus	3	9	4	2	1	4	1	a	2	1	2		S-RV	3	3		105,30 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	158	Carpinus betulus	3	9	3	2	1	3	1	a	2	1	2		S-RV	3	3		105,30 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	159	Carpinus betulus	4	13	4	2	1	4	2	a	1	1	1		S-RV	3	3		140,40 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	161	Carpinus betulus	4	13	4	2	1	4	2	a	2	1	1		S-RV	3	3		140,40 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	162	Prunus cerasifera 'Nigra'	28	88	10	2	9	90	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	2		982,80 Kč
																S-RZ	5	1		0,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	168	Robinia pseudoacacia	48	151	16	3	7	112	3	a	2	2	3	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	5	1		1 684,80 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	169	Fraxinus excelsior	22	69	13	2	5	65	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		772,20 Kč
																S-RLSP	5	1	Pouliční osvětlení	650,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	170	Robinia pseudoacacia	45	141	18	4	7	126	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RB	5	1		1 579,50 Kč
																S-RO	5	1	20%	1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	171	Robinia pseudoacacia	38/29	119/91	18	4	8	144	3	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	S-RLLR	5	1	25% délky nestabilních větví	1 300,00 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	173	Robinia pseudoacacia	27/25	85/79	18	4	7	126	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	5	1		3 250,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	4 550,00 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	176	Fraxinus excelsior	13	41	9	2	4	36	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		456,30 Kč
Lokalita B	Cukrovarská zahrada	186	Fraxinus excelsior	13	41	8	3	3	24	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		456,30 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	2	Acer pseudoplatanus	35	110	13	3	7	91	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 228,50 Kč
																S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví	1 170,00 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	12	Acer pseudoplatanus	23	72	8	2	7	56	3	a	2	1	2	Trhliny.	S-RZ	5	3		807,30 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	15	Fraxinus pennsylvanica	27	85	12	3	8	96	3	a	1	2	2		S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	947,70 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	19	Aesculus hippocastanum	5	16	4	2	2	8	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		175,50 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	20	Aesculus hippocastanum	29	91	13	3	6	78	3	a	1	1	2		S-RB	5	1		1 017,90 Kč
																S-RO	5	1	15%	910,00 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	21	Aesculus hippocastanum	30	94	14	3	6	84	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	5	1		1 053,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 040,00 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	22	Aesculus hippocastanum	33	104	13	3	6	78	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	20%	1 158,30 Kč
																S-RB	5	1		1 040,00 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	23	Aesculus hippocastanum	39	123	10	3	10	100	3	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 368,90 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	1 300,00 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	24	Aesculus hippocastanum	26	82	9	3	6	54	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		912,60 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	25	Tilia cordata	27	85	10	2	7	70	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	S-RZ	10	3		947,70 Kč
																S-RLPV	5	3		910,00 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	26	Tilia platyphyllos	28	88	10	3	7	70	3	a	1	1	1	Nakloněný kmen.	S-RZ	5	3		982,80 Kč
																S-RLPV	5	1		910,00 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	27	Acer pseudoplatanus	41	129	12	3	11	132	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 439,10 Kč
																S-RLPV	5	1		910,00 Kč
Lokalita B	MŠ Šafaříkova	28	Acer pseudoplatanus	4	13	3	2	1	3	2	a	2	1	2		S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	1	Ulmus minor	37	116	16	5	6	96	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		1 298,70 Kč
																S-RLPV	5	1		1 170,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	2	Populus x canadensis	83	261	28	5	12	336	4	a	1	3	3	Infekce báze kmene.	S-RB	5	1		2 913,30 Kč
																S-RO	5	1	20 procent.	1 300,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	3	Robinia pseudoacacia	52	163	22	4	7	154	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví. Potlačit tlakové větvení.	1 825,20 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	4	Robinia pseudoacacia	42	132	22	8	7	154	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB	5	1		1 474,20 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	7	Acer campestre	4	13	3	2	1	3	1	b	1	1	3	Odstranit popínavku.	S-RV	5	2		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	8	Acer campestre	4	13	3	2	1	3	1	a	2	1	1	Odstranit popínavku.	S-RV	3	1		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	9	Acer campestre	5	16	4	2	1	4	1	a	2	1	1	Odstranit popínavku.	S-OKT		1		175,50 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita B	Pod Šancemi	[illegible]	Acer campestre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Odstranit popínavku.	S-RV	3	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	10	Acer campestre	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1	Odstranit popínavku.	S-RV	3	1		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	11	Acer campestre	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1	Odstranit popínavku.	S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	12	Fraxinus excelsior	75	236	18	4	12	216	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	1		2 632,50 Kč
																S-RLLR	5	1	15% větev nad svah	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	14	Quercus robur 'Fastigiata'	34	107	23	3	3	69	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 193,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	15	Quercus robur 'Fastigiata'	36	113	22	4	3	66	4	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	1		1 263,60 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	16	Fraxinus excelsior	40	126	17	4	8	136	4	a	1	2	2	Sekundární koruna.	S-SSK	5	1	20 procent.	1 404,00 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	17	Fraxinus excelsior	47	148	17	7	10	170	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 649,70 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	18	Ulmus minor	92	289	25	12	15	375	4	a	1	2	2		S-RB	5	1		3 229,20 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení 15%	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	19	Fraxinus excelsior	82	258	20	6	14	280	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	1	20 % délky nad komunikaci	2 878,20 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	21	Fraxinus excelsior	45	141	18	3	11	198	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 579,50 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	24	Fraxinus excelsior	39/35	123/110	24	10	10	240	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1		3 250,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení. Potlačit slabší kmen.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	26	Fraxinus excelsior	39	123	24	12	9	216	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	2		1 368,90 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	28	Fraxinus excelsior	42	132	19	3	9	171	4	a	1	2	2	Asymetrická koruna.	S-RZ	5	1		1 474,20 Kč
																S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	29	Fraxinus excelsior	87	273	26	10	15	390	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1	Odlehčit nestabilní větve	3 053,70 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	30	Fraxinus excelsior	64	201	26	13	15	390	4	a	2	1	2		S-RLLR	5	1	20% délky - větev nad komunikaci	2 246,40 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	31	Fraxinus excelsior	45/42	141/132	21	3	12	252	4	a	2	2	2	Asymetrická koruna.	S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví - 15% délky	4 550,00 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	33	Fraxinus excelsior	41	129	21	6	12	252	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 439,10 Kč
																S-RLPV	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	35	Tilia cordata	14	44	8	0	6	48	3	b	1	2	2	Nevhodná struktura větvení. Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit nestabilní větvení	491,40 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita B	Pod Šancemi	36	Fraxinus excelsior	49/44/34/32	154/138/107/101	21	4	15	315	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	1	Potlačit kmen nad komunikaci	4 550,00 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	37	Acer platanoides	4	13	4	2	2	8	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		140,40 Kč
																S-OKT		1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	38	Fraxinus excelsior	67	210	20	8	13	260	4	a	2	2	3	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RZ	5	1		2 351,70 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	39	Aesculus hippocastanum	49	154	18	5	11	198	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	1 719,90 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	41	Fraxinus excelsior	43	135	23	10	11	253	4	a	2	1	1		S-RZ	5	1		1 509,30 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	43	Fraxinus excelsior	81	254	22	10	14	308	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	1	Větev nad chodník - 15% délky	2 843,10 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	45	Fraxinus excelsior	42	132	19	8	10	190	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 474,20 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	46	Fraxinus excelsior	44/32	138/101	19	9	10	190	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	47	Fraxinus excelsior	106	333	22	10	15	330	5	a	2	2	3	Infekce větví.	S-RB	5	1		3 720,60 Kč
																S-RO	5	1	20%	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	51	Acer platanoides	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		175,50 Kč
																S-OKT		1		130,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	52	Ulmus minor	4	13	5	2	1	5	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		140,40 Kč
																S-OKT		1		130,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	53	Fraxinus excelsior	20/14	63/44	14	7	5	70	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit slabší kmen.	1 950,00 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	54	Fraxinus excelsior	19	60	12	5	4	48	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		666,90 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	56	Fraxinus excelsior	5	16	5	2	1	5	1	a	2	1	2		S-OKT		1		175,50 Kč
																S-RV	3	2		130,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	57	Fraxinus excelsior	54	170	17	6	11	187	4	a	2	1	1		S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví 15% délky	1 895,40 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	58	Acer pseudoplatanus	20	63	12	2	5	60	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	702,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	59	Fraxinus excelsior	35	110	16	7	6	96	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		1 228,50 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	60	Fraxinus excelsior	40	126	16	7	6	96	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		1 404,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	61	Ulmus glabra	108	339	28	4	15	420	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení - 20 % délky	3 790,80 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	62	Acer platanoides	5	16	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RZ	5	1		175,50 Kč
																S-OKT	5	1		130,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	63	Fraxinus excelsior	32	101	19	8	8	152	3	a	2	1	2		S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení	1 123,20 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
																S-RZ	5	2		1 040,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	64	Fraxinus excelsior	47	148	21	8	10	210	4	a	2	1	2		S-RLLR	5	1	15% délky větve nad hřiště	1 649,70 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	65	Ulmus glabra	23	72	13	5	7	91	3	a	1	1	1		S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	807,30 Kč
																S-RZ	5	1		780,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	66	Ulmus minor	4	13	5	2	1	5	1	a	2	1	1	Odstranit popínavku.	S-RV	3	2		140,40 Kč
																S-OKT		1		130,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	70	Ulmus minor	14	44	7	2	4	28	2	a	1	1	2		S-RZ	5	1		491,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	71	Acer pseudoplatanus	11	35	7	2	2	14	2	a	2	1	1		S-RV	5	2		386,10 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	72	Carpinus betulus	6	19	5	1	2	10	2	a	1	1	1		S-RV	5	3		210,60 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	75	Carpinus betulus	8	25	6	0	3	18	2	a	1	1	1		S-RV	5	2		280,80 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	76	Carpinus betulus	6	19	4	0	2	8	2	a	1	1	1		S-RV	5	2		210,60 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	80	Fraxinus excelsior	23/21/12	72/66/38	13	3	7	91	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit kmen nad chodník	208,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	81	Fraxinus excelsior	20	63	8	1	5	40	3	a	2	2	2	Infekce báze kmene.	S-RZ	10	3		702,00 Kč
																S-RZ	5	1		3 404,70 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	82	Ulmus minor	97	305	28	13	18	504	4	a	2	2	3	Zavěšená větev v koruně.	S-RLLR	5	1	Spodní větev nad komunikaci - 20 % délky	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	84	Fraxinus excelsior	9	28	9	3	2	18	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		315,90 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	85	Tilia platyphyllos	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	1		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	86	Aesculus hippocastanum	41	129	16	2	7	112	4	a	1	1	1		S-RLPV	5	1		1 439,10 Kč
																S-RZ	10	2		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	88	Quercus robur	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-OKT		1		140,40 Kč
																S-RV	3	2		130,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	89	Acer platanoides	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	2		S-RV	3	2		140,40 Kč
																S-OKT		1		130,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	90	Juglans regia	48	151	15	8	13	195	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 684,80 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	91	Quercus robur	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		140,40 Kč
																S-OKT		1		130,00 Kč
																S-RZ	5	1		1 930,50 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	93	Juglans regia	55	173	17	5	13	221	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	94	Ulmus glabra	5	16	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		175,50 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	95	Fraxinus excelsior	41	129	18	9	8	144	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 439,10 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita B	Pod Šancemi	96	Ulmus glabra	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	99	Acer pseudoplatanus	32/21/14	101/66/44	17	3	8	136	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit slabší kmen.	4 550,00 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	100	Tilia cordata	5	16	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-OKT		1		175,50 Kč
																S-RV	3	2		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	101	Tilia cordata	39	123	15	2	8	120	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		1 368,90 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	102	Juglans regia	37	116	17	8	11	187	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	S-RZ	5	1		1 298,70 Kč
																S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví - 15% délky	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	104	Ulmus glabra	4	13	5	2	2	10	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	106	Ulmus glabra	83	261	20	8	13	260	4	a	2	2	3	Redukovaná koruna.	S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	2 913,30 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	107	Tilia platyphyllos	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	108	Tilia platyphyllos	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	109	Tilia platyphyllos	4	13	3	2	1	3	1	a	1	1	2	Vrchol odlomen.	S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	110	Tilia platyphyllos	4	13	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	111	Acer campestre	4	13	3	2	1	3	1	a	2	1	2		S-RV	3	3		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	112	Acer campestre	4	13	3	2	1	3	1	a	2	1	2		S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	113	Acer campestre	4	13	3	2	1	3	1	a	2	1	2		S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	114	Acer campestre	4	13	3	2	1	3	1	a	2	1	2		S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	115	Acer campestre	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	2		S-RV	3	2		140,40 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	116	Salix matsudana 'Tortuosa'	54/41/16	170/129/50	18	3	11	198	4	a	1	2	2		S-RS	5	3	30 procent.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	117	Juglans regia	29	91	10	1	7	70	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		1 017,90 Kč
																S-RZ	5	1		910,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	121	Acer pseudoplatanus	43	135	17	3	8	136	4	a	2	1	2		S-RZ	10	3		1 509,30 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	122	Acer pseudoplatanus	56	176	18	3	13	234	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 965,60 Kč
																S-RLPV	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	123	Fraxinus excelsior	48	151	18	3	10	180	4	a	2	1	1		S-RZ	5	2		1 684,80 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	124	Robinia pseudoacacia	44/37	138/116	17	5	12	204	4	a	2	3	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze.	S-RB	5	1		3 250,00 Kč
																S-RO	5	2	20 procent.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	126	Crataegus monogyna	15	47	6	2	5	30	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	3		526,50 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	128	Ulmus minor	27	85	9	0	4	36	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1		947,70 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	910,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita B	Pod Šancemi	131	Tilia platyphyllos	20/19/18/15	63/60/57/47	10	3	7	70	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2	Potlačit slabší kmeny.	4 550,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	132	Fraxinus excelsior	23	72	20	11	5	100	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR		1	Odstranit slabší kmen.	807,30 Kč
																S-RZ	5	1		780,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	135	Acer platanoides	39	123	17	2	7	119	3	a	1	2	2	Infekce větví.	S-RZ	5	1		1 368,90 Kč
																S-RLLR	5	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	1 300,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	136	Acer platanoides	26	82	16	5	5	80	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		912,60 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	137	Acer platanoides	32	101	15	4	8	120	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 123,20 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	139	Juglans regia	23	72	9	1	5	45	3	a	1	1	2	Odstranit popínavku.	S-RZ	5	1		807,30 Kč
																S-RLPV	5	2		780,00 Kč
Lokalita B	Pod Šancemi	140	Juglans regia	29/28	91/88	13	1	10	130	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLPV	5	2		4 550,00 Kč
																S-RZ	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	ZŠ J. A. Komenského	1	Tilia platyphyllos	71	223	17	8	11	187	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	S-OV	1	2		2 492,10 Kč
																S-RZ	5	3		1 300,00 Kč
Lokalita B	ZŠ J. A. Komenského	2	Magnolia sp.	3	9	4	2	1	4	1	a	1	1	1		S-RV	3	3		105,30 Kč
Lokalita B	ZŠ J. A. Komenského	3	Tilia platyphyllos	74	232	15	6	10	150	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	S-RB	5	1		2 597,40 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 300,00 Kč
Lokalita B	ZŠ J. A. Komenského	4	Tilia platyphyllos	37	116	14	2	7	98	4	a	1	1	2	Redukovaná koruna.	S-RB	5	1		1 298,70 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 170,00 Kč
Lokalita B	ZŠ J. A. Komenského	5	Tilia platyphyllos	57	179	15	7	8	120	4	b	2	2	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RB	5	3		2 000,70 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 300,00 Kč
Lokalita B	ZŠ J. A. Komenského	6	Tilia platyphyllos	31	97	10	2	6	60	3	a	2	2	3	Infekce kmene. Redukovaná koruna.	S-RO	5	1	15%	1 088,10 Kč
																S-RB	5	1		1 040,00 Kč
Lokalita B	ZŠ J. A. Komenského	7	Tilia platyphyllos	42	132	11	2	7	77	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RB	5	1		1 474,20 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 300,00 Kč
Lokalita B	ZŠ J. A. Komenského	8	Tilia cordata	47	148	13	3	10	130	4	a	1	3	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO	5	1	20%	1 649,70 Kč
																S-RLLR	5	1	15% nad komunikaci	1 300,00 Kč
Lokalita B	ZŠ J. A. Komenského	9	Tilia cordata	42	132	13	2	9	117	4	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Redukovaná koruna.	S-RB	5	1		1 474,20 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 300,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 300,00 Kč
Lokalita B	ZŠ J. A. Komenského	10	Tilia platyphyllos	62	195	13	5	9	117	4	a	1	2	3	Dutina ve kmeni. Redukovaná koruna.	S-RO	5	3	20 procent.	2 176,20 Kč
																S-RB	5	1		1 300,00 Kč
CELKEM																				**444 956,50 Kč**
21 % DPH																				**93 440,87 Kč**
CELKLEM s DPH																				**538 397,37 Kč**

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	1	Ginkgo biloba	105	330	15	2	14	210	4	a	1	3	4	Sekundární koruna. Infekce kosterního větvení.	S-RO	5	1	30 procent.	3 885,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	1 000,00 Kč
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	10	Pseudotsuga menziesii	34	107	15	2	8	120	4	a	1	1	2		S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 258,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	21	Pinus strobus	52	163	22	2	12	264	4	a	1	2	2	Poškození kořenů.	S-RLLR	5	3	Odlehčit větve nad komunikací či chodníkem.	1 924,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	24	Fraxinus excelsior	60	188	18	6	11	198	4	a	2	2	2		S-RZ	5	2		2 220,00 Kč
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	25	Fraxinus excelsior	36	113	15	2	9	135	3	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 332,00 Kč
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	26	Morus nigra	53	167	10	2	11	110	4	c	2	3	3	Dutina ve kmeni. Defektní větvení. Infekce větví.	S-RO	5	1	30 procent.	1 961,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	27	Morus nigra	26	82	10	2	6	60	3	a	1	2	3	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	3		962,00 Kč
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	28	Morus nigra	45	141	13	4	10	130	4	a	1	2	2	Infekce kmene. Defektní větvení.	S-RO	5	2	10 procent.	1 665,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	29	Morus nigra	37	116	11	4	9	99	4	b	2	3	3	Infekce kmene.	S-RO	5	2	20 procent.	1 369,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	31	Morus nigra	29	91	11	4	7	77	3	b	2	3	4	Infekce báze kmene.	S-RB	5	1		1 073,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	1 000,00 Kč
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	32	Morus nigra	42/39	132/123	14	3	14	196	4	b	2	3	4	Infekce báze kmene.	S-RO	5	1	20 procent.	3 500,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Gymnázium Václava Hlavatého	34	Morus nigra	53	167	14	3	14	196	4	a	1	3	3	Infekce báze kmene. Nakloněný kmen. Konflikt s okolními strukturami.	S-RO	5	1	10 procent.	1 961,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 000,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	4	Pinus strobus	18	57	6	1	5	30	3	a	2	1	1		S-RLLR		2	Ponechat jen jeden vrchol.	666,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	5	Salix alba	6	19	5	0	3	15	1	b	3	1	2	Suchý vrchol.	S-RV	3	1		222,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	6	Ginkgo biloba	17	53	7	2	5	35	2	a	1	1	1	Poškození báze kmene.	S-RZ	5	1		629,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	16	Ginkgo biloba	14	44	6	2	4	24	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		518,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	17	Picea pungens 'Glauca'	25	79	6	2	5	30	3	a	2	1	1		S-RLSP	5	1	Redukce ke stromu č. 18	925,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	18	Ginkgo biloba	4	13	3	2	1	3	1	a	2	1	2		S-RV	3	1		148,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	20	Betula pendula 'Pendula'	16	50	5	2	5	25	3	a	1	1	2		S-RLPV	3	2		592,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	24	Abies concolor	40	126	8	2	7	56	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLPV	5	2		1 480,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	27	Carpinus betulus 'Columnaris'	21	66	8	3	6	48	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.	S-RLPV	5	3		777,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
			Carpinus betulus													S-OV	1	1		925,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita C	Hřbitov	31	Carpinus betulus 'Columnaris'	25	79	8	2	6	48	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		900,00 Kč
																S-RLPV	5	1		900,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	35	Betula pendula	12	38	7	2	5	35	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		444,00 Kč
																S-RZ	5	2		400,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	36	Betula pendula	8	25	6	2	4	24	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		296,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	38	Betula pendula	28	88	12	2	8	96	3	a	2	2	2		S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 036,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	41	Picea omorika	10	31	4	1	3	12	3	a	1	1	1	Poškození kořenů.	S-RLLR		1	Ponechat jen jeden vrchol.	370,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	42	Picea omorika	12	38	5	1	4	20	3	a	1	1	1		S-RLLR		1	Ponechat jen jeden vrchol.	444,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	45	Betula pendula	12	38	6	2	5	30	2	a	2	1	2		S-RV	3	2		444,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	50	Betula pendula	9	28	4	2	4	16	2	a	2	1	2		S-RV	3	1		333,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	55	Tilia platyphyllos	86	270	20	4	12	240	4	a	1	3	3	Sekundární koruna. Dutina ve kmeni.	S-RB	5	1		3 182,00 Kč
																S-SSK	5	1	25 procent.	1 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	64	Betula pendula	17	53	11	2	6	66	3	a	2	1	2		S-RZ		1		629,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	65	Betula pendula	22	69	12	2	6	72	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	814,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	66	Betula pendula	20	63	11	2	6	66	3	a	2	1	2	Poškození kořenů.	S-RZ		2		740,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	67	Acer pseudoplatanus	56	176	15	2	10	150	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Redukce přetížených větví 15% délky	2 072,00 Kč
																S-RZ	10	2		1 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	71	Betula pendula	20	63	12	2	7	84	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		740,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	76	Acer pseudoplatanus	54	170	15	3	9	135	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	S-RB	5	1		1 998,00 Kč
																S-RO	5	1	15 %	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
																S-VDH	10	1	Jedno lano.	3 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	77	Acer pseudoplatanus	25	79	9	3	7	63	3	b	3	2	3	Dynamicky prosychá.	S-RZ	5	1		925,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	78	Acer pseudoplatanus	41	129	13	3	10	130	3	a	1	1	1		S-RZ	10	1		1 517,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	81	Acer pseudoplatanus	45	141	11	3	10	110	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2		1 665,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	86	Carpinus betulus 'Columnaris'	18	57	9	2	6	54	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	3		666,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	88	Acer pseudoplatanus	45	141	15	3	9	135	4	a	2	1	1	Poškozuje hrob.	S-RZ	10	2		1 665,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	89	Acer pseudoplatanus	34	107	12	3	7	84	3	a	2	2	3	Infekce kosterního větvení. Infekce větví.	S-RO	5	1	15 %	1 258,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	90	Acer pseudoplatanus	53	167	15	4	10	150	4	a	2	1	2	Poškozuje hrob.	S-RZ	10	2		1 961,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Redukce přetížené větve 15% délky - k hrobu paní Komárkové	1 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	96	Abies concolor	22	69	7	2	5	35	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	814,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	97	Abies concolor	34	107	8	2	5	40	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškozuje chodník.	S-RLLR		1	Ponechat jen jeden vrchol.	1 258,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita C	Hřbitov	100	Abies concolor	17	53	6	2	4	24	3	a	1	1	1		S-RLLR	5	1	Ponechat jen jeden vrchol	629,00 Kč
																S-RLPV	5	3		600,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	101	Abies concolor	38	119	14	2	6	84	3	a	1	1	1	Poškozuje chodník.	S-RLPV	5	3		1 406,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení	1 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	108	Picea pungens	31	97	7	2	6	42	3	a	1	2	2	Poškození kořenů.	S-RLPV	5	1		1 147,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	109	Picea pungens 'Glauca'	25	79	5	2	5	25	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		925,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	110	Betula pendula	13	41	8	2	4	32	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	3		481,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	113	Acer pseudoplatanus	45	141	12	3	10	120	3	a	2	1	1		S-RZ	10	1		1 665,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	114	Picea pungens 'Glauca'	22	69	7	2	5	35	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	1		814,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	115	Betula pendula	12	38	8	2	5	40	3	a	2	1	2		S-RLPV	5	1		444,00 Kč
																S-RZ	5	1		400,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	118	Betula pendula	16	50	9	2	6	54	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	3		592,00 Kč
																S-RZ	10	3		500,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	131	Abies concolor	36	113	12	2	7	84	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 332,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	134	Abies concolor	39	123	12	2	7	84	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Poškozuje chodník.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 443,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	138	Betula pendula	16	50	8	2	6	48	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		592,00 Kč
																S-RLPV	5	2		500,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	142	Picea pungens 'Glauca'	41	129	10	2	8	80	4	a	1	1	1	Poškozuje hrob.	S-RLPV	5	2		1 517,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	145	Carpinus betulus 'Columnaris'	21	66	10	2	6	60	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	3		777,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	154	Carpinus betulus 'Columnaris'	25	79	10	2	6	60	3	a	1	1	1		S-OV	1	2		925,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	155	Betula pendula	27	85	12	2	7	84	4	a	1	1	1		S-RZ	5	1		999,00 Kč
																S-RLPV	5	3		900,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	156	Thuja plicata 'Zebrina'	10/16	31/50	5	2	4	20	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmen.	1 500,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	157	Picea pungens 'Glauca'	35	110	9	2	7	63	3	a	1	1	2		S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 295,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	159	Picea pungens 'Glauca'	42	132	9	2	7	63	4	a	1	2	2	Poškozuje chodník. Poškozuje hrob. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-VDH	10	2	Jedno lano.	3 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	163	Ginkgo biloba	10	31	5	2	4	20	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		370,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	164	Betula pendula	32	101	11	2	7	77	4	b	2	2	3	Infekce kmene. Výletové otvory od ptáků. Sledovat!	S-RZ	5	1		1 184,00 Kč
																S-RLPV	5	3		1 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	165	Ginkgo biloba	6	19	5	2	4	20	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RV	3	1		222,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	166	Acer pseudoplatanus	42	132	15	2	10	150	3	a	2	1	2	Trhliny.	S-RO	5	1	15 %	1 554,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	168	Picea abies	48/38	151/119	17	2	8	136	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-VDH	10	2	Tři lana.	9 000,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	169	Betula pendula	18	57	12	2	7	84	3	a	1	2	2	Sekundární koruna.	S-RLPV	5	1		666,00 Kč
																S-RZ	5	2		600,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	175	Picea omorika	23	72	11	1	6	66	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		851,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita C	Hřbitov	178	Pseudotsuga menziesii	25	79	10	2	6	60	3	a	1	1	2	Nakloněný kmen. Poškozuje hrob.	S-RLLR		1	Odstranit boční výhon.	925,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	179	Acer platanoides	50	157	12	3	10	120	4	a	1	1	2	Velké řezné rány. Poškození větví. Infekce větví.	S-RZ	10	2		1 850,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	186	Carpinus betulus ‘Columnaris’	25	79	10	3	6	60	3	a	1	1	2	Velké řezné rány.	S-RLPV	5	1		925,00 Kč
																S-OV	1	2		900,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	187	Carpinus betulus ‘Columnaris’	21	66	9	2	6	54	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	1		777,00 Kč
																S-RZ	5	2		700,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	205	Betula pendula	24	75	9	2	6	54	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	888,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	219	Metasequoia glyptostroboides	6	19	3	2	3	9	2	a	1	1	1		S-RV	5	2		222,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	220	Betula pendula ‘Pendula’	16	50	4	2	6	24	3	a	2	1	2		S-RLPV	2	1		592,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	221	Betula pendula ‘Pendula’	18	57	4	2	6	24	3	a	1	1	2		S-RLPV	2	1		666,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	223	Larix decidua	34	107	13	2	7	91	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v koruně.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 258,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	225	Betula pendula	15	47	8	3	6	48	3	a	2	1	2		S-RLPV	5	1		555,00 Kč
																S-RZ	5	2		500,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	226	Betula pendula	14	44	9	2	6	54	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		518,00 Kč
																S-RLPV	5	1		500,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	230	Carpinus betulus ‘Columnaris’	26	82	11	3	6	66	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		962,00 Kč
																S-RZ	5	2		900,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	231	Carpinus betulus ‘Columnaris’	20	63	10	3	6	60	3	a	1	1	1		S-OV	1	2		740,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	235	Ginkgo biloba	26	82	9	2	7	63	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		962,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	238	Betula pendula	8	25	6	2	4	24	2	a	2	1	3	Infekce kmene.	S-RV	5	2		296,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	241	Betula pendula	16	50	9	2	5	45	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		592,00 Kč
																S-RLPV	5	1		500,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	251	Picea abies	40/20	126/63	16	2	8	128	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmen.	1 500,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	266	Carpinus betulus ‘Columnaris’	23	72	10	2	6	60	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	1		851,00 Kč
																S-RZ	5	2		800,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	277	Betula pendula	13	41	7	2	5	35	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		481,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	278	Betula pendula	18	57	12	3	6	72	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		666,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	287	Betula pendula ‘Pendula’	25	79	4	2	6	24	3	a	2	1	2		S-RLPV	5	2		925,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	288	Picea pungens	29	91	7	2	6	42	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		1 073,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	297	Pinus nigra	14	44	5	2	4	20	2	a	1	1	1		S-RV	5	2		518,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	300	Betula pendula	17	53	11	2	5	55	3	a	2	1	2		S-RLPV	5	2		629,00 Kč
																S-RZ	5	2		600,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	301	Betula pendula	15	47	6	2	5	30	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		555,00 Kč
																S-RLPV	5	2		500,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	303	Metasequoia glyptostroboides	20	63	4	1	4	16	2	a	1	1	2		S-RZ	5	1		740,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita C	Hřbitov	305	Metasequoia glyptostroboides	15	47	7	2	4	28	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		555,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	306	Betula pendula	9	28	7	2	3	21	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RZ	5	1		333,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	318	Picea pungens	27	85	6	2	6	36	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		999,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	320	Betula pendula	30	94	17	2	7	119	4	a	1	1	1	Poškozuje chodník.	S-RLPV	5	2		1 110,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	332	Betula pendula	36	113	14	3	8	112	4	b	3	2	3	Dynamicky prosychá. Suchý vrchol. Infekce větví. Infekce kmene.	S-RZ	5	1		1 332,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	339	Betula pendula	15	47	8	2	5	40	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2		555,00 Kč
Lokalita C	Hřbitov	344	Fraxinus excelsior	57	179	16	5	10	160	4	a	2	2	3	Poškozuje hrob. Infekce větví.	S-RB	5	1		2 109,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita C	MŠ Fügnerova 1371	1	Acer pseudoplatanus	43/32	135/101	15	2	9	135	4	b	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se. Nevhodné místo.	S-RZ	5	3		3 500,00 Kč
Lokalita C	MŠ Fügnerova 1371	2	Acer pseudoplatanus	55	173	16	2	10	160	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	3	Potlačit tlakové větvení.	2 035,00 Kč
Lokalita C	MŠ Fügnerova 1371	3	Acer pseudoplatanus	56/35	176/110	16	3	13	208	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ	10	3		1 000,00 Kč
																S-VDH	10	1	Tři lana.	9 000,00 Kč
Lokalita C	MŠ Fügnerova 1371	4	Acer pseudoplatanus	54	170	16	2	12	192	4	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 998,00 Kč
Lokalita C	MŠ Fügnerova 1371	5	Pinus nigra	19	60	10	2	5	50	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen. Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	703,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	5	Pinus sylvestris	41	129	12	2	8	96	4	a	1	1	2		S-RB	10	3		1 517,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	6	Fraxinus ornus	17/14/12	53/44/38	6	2	6	36	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLPV	5	2		2 500,00 Kč
																S-RZ	5	1	Potlačit defektní větvení	1 000,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	7	Fraxinus ornus	21/19	66/60	9	2	7	63	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ	5	1	Potlačit defektní větvení	2 500,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	8	Fraxinus ornus	20/14	63/44	9	2	7	63	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	2		255,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	13	Fraxinus ornus	14/11	44/35	5	2	5	25	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit defektní větvení	2 500,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	14	Fraxinus ornus	14/11/10/9	44/35/31/28	7	2	5	35	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	3		1 500,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	17	Acer pseudoplatanus	24	75	11	2	9	99	3	a	1	1	1	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	888,00 Kč
																S-RLPV	5	2		800,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	18	Pinus sylvestris	31	97	13	3	7	91	3	a	1	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RB	10	1		1 147,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	22	Pinus sylvestris	15	47	10	7	5	50	3	a	2	1	2		S-RLLR		1	Odstranit boční výhon.	555,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	23	Pinus sylvestris	28	88	13	3	8	104	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	S-RB	10	3		1 036,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	31	Acer pseudoplatanus	23	72	10	2	9	90	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		851,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	33	Acer pseudoplatanus	36	113	11	2	10	110	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 332,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	37	Acer pseudoplatanus	26	82	9	2	7	63	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	962,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	41	Acer pseudoplatanus	15	47	11	3	5	55	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		555,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita C	MŠ speciální	46	Pinus sylvestris	40	126	13	2	8	104	4	a	1	1	1		S-RZ	10	2	Odlehčit nestabilní větve	1 480,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	47	Pinus sylvestris	33	104	12	2	7	84	4	a	1	1	1		S-RZ	10	2	Odlehčit nestabilní větve	1 221,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita C	MŠ speciální	48	Pinus sylvestris	28	88	13	2	6	78	4	a	1	2	2		S-RLLR		1	Odstranit boční výhon.	1 036,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	MŠ V Domcích 2427	22	Tilia cordata	2	6	3	2	1	3	1	a	1	1	1		S-RV	3	2		74,00 Kč
																S-OKT		1		70,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	1	Prunus cerasifera 'Nigra'	9/9/9/8	28/28/28/25	4	2	5	20	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	500,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	3	Malus sp.	21/19	66/60	5	2	4	20	4	b	2	2	3	Redukovaná koruna. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 500,00 Kč
																S-RZ	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	11	Pinus nigra	32	101	10	3	6	60	3	a	2	2	2	Nakloněný kmen.	S-RLPV	5	3		1 184,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	14	Pinus nigra	33	104	10	2	6	60	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 221,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	19	Pinus nigra	19	60	7	1	4	28	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR		1	Odstranit slabší část tlakové vidlice.	703,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	21	Tilia cordata	28	88	12	2	6	72	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 036,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	22	Tilia cordata	30	94	10	2	7	70	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 110,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	23	Tilia cordata	38	119	9	2	7	63	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 406,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	29	Pinus nigra	43	135	12	4	6	72	4	a	2	2	2		S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 591,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	30	Pinus nigra	25	79	10	5	4	40	3	b	2	2	3	Nevhodná struktura větvení.	S-RB	5	1		925,00 Kč
																S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	900,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	31	Prunus cerasifera 'Nigra'	18	57	6	2	5	30	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		666,00 Kč
																S-RZ	5	1		600,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	32	Gleditsia triacanthos f. inermis	12	38	6	2	4	24	2	a	1	1	1		S-RV	5	2		444,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	33	Prunus cerasifera 'Nigra'	20	63	5	2	5	25	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	2		740,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	35	Gleditsia triacanthos f. inermis	16	50	6	2	5	30	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		592,00 Kč
																S-RZ	5	1		500,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	36	Gleditsia triacanthos f. inermis	14	44	6	2	5	30	3	a	1	1	1		S-RZ		2		518,00 Kč
																S-RLPV	5	2		500,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	37	Larix decidua	28	88	13	2	5	65	3	a	1	1	1	Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	1 036,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	44	Pinus nigra	45	141	14	3	7	98	4	a	2	2	2	Nakloněný kmen. Defektní větvení.	S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 665,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	48	Tilia cordata	29	91	9	1	6	54	3	a	1	1	2		S-RZ	10	2		1 073,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	50	Tilia cordata	27	85	10	2	6	60	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2		999,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	52	Tilia cordata	27	85	10	3	6	60	3	a	2	1	1		S-RLSP	5	3	Redukce ve směru objektu.	999,00 Kč
																S-RZ	10	3		900,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	58	Tilia cordata	32	101	13	2	8	104	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 184,00 Kč
																S-RLPV	5	3		1 000,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	59	Tilia cordata	35	110	13	3	8	104	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	3		1 295,00 Kč
																S-RZ	10	3		1 000,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	60	Tilia cordata	31	97	14	2	8	112	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 147,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	62	Prunus cerasifera 'Nigra'	19	60	5	2	5	25	3	a	2	1	1		S-RLPV	5	3		703,00 Kč
																S-RZ	5	1		700,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	63	Gleditsia triacanthos f. inermis	15	47	6	2	5	30	3	a	1	1	1		S-RLPV	5	2		555,00 Kč
																S-RZ	5	1		500,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	64	Prunus cerasifera 'Nigra'	17	53	6	2	5	30	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		629,00 Kč
																S-RLPV	5	2		600,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	66	Tilia platyphyllos	34	107	6	1	8	48	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 258,00 Kč
																S-RLPV	5	3		1 000,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	1 000,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	67	Tilia cordata	29	91	6	1	7	42	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 073,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	68	Tilia cordata	27	85	8	1	7	56	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		999,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	69	Tilia cordata	29	91	7	1	7	49	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 073,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	70	Tilia platyphyllos	23	72	6	1	7	42	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	851,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	71	Tilia cordata	26	82	6	1	7	42	3	a	2	1	2	Suchý vrchol.	S-RB	5	1		962,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	900,00 Kč
																S-RLPV	5	1		900,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	72	Tilia cordata	33	104	9	1	7	63	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 221,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	73	Tilia cordata	23	72	7	1	7	49	3	a	2	1	2		S-RB	5	1		851,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	800,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	75	Tilia platyphyllos	25	79	7	1	6	42	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		925,00 Kč
																S-RLPV	5	1		900,00 Kč
Lokalita C	Okolí ZŠ Školní a pěší zóna	76	Tilia cordata	29	91	6	1	6	36	3	a	2	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RZ	5	1		1 073,00 Kč
																S-RLPV	5	3		1 000,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 000,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	1	Salix sp.	4/3/2/1	13/9/6/3	4	1	3	12	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		500,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	2	Salix sp.	4/2/2/2	13/6/6/6	3	1	3	9	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		500,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	3	Carpinus betulus	5	16	3	1	3	9	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		185,00 Kč
																S-OKT		1		180,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	4	Acer ginnala	6	19	3	1	3	9	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		222,00 Kč
																S-OKT		1		200,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	5	Tilia platyphyllos	10	31	5	1	4	20	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		370,00 Kč
																S-OKT		1		300,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	6	Salix sp.	8/4	25/13	5	2	5	25	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		750,00 Kč
																S-OKT		1		700,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	7	Tilia platyphyllos	4	13	3	1	2	6	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		148,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	9	Cerasus avium	9	28	5	1	6	30	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		333,00 Kč
																S-RLSP	3	1	Redukce ve směru objektu.	300,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	10	Crataegus monogyna	6	19	4	1	4	16	2	a	1	1	1		S-OKT		1		222,00 Kč
																S-RV	3	1		200,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	11	Alnus glutinosa	9	28	5	1	5	25	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		333,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	12	Castanea sativa	3	9	4	1	3	12	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		111,00 Kč
																S-OKT		1		100,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	13	Juglans regia	6	19	4	1	4	16	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		222,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	17	Pinus nigra	27	85	7	2	5	35	3	a	1	2	2		S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	999,00 Kč
Lokalita C	ZŠ Školní 2426	20	Morus alba	3/3	9/9	3	1	3	9	1	a	1	1	2		S-RV	3	1		1 500,00 Kč
CELKEM																				**269 349,00 Kč**
21 % DPH																				**56 563,29 Kč**
CELKEM s DPH																				**325 912,29 Kč**

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	MŠ Čs. armády 2371	7	Picea pungens	15/13	47/41	12	2	4	48	4	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmen.	1 500,00 Kč
Lokalita D	MŠ Čs. armády 2371	11	Picea pungens	24	75	13	1	6	78	3	a	1	2	2	Poškození kořenů. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	888,00 Kč
Lokalita D	MŠ Čs. armády 2371	13	Picea pungens	30/28	94/88	13	0	7	91	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	S-VDH	10	2	Jedno lano.	800,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	1	Betula pendula	44	138	15	4	11	165	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 628,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	5	Tilia platyphyllos	37	116	13	2	8	104	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 369,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	6	Tilia platyphyllos	46	145	14	3	8	112	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 702,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	7	Tilia platyphyllos	38	119	14	3	8	112	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLSP	5	2	Redukce směrem k objektu	1 406,00 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	13	Juglans regia	30	94	13	4	8	104	3	a	2	1	2	Velké řezné rány.	S-RZ	5	3		1 110,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	14	Malus sp.	2	6	2	1	1	2	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		74,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	15	Prunus domestica	18	57	4	2	4	16	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	3		666,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	16	Prunus domestica	16	50	4	2	4	16	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		592,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	18	Juglans regia	28	88	14	4	8	112	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		1 036,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% nad RD	1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	19	Tilia platyphyllos	48	151	16	2	10	160	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 776,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	23	Salix x erythroflexuosa	7	22	2	1	2	4	2	a	2	1	3	Infekce větví.	S-RTHL	1	2		259,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	29	Tilia platyphyllos	28	88	15	2	10	150	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 036,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	35	Pinus nigra	30	94	13	2	5	65	3	a	2	3	3	Nakloněný kmen.	S-TP		1	Tahové zkoušky.	15 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	48	Tilia platyphyllos	42	132	14	2	9	126	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	5	1		1 554,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	49	Tilia platyphyllos	16	50	10	2	5	50	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2		592,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	50	Tilia cordata	31	97	11	2	8	88	3	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 147,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	51	Tilia cordata	41	129	14	2	10	140	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	10	1		1 517,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	52	Tilia cordata	40	126	12	3	8	96	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 480,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	53	Tilia cordata	38	119	13	2	8	104	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 406,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	54	Tilia cordata	25	79	12	2	7	84	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		925,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	55	Tilia cordata	21	66	12	2	6	72	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2		777,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	56	Tilia platyphyllos	34	107	11	2	8	88	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 258,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	57	Tilia platyphyllos	48	151	11	2	9	99	4	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 776,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	58	Tilia cordata	44	138	15	4	10	150	4	a	1	1	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba - doporučuji odstranit.	S-VK	5	3		1 628,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	59	Tilia platyphyllos	27	85	12	2	8	96	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		999,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	60	Tilia cordata	28	88	13	3	8	104	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 036,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	62	Tilia platyphyllos	42	132	13	3	9	117	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 554,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	64	Tilia platyphyllos	46	145	14	3	11	154	4	a	1	1	3	Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 702,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	65	Tilia platyphyllos	26	82	14	5	6	84	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	962,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	72	Tilia platyphyllos	35	110	12	2	8	96	3	a	1	1	2		S-RB	5	1		1 295,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	79	Picea pungens	18/18	57/57	13	2	5	65	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-VDH	10	2	Jedno lano.	3 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	84	Pinus nigra	27	85	11	2	6	66	3	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	999,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	88	Salix x erythroflexuosa	13	41	4	2	5	20	3	a	1	1	2		S-RTHL	1	2		481,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	89	Tilia cordata	36	113	13	2	8	104	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 332,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	1	Tilia platyphyllos	44	138	13	4	7	91	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		1 628,00 Kč
																S-RZ	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	2	Tilia platyphyllos	32	101	14	4	6	84	3	a	1	1	2	Dutina ve kmeni.	S-RZ	5	3		1 184,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	3	Tilia platyphyllos	31	97	15	3	6	90	3	a	1	1	2		S-RLSP	5	1	redukce k RD	1 147,00 Kč
																S-RZ	10	3		1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	4	Tilia platyphyllos	43	135	17	4	7	119	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 591,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Odlehčení větví nad veř. osvětlení	1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	5	Tilia platyphyllos	48	151	17	4	7	119	4	b	1	3	4	Infekce kosterního větvení.	S-RLPV	5	1		1 776,00 Kč
																S-RO	5	2	20 procent.	1 000,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	6	Tilia platyphyllos	33	104	12	4	6	72	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 221,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	7	Tilia platyphyllos	27	85	11	3	5	55	3	a	2	2	3	Poškození větví.	S-RZ	5	1		999,00 Kč
																S-RLLR	5	1	20% délky větve s defektem	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	8	Tilia platyphyllos	51	160	16	3	8	128	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		1 887,00 Kč
																S-RZ	10	2		1 000,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	Riegrovy sady	9	Tilia platyphyllos	30	94	13	3	6	78	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 110,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	10	Tilia platyphyllos	43	135	17	4	8	136	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 591,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky - větev nad komunikaci	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	11	Tilia platyphyllos	49	154	18	4	8	144	4	a	1	1	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	2		1 813,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	12	Tilia platyphyllos	43	135	17	4	8	136	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		1 591,00 Kč
																S-RZ	10	2		1 000,00 Kč
																S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	13	Tilia platyphyllos	48	151	16	3	8	128	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	20%	1 776,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	14	Tilia platyphyllos	42	132	14	3	8	112	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 554,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	15	Tilia platyphyllos	56	176	17	4	9	153	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		2 072,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větve k RD	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	28	Fraxinus excelsior	5	16	4	2	1	4	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		185,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	29	Fraxinus excelsior	4	13	4	2	1	4	2	a	2	1	2		S-RV	3	2		148,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	30	Fraxinus excelsior	4	13	4	2	1	4	2	a	1	1	2		S-RV	3	2		148,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	31	Fraxinus excelsior	7	22	5	2	3	15	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RV	3	3		259,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	33	Betula pendula	30	94	14	5	6	84	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	1		1 110,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	34	Betula pendula	30/18	94/57	13	4	7	91	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze.	S-RZ	5	1		2 500,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmen 50%	2 500,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	35	Betula pendula	28	88	12	5	7	84	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 036,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	36	Betula pendula	35	110	15	4	9	135	4	a	2	1	2		S-RZ	8	1		1 295,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	38	Tilia cordata	10	31	5	2	2	10	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		370,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	42	Tilia cordata	8	25	6	2	2	12	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		296,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	43	Acer platanoides	34	107	14	2	8	112	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		1 258,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	45	Tilia cordata	11	35	9	2	3	27	2	a	1	1	2		S-RZ	5	1		407,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	52	Acer platanoides	38	119	14	4	9	126	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 406,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	53	Acer platanoides	30	94	12	3	8	96	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		1 110,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	54	Acer campestre	10	31	9	2	3	27	2	a	1	1	1		S-RZ	5	2		370,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	55	Acer platanoides	33	104	13	3	8	104	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		1 221,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	Riegrovy sady	56	Acer platanoides	31	97	13	3	8	104	3	a	1	1	2		S-RLLR	5	1	15% větve rostoucí k břízám	1 147,00 Kč
																S-RZ	10	2		1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	57	Acer platanoides	30	94	13	3	8	104	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 110,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	59	Tilia cordata	10	31	7	2	2	14	2	a	1	1	2		S-RZ	5	1		370,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	62	Acer campestre	9	28	9	2	2	18	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		333,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	64	Tilia cordata	38	119	17	3	7	119	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 406,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	65	Tilia cordata	5	16	4	2	1	4	2	a	2	1	1		S-RV	3	3		185,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	71	Acer campestre	8	25	8	2	2	16	2	a	1	1	2		S-RV	3	3		296,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	76	Malus sp.	43	135	9	1	7	63	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 591,00 Kč
																S-RZ	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	83	Cerasus avium	46	145	11	3	9	99	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 702,00 Kč
																S-RZ	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	84	Fraxinus excelsior	32	101	12	4	6	72	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	S-RZ	10	3		1 184,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	89	Quercus robur	12	38	6	2	4	24	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		444,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	90	Fraxinus excelsior	11	35	6	2	3	18	2	a	1	1	2	Poškození kmene.	S-RZ	5	2		407,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	91	Fraxinus excelsior	10	31	7	2	3	21	2	a	1	1	1		S-RZ	5	2		370,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	92	Acer campestre	9	28	7	2	3	21	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		333,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	93	Acer platanoides	26	82	14	2	6	84	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		962,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	94	Acer platanoides	26	82	14	3	7	98	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.	S-RZ	10	3		962,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	96	Betula pendula	36	113	16	3	8	128	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 332,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	97	Sophora japonica	24	75	11	3	7	77	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		888,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	98	Acer platanoides	31	97	13	3	8	104	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		1 147,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	99	Tilia cordata	15	47	10	2	4	40	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		555,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	101	Tilia cordata	29	91	12	2	6	72	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 073,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	105	Pinus nigra	27	85	11	4	5	55	3	a	1	1	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	999,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	107	Acer campestre	11	35	8	2	2	16	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RZ	5	2		407,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	109	Malus sp.	37	116	9	2	7	63	4	b	1	2	3	Infekce kmene.	S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 369,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	110	Acer campestre	9	28	6	2	3	18	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		333,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	117	Tilia cordata	26	82	15	3	5	75	3	a	1	1	2		S-RZ	10	2		962,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	121	Tilia cordata	24	75	11	2	5	55	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		888,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
																S-RLPV	5	1		800,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	122	Tilia cordata	33	104	13	2	7	91	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 221,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	124	Tilia cordata	29	91	16	4	5	80	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 073,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	130	Tilia cordata	36	113	14	2	8	112	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 332,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	133	Acer platanoides	34	107	16	4	7	112	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		1 258,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	134	Acer platanoides	28	88	15	4	6	90	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		1 036,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	135	Acer platanoides	26	82	14	3	6	84	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		962,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	140	Acer platanoides	25	79	13	3	7	91	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		925,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	141	Fraxinus pennsylvanica	26	82	12	2	6	72	3	a	1	2	2		S-RLLR	5	2	Symetrizovat.	962,00 Kč
																S-RZ	5	1		900,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	142	Acer platanoides	32	101	12	3	9	108	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 184,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	148	Acer platanoides	29	91	13	3	7	91	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		1 073,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	152	Acer platanoides	23	72	12	3	5	60	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		851,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	153	Aesculus hippocastanum	20	63	8	3	4	32	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		740,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	154	Tilia cordata	15	47	7	2	4	28	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		555,00 Kč
																S-RLPV	5	1		500,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	157	Tilia cordata	22	69	8	2	6	48	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		814,00 Kč
																S-RZ	5	2		800,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	158	Tilia platyphyllos	16	50	6	2	4	24	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		592,00 Kč
																S-RLPV	5	2		500,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	160	Tilia platyphyllos	21	66	6	2	5	30	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		777,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	161	Tilia platyphyllos	24	75	7	2	5	35	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		888,00 Kč
																S-RLPV	5	2		800,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	162	Aesculus hippocastanum	5	16	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		185,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	163	Aesculus hippocastanum	5	16	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		185,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	164	Catalpa bignonioides	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		148,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	165	Catalpa bignonioides	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		148,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	169	Acer platanoides	31	97	9	2	7	63	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 147,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	175	Pyrus communis	21	66	7	2	4	28	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	S-RZ	5	1		777,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	3	Acer pseudoplatanus	28/20	88/63	11	3	8	88	3	a	1	2	2		S-RZ	5	2		3 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	8	Tilia x euchlora	23/21	72/66	13	1	6	78	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit slabší kmen.	2 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	17	Acer pseudoplatanus	30/26	94/82	15	3	6	90	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	S-RB	5	1		2 500,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	21	Acer platanoides	34/26	107/82	15	7	7	105	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	S-RB	5	1		3 500,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	27	Acer platanoides	23/22/19	72/69/60	14	4	6	84	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	4 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	28	Acer pseudoplatanus	21/18	66/57	15	7	6	90	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RB	5	1		2 500,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	ZŠ 28. října	29	Acer platanoides	39	123	15	3	7	105	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 443,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	37	Acer platanoides	43/26	135/82	14	3	10	140	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	5	1		3 500,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	38	Acer platanoides	37	116	12	3	10	120	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Velké řezné rány.	S-RB	5	1		1 369,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	43	Fraxinus excelsior	26	82	13	3	7	91	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		962,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	44	Fraxinus excelsior	32	101	13	3	7	91	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 184,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	51	Fraxinus excelsior	24/21	75/66	13	4	5	65	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	2 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	53	Elaeagnus angustifolia	26	82	6	2	6	36	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	962,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	54	Acer platanoides	33	104	13	3	7	91	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	1 221,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	55	Fraxinus excelsior	28	88	13	4	6	78	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 036,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	56	Acer pseudoplatanus	32	101	13	3	7	91	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 184,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	58	Quercus robur 'Fastigiata'	13	41	6	0	1	6	2	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RV	3	1		481,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	59	Quercus robur	13	41	7	2	4	28	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		481,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	60	Quercus robur	13	41	6	2	4	24	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		481,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	61	Acer platanoides	13	41	6	2	3	18	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		481,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	62	Aesculus hippocastanum	47	148	15	4	10	150	4	a	1	1	2		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	1 739,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	63	Acer platanoides	30/27/24	94/85/75	15	4	11	165	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	3 500,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	65	Acer pseudoplatanus	36/36/30/25	113/113/94/79	15	4	11	165	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	S-RO	5	1	20 %	2 500,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	66	Acer platanoides	29/14/12/12	91/44/38/38	12	4	8	96	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLPV	5	1		3 500,00 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit slabší kmeny.	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	67	Juglans regia	24/22/19	75/69/60	12	2	10	120	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLPV	5	2		3 500,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	85	Acer pseudoplatanus	27	85	12	2	6	72	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		999,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	88	Cerasus avium	37	116	13	2	8	104	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO	5	1	15%	1 369,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	90	Betula pendula	35	110	15	3	6	90	4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	S-RZ	5	1		1 295,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	93	Acer platanoides	11	35	8	1	3	24	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		407,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	95	Tilia cordata	5	16	4	2	2	8	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		185,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	96	Fraxinus excelsior	35	110	12	2	11	132	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 295,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	ZŠ 28. října	101	Tilia platyphyllos	14	44	6	0	4	24	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		518,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	103	Pinus sylvestris	8	25	4	0	3	12	2	a	2	1	2		S-RV	3	1		296,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	104	Pinus sylvestris	8	25	4	0	3	12	2	a	2	1	2		S-RV	3	2		296,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	108	Aesculus hippocastanum	19/11/9	60/35/28	8	2	4	32	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		2 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	111	Fraxinus excelsior	35	110	17	3	9	153	3	a	1	1	2		S-RO	5	1	20%	1 295,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	112	Fraxinus excelsior	34/18	107/57	18	3	9	162	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit slabší kmen.	3 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	114	Fraxinus excelsior	26	82	11	4	6	66	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		962,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	115	Fraxinus excelsior	39	123	17	4	8	136	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2		1 443,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	116	Fraxinus excelsior	36	113	17	4	7	119	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 332,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	117	Fraxinus excelsior	30	94	16	3	4	64	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		1 110,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	118	Fraxinus excelsior	39	123	18	3	8	144	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 443,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	119	Fraxinus excelsior	30	94	15	3	7	105	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 110,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	120	Fraxinus excelsior	36	113	19	3	8	152	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	5	1		1 332,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	121	Fraxinus excelsior	48	151	18	3	9	162	4	a	1	1	2	Infekce kmene.	S-RO	5	1	15%	1 776,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	122	Fraxinus excelsior	32	101	12	4	9	108	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 184,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	124	Fraxinus excelsior	31	97	13	2	8	104	3	b	2	2	3	Infekce větví.	S-RB	5	1		1 147,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	125	Fraxinus excelsior	36	113	14	2	9	126	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB	5	1		1 332,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	126	Fraxinus excelsior	36	113	15	2	9	135	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 332,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	127	Fraxinus excelsior	46	145	16	4	10	160	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	1		1 702,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	0,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	128	Fraxinus excelsior	37	116	16	4	8	128	3	a	1	2	3	Infekce větví.	S-RB	5	1		1 369,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	130	Fraxinus excelsior	48	151	16	4	10	160	3	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO	5	1	15%	1 776,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	135	Fraxinus excelsior	22	69	14	3	7	98	3	b	2	2	3	Infekce kmene.	S-RLLR	5	2	Symetrizovat.	814,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	137	Tilia cordata	40	126	14	2	8	112	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 480,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	138	Fraxinus excelsior	42	132	14	2	9	126	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 554,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	139	Betula pendula	12/9	38/28	11	3	4	44	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmen.	750,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	140	Tilia cordata	37	116	14	2	9	126	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	1 369,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	141	Tilia cordata	29	91	15	2	8	120	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 073,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	161	Juglans regia	12/12/12/10	38/38/38/31	8	2	7	56	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit slabší kmeny.	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	168	Acer pseudoplatanus	28/27	88/85	13	5	9	117	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	2 500,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	174	Carpinus betulus	29	91	12	1	5	60	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 073,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	177	Acer pseudoplatanus	45	141	13	3	10	130	3	a	2	2	2		S-RZ	5	3		1 665,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	178	Acer pseudoplatanus	28	88	11	3	4	44	3	a	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 036,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	186	Acer pseudoplatanus	27/24/22/20	85/75/69/63	15	4	8	120	3	a	2	1	2		S-RZ	10	3		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	190	Acer platanoides	25	79	13	4	6	78	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		925,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	198	Ulmus minor	20	63	11	3	5	55	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	740,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	200	Fraxinus excelsior	33	104	16	4	7	112	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 221,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	201	Carpinus betulus 'Columnaris'	37	116	15	4	8	120	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 369,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	205	Carpinus betulus 'Columnaris'	38	119	14	4	8	112	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RO	5	1	20%	1 406,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	209	Carpinus betulus 'Columnaris'	36/32	113/101	15	4	8	120	4	a	1	2	3	Infekce kmene.	S-RB	5	1		3 500,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	211	Acer platanoides	25	79	14	3	5	70	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		925,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	213	Ginkgo biloba	8/5	25/16	5	2	3	15	2	a	1	1	1		S-RV	3	1	Ponechat jen jeden kmen.	1 000,00 Kč

CELKEM **332 438,00 Kč**

21 % DPH **69 811,98 Kč**

CELKEM s DPH **402 249,98 Kč**

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	MŠ Čs. armády 2371	7	Picea pungens	15/13	47/41	12	2	4	48	4	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmen.	1 500,00 Kč
Lokalita D	MŠ Čs. armády 2371	11	Picea pungens	24	75	13	1	6	78	3	a	1	2	2	Poškození kořenů. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	888,00 Kč
Lokalita D	MŠ Čs. armády 2371	13	Picea pungens	30/28	94/88	13	0	7	91	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	S-VDH	10	2	Jedno lano.	800,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	1	Betula pendula	44	138	15	4	11	165	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 628,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	5	Tilia platyphyllos	37	116	13	2	8	104	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 369,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	6	Tilia platyphyllos	46	145	14	3	8	112	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 702,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	7	Tilia platyphyllos	38	119	14	3	8	112	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLSP	5	2	Redukce směrem k objektu	1 406,00 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	13	Juglans regia	30	94	13	4	8	104	3	a	2	1	2	Velké řezné rány.	S-RZ	5	3		1 110,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	14	Malus sp.	2	6	2	1	1	2	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		74,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	15	Prunus domestica	18	57	4	2	4	16	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	3		666,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	16	Prunus domestica	16	50	4	2	4	16	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		592,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	18	Juglans regia	28	88	14	4	8	112	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		1 036,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% nad RD	1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	19	Tilia platyphyllos	48	151	16	2	10	160	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 776,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	23	Salix x erythroflexuosa	7	22	2	1	2	4	2	a	2	1	3	Infekce větví.	S-RTHL	1	2		259,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	29	Tilia platyphyllos	28	88	15	2	10	150	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 036,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	35	Pinus nigra	30	94	13	2	5	65	3	a	2	3	3	Nakloněný kmen.	S-TP		1	Tahové zkoušky.	15 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	48	Tilia platyphyllos	42	132	14	2	9	126	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	5	1		1 554,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	49	Tilia platyphyllos	16	50	10	2	5	50	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2		592,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	50	Tilia cordata	31	97	11	2	8	88	3	a	2	2	2		S-RZ	5	2		1 147,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	51	Tilia cordata	41	129	14	2	10	140	4	a	2	2	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	10	1		1 517,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	52	Tilia cordata	40	126	12	3	8	96	4	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 480,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	53	Tilia cordata	38	119	13	2	8	104	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 406,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	54	Tilia cordata	25	79	12	2	7	84	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		925,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	55	Tilia cordata	21	66	12	2	6	72	3	a	2	1	1		S-RZ	10	2		777,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	56	Tilia platyphyllos	34	107	11	2	8	88	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 258,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	57	Tilia platyphyllos	48	151	11	2	9	99	4	a	1	1	2		S-RZ	5	3		1 776,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	58	Tilia cordata	44	138	15	4	10	150	4	a	1	1	2	V koruně již instalována bezpečnostní vazba - doporučuji odstranit.	S-VK	5	3		1 628,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	59	Tilia platyphyllos	27	85	12	2	8	96	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		999,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	60	Tilia cordata	28	88	13	3	8	104	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 036,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	62	Tilia platyphyllos	42	132	13	3	9	117	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 554,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	64	Tilia platyphyllos	46	145	14	3	11	154	4	a	1	1	3	Infekce kmene. Konflikt s okolními strukturami.	S-RLSP	5	1	Redukce ve směru objektu.	1 702,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	65	Tilia platyphyllos	26	82	14	5	6	84	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	962,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	72	Tilia platyphyllos	35	110	12	2	8	96	3	a	1	1	2		S-RB	5	1		1 295,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	79	Picea pungens	18/18	57/57	13	2	5	65	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-VDH	10	2	Jedno lano.	3 000,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	84	Pinus nigra	27	85	11	2	6	66	3	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	999,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	88	Salix x erythroflexuosa	13	41	4	2	5	20	3	a	1	1	2		S-RTHL	1	2		481,00 Kč
Lokalita D	MŠ Dykova 2210	89	Tilia cordata	36	113	13	2	8	104	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 332,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	1	Tilia platyphyllos	44	138	13	4	7	91	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		1 628,00 Kč
																S-RZ	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	2	Tilia platyphyllos	32	101	14	4	6	84	3	a	1	1	2	Dutina ve kmeni.	S-RZ	5	3		1 184,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	3	Tilia platyphyllos	31	97	15	3	6	90	3	a	1	1	2		S-RLSP	5	1	redukce k RD	1 147,00 Kč
																S-RZ	10	3		1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	4	Tilia platyphyllos	43	135	17	4	7	119	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 591,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Odlehčení větví nad veř. osvětlení	1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	5	Tilia platyphyllos	48	151	17	4	7	119	4	b	1	3	4	Infekce kosterního větvení.	S-RLPV	5	1		1 776,00 Kč
																S-RO	5	2	20 procent.	1 000,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	6	Tilia platyphyllos	33	104	12	4	6	72	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 221,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	7	Tilia platyphyllos	27	85	11	3	5	55	3	a	2	2	3	Poškození větví.	S-RZ	5	1		999,00 Kč
																S-RLLR	5	1	20% délky větve s defektem	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	8	Tilia platyphyllos	51	160	16	3	8	128	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		1 887,00 Kč
																S-RZ	10	2		1 000,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	Riegrovy sady	9	Tilia platyphyllos	30	94	13	3	6	78	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 110,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	10	Tilia platyphyllos	43	135	17	4	8	136	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 591,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky - větev nad komunikaci	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	11	Tilia platyphyllos	49	154	18	4	8	144	4	a	1	1	2	Zavěšená větev v koruně.	S-RZ	5	2		1 813,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	12	Tilia platyphyllos	43	135	17	4	8	136	4	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		1 591,00 Kč
																S-RZ	10	2		1 000,00 Kč
																S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	13	Tilia platyphyllos	48	151	16	3	8	128	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	20%	1 776,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	14	Tilia platyphyllos	42	132	14	3	8	112	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Infekce větví.	S-RLLR	5	1	Odlehčení nestabilních větví.	1 554,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	15	Tilia platyphyllos	56	176	17	4	9	153	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		2 072,00 Kč
																S-RLLR	5	1	15% délky větve k RD	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	28	Fraxinus excelsior	5	16	4	2	1	4	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		185,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	29	Fraxinus excelsior	4	13	4	2	1	4	2	a	2	1	2		S-RV	3	2		148,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	30	Fraxinus excelsior	4	13	4	2	1	4	2	a	1	1	2		S-RV	3	2		148,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	31	Fraxinus excelsior	7	22	5	2	3	15	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RV	3	3		259,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	33	Betula pendula	30	94	14	5	6	84	4	b	2	2	3	Infekce báze kmene.	S-RZ	5	1		1 110,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	34	Betula pendula	30/18	94/57	13	4	7	91	4	b	2	3	3	Infekce kmene. Tlaková vidlice od báze.	S-RZ	5	1		2 500,00 Kč
																S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmen 50%	2 500,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	35	Betula pendula	28	88	12	5	7	84	4	a	2	1	2		S-RZ	5	1		1 036,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	36	Betula pendula	35	110	15	4	9	135	4	a	2	1	2		S-RZ	8	1		1 295,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	38	Tilia cordata	10	31	5	2	2	10	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		370,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	42	Tilia cordata	8	25	6	2	2	12	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		296,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	43	Acer platanoides	34	107	14	2	8	112	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		1 258,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	45	Tilia cordata	11	35	9	2	3	27	2	a	1	1	2		S-RZ	5	1		407,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	52	Acer platanoides	38	119	14	4	9	126	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 406,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	53	Acer platanoides	30	94	12	3	8	96	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		1 110,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	54	Acer campestre	10	31	9	2	3	27	2	a	1	1	1		S-RZ	5	2		370,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	55	Acer platanoides	33	104	13	3	8	104	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		1 221,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	Riegrovy sady	56	Acer platanoides	31	97	13	3	8	104	3	a	1	1	2		S-RLLR	5	1	15% větve rostoucí k břízám	1 147,00 Kč
																S-RZ	10	2		1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	57	Acer platanoides	30	94	13	3	8	104	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 110,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	59	Tilia cordata	10	31	7	2	2	14	2	a	1	1	2		S-RZ	5	1		370,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	62	Acer campestre	9	28	9	2	2	18	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		333,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	64	Tilia cordata	38	119	17	3	7	119	4	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 406,00 Kč
																S-RLPV	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	65	Tilia cordata	5	16	4	2	1	4	2	a	2	1	1		S-RV	3	3		185,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	71	Acer campestre	8	25	8	2	2	16	2	a	1	1	2		S-RV	3	3		296,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	76	Malus sp.	43	135	9	1	7	63	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	1 591,00 Kč
																S-RZ	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	83	Cerasus avium	46	145	11	3	9	99	4	a	1	3	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 702,00 Kč
																S-RZ	5	2		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	84	Fraxinus excelsior	32	101	12	4	6	72	3	a	1	2	2	Nakloněný kmen.	S-RZ	10	3		1 184,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	89	Quercus robur	12	38	6	2	4	24	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		444,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	90	Fraxinus excelsior	11	35	6	2	3	18	2	a	1	1	2	Poškození kmene.	S-RZ	5	2		407,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	91	Fraxinus excelsior	10	31	7	2	3	21	2	a	1	1	1		S-RZ	5	2		370,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	92	Acer campestre	9	28	7	2	3	21	2	a	1	1	1		S-RV	3	1		333,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	93	Acer platanoides	26	82	14	2	6	84	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		962,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	94	Acer platanoides	26	82	14	3	7	98	3	a	2	2	2	Poškození kořenů.	S-RZ	10	3		962,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	96	Betula pendula	36	113	16	3	8	128	4	a	2	2	2		S-RZ	5	1		1 332,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	97	Sophora japonica	24	75	11	3	7	77	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		888,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	98	Acer platanoides	31	97	13	3	8	104	3	a	1	1	1		S-RZ	10	2		1 147,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	99	Tilia cordata	15	47	10	2	4	40	3	a	1	1	1		S-RZ	5	1		555,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	101	Tilia cordata	29	91	12	2	6	72	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 073,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	105	Pinus nigra	27	85	11	4	5	55	3	a	1	1	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	999,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	107	Acer campestre	11	35	8	2	2	16	2	a	1	1	2	Poškození báze kmene.	S-RZ	5	2		407,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	109	Malus sp.	37	116	9	2	7	63	4	b	1	2	3	Infekce kmene.	S-RLLR	5	2	Odlehčení nestabilních větví.	1 369,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	110	Acer campestre	9	28	6	2	3	18	2	a	1	1	1		S-RZ	5	1		333,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	117	Tilia cordata	26	82	15	3	5	75	3	a	1	1	2		S-RZ	10	2		962,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	121	Tilia cordata	24	75	11	2	5	55	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		888,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
																S-RLPV	5	1		800,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	122	Tilia cordata	33	104	13	2	7	91	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 221,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	124	Tilia cordata	29	91	16	4	5	80	3	a	2	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 073,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	130	Tilia cordata	36	113	14	2	8	112	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 332,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	133	Acer platanoides	34	107	16	4	7	112	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		1 258,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	134	Acer platanoides	28	88	15	4	6	90	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		1 036,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	135	Acer platanoides	26	82	14	3	6	84	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		962,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	140	Acer platanoides	25	79	13	3	7	91	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		925,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	141	Fraxinus pennsylvanica	26	82	12	2	6	72	3	a	1	2	2		S-RLLR	5	2	Symetrizovat.	962,00 Kč
																S-RZ	5	1		900,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	142	Acer platanoides	32	101	12	3	9	108	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		1 184,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	148	Acer platanoides	29	91	13	3	7	91	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		1 073,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	152	Acer platanoides	23	72	12	3	5	60	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		851,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	153	Aesculus hippocastanum	20	63	8	3	4	32	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		740,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	154	Tilia cordata	15	47	7	2	4	28	3	a	1	1	2		S-RZ	5	1		555,00 Kč
																S-RLPV	5	1		500,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	157	Tilia cordata	22	69	8	2	6	48	3	a	1	1	2		S-RLPV	5	1		814,00 Kč
																S-RZ	5	2		800,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	158	Tilia platyphyllos	16	50	6	2	4	24	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		592,00 Kč
																S-RLPV	5	2		500,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	160	Tilia platyphyllos	21	66	6	2	5	30	3	a	1	1	2		S-RZ	5	3		777,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	161	Tilia platyphyllos	24	75	7	2	5	35	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		888,00 Kč
																S-RLPV	5	2		800,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	162	Aesculus hippocastanum	5	16	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		185,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	163	Aesculus hippocastanum	5	16	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		185,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	164	Catalpa bignonioides	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		148,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	165	Catalpa bignonioides	4	13	4	2	1	4	1	a	2	1	1		S-RV	3	3		148,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	169	Acer platanoides	31	97	9	2	7	63	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 147,00 Kč
Lokalita D	Riegrovy sady	175	Pyrus communis	21	66	7	2	4	28	3	b	3	2	2	Dynamicky prosychá.	S-RZ	5	1		777,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	3	Acer pseudoplatanus	28/20	88/63	11	3	8	88	3	a	1	2	2		S-RZ	5	2		3 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	8	Tilia x euchlora	23/21	72/66	13	1	6	78	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit slabší kmen.	2 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	17	Acer pseudoplatanus	30/26	94/82	15	3	6	90	3	b	2	3	3	Tlaková vidlice od báze.	S-RB	5	1		2 500,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	21	Acer platanoides	34/26	107/82	15	7	7	105	3	a	1	3	3	Tlaková vidlice od báze.	S-RB	5	1		3 500,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	27	Acer platanoides	23/22/19	72/69/60	14	4	6	84	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	4 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	28	Acer pseudoplatanus	21/18	66/57	15	7	6	90	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RB	5	1		2 500,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	ZŠ 28. října	29	Acer platanoides	39	123	15	3	7	105	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 443,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	37	Acer platanoides	43/26	135/82	14	3	10	140	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	5	1		3 500,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	38	Acer platanoides	37	116	12	3	10	120	4	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se. Velké řezné rány.	S-RB	5	1		1 369,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	43	Fraxinus excelsior	26	82	13	3	7	91	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		962,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	44	Fraxinus excelsior	32	101	13	3	7	91	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 184,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	51	Fraxinus excelsior	24/21	75/66	13	4	5	65	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	2 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	53	Elaeagnus angustifolia	26	82	6	2	6	36	4	a	1	2	2		S-RLLR	5	3	Odlehčení nestabilních větví.	962,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	54	Acer platanoides	33	104	13	3	7	91	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	1 221,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	55	Fraxinus excelsior	28	88	13	4	6	78	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 036,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	56	Acer pseudoplatanus	32	101	13	3	7	91	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 184,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	58	Quercus robur 'Fastigiata'	13	41	6	0	1	6	2	a	1	1	2	Tlaková vidlice od báze.	S-RV	3	1		481,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	59	Quercus robur	13	41	7	2	4	28	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		481,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	60	Quercus robur	13	41	6	2	4	24	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		481,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	61	Acer platanoides	13	41	6	2	3	18	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		481,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	62	Aesculus hippocastanum	47	148	15	4	10	150	4	a	1	1	2		S-RLSP	5	2	Redukce ve směru objektu.	1 739,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	63	Acer platanoides	30/27/24	94/85/75	15	4	11	165	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	3 500,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	65	Acer pseudoplatanus	36/36/30/25	113/113/94/79	15	4	11	165	4	a	1	2	3	Tlaková vidlice od báze.	S-RO	5	1	20 %	2 500,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	66	Acer platanoides	29/14/12/12	91/44/38/38	12	4	8	96	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLPV	5	1		3 500,00 Kč
																S-RZ	5	2	Potlačit slabší kmeny.	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	67	Juglans regia	24/22/19	75/69/60	12	2	10	120	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLPV	5	2		3 500,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	85	Acer pseudoplatanus	27	85	12	2	6	72	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		999,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	88	Cerasus avium	37	116	13	2	8	104	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO	5	1	15%	1 369,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	90	Betula pendula	35	110	15	3	6	90	4	b	3	2	2	Suchý vrchol.	S-RZ	5	1		1 295,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	93	Acer platanoides	11	35	8	1	3	24	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		407,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	95	Tilia cordata	5	16	4	2	2	8	2	a	1	1	1		S-RV	3	2		185,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	96	Fraxinus excelsior	35	110	12	2	11	132	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 295,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
Lokalita D	ZŠ 28. října	101	Tilia platyphyllos	14	44	6	0	4	24	2	a	1	1	2		S-RV	3	1		518,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	103	Pinus sylvestris	8	25	4	0	3	12	2	a	2	1	2		S-RV	3	1		296,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	104	Pinus sylvestris	8	25	4	0	3	12	2	a	2	1	2		S-RV	3	2		296,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	108	Aesculus hippocastanum	19/11/9	60/35/28	8	2	4	32	3	a	1	1	1		S-RZ	5	2		2 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	111	Fraxinus excelsior	35	110	17	3	9	153	3	a	1	1	2		S-RO	5	1	20%	1 295,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	112	Fraxinus excelsior	34/18	107/57	18	3	9	162	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	2	Potlačit slabší kmen.	3 500,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	114	Fraxinus excelsior	26	82	11	4	6	66	3	a	2	1	2		S-RZ	10	2		962,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	115	Fraxinus excelsior	39	123	17	4	8	136	3	a	2	1	1		S-RZ	5	2		1 443,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	116	Fraxinus excelsior	36	113	17	4	7	119	3	a	2	1	2		S-RZ	5	2		1 332,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	117	Fraxinus excelsior	30	94	16	3	4	64	3	a	2	1	1		S-RZ	10	3		1 110,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	118	Fraxinus excelsior	39	123	18	3	8	144	4	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 443,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	119	Fraxinus excelsior	30	94	15	3	7	105	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 110,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	120	Fraxinus excelsior	36	113	19	3	8	152	4	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RB	5	1		1 332,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	121	Fraxinus excelsior	48	151	18	3	9	162	4	a	1	1	2	Infekce kmene.	S-RO	5	1	15%	1 776,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	122	Fraxinus excelsior	32	101	12	4	9	108	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 184,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	124	Fraxinus excelsior	31	97	13	2	8	104	3	b	2	2	3	Infekce větví.	S-RB	5	1		1 147,00 Kč
																S-RO	5	1	20%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	125	Fraxinus excelsior	36	113	14	2	9	126	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RB	5	1		1 332,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	126	Fraxinus excelsior	36	113	15	2	9	135	3	a	1	1	2		S-RZ	10	3		1 332,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	127	Fraxinus excelsior	46	145	16	4	10	160	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLPV	5	1		1 702,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	0,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	128	Fraxinus excelsior	37	116	16	4	8	128	3	a	1	2	3	Infekce větví.	S-RB	5	1		1 369,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
																S-RLPV	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	130	Fraxinus excelsior	48	151	16	4	10	160	3	a	2	2	3	Tlaková vidlice v kosterním větvení.	S-RO	5	1	15%	1 776,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	135	Fraxinus excelsior	22	69	14	3	7	98	3	b	2	2	3	Infekce kmene.	S-RLLR	5	2	Symetrizovat.	814,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	137	Tilia cordata	40	126	14	2	8	112	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 480,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	138	Fraxinus excelsior	42	132	14	2	9	126	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 554,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	139	Betula pendula	12/9	38/28	11	3	4	44	3	b	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit slabší kmen.	750,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	140	Tilia cordata	37	116	14	2	9	126	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	1 369,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	141	Tilia cordata	29	91	15	2	8	120	3	a	1	1	1		S-RZ	10	3		1 073,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	161	Juglans regia	12/12/12/10	38/38/38/31	8	2	7	56	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit slabší kmeny.	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	168	Acer pseudoplatanus	28/27	88/85	13	5	9	117	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RO	5	1	15%	2 500,00 Kč

Název lokality	Název plochy	Číslo	Taxon latinsky	Průměr kmene	Obvod kmene	Výška	Spodní okraj koruny	Průměr koruny	Plocha koruny	Fyziologické stáří	Perspektiva	Vitalita	Stabilita	Zdravotní stav	Poznámka	Technologie	Opakování	Naléhavost	Poznámka k ošetření	Cena bez DPH
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	S-RB	5	1		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	174	Carpinus betulus	29	91	12	1	5	60	3	a	1	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	2	Potlačit tlakové větvení.	1 073,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	177	Acer pseudoplatanus	45	141	13	3	10	130	3	a	2	2	2		S-RZ	5	3		1 665,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	178	Acer pseudoplatanus	28	88	11	3	4	44	3	a	2	2	3	Tlaková vidlice od báze vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 036,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	186	Acer pseudoplatanus	27/24/22/20	85/75/69/63	15	4	8	120	3	a	2	1	2		S-RZ	10	3		1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	190	Acer platanoides	25	79	13	4	6	78	3	a	1	1	1		S-RZ	5	3		925,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	198	Ulmus minor	20	63	11	3	5	55	3	a	1	1	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RLLR	5	1	Potlačit tlakové větvení.	740,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	200	Fraxinus excelsior	33	104	16	4	7	112	3	a	2	2	2	Tlaková vidlice vyvíjející se.	S-RZ	5	1	Potlačit tlakové větvení.	1 221,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	201	Carpinus betulus 'Columnaris'	37	116	15	4	8	120	4	a	1	1	2		S-RZ	5	1		1 369,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	205	Carpinus betulus 'Columnaris'	38	119	14	4	8	112	4	a	1	1	2	Konflikt s okolními strukturami.	S-RO	5	1	20%	1 406,00 Kč
																S-RB	5	1		1 000,00 Kč
																S-RLSP	5	1	Redukce směrem k objektu	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	209	Carpinus betulus 'Columnaris'	36/32	113/101	15	4	8	120	4	a	1	2	3	Infekce kmene.	S-RB	5	1		3 500,00 Kč
																S-RO	5	1	15%	1 000,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	211	Acer platanoides	25	79	14	3	5	70	3	a	1	1	2		S-RZ	5	2		925,00 Kč
Lokalita D	ZŠ 28. října	213	Ginkgo biloba	8/5	25/16	5	2	3	15	2	a	1	1	1		S-RV	3	1	Ponechat jen jeden kmen.	1 000,00 Kč

CELKEM **332 438,00 Kč**

21 % DPH **69 811,98 Kč**

CELKEM s DPH **402 249,98 Kč**

AKCE:

Revitalizace sídelní zeleně města Louny -
arboristická ošetření významných stromů na vybraných lokalitách

ZADAVATEL:

Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 01 LOUNY

REKAPITULACE:

Lokalita A	**2 188 426,70 Kč**
Lokalita B	**444 956,50 Kč**
Lokalita C	**269 349,00 Kč**
Lokalita D	**332 438,00 Kč**
Lokalita E	**127 542,00 Kč**
Celkové náklady bez DPH	**3 362 712,20 Kč**
DPH 21%	706 169,56 Kč
Celkové náklady vč. DPH	**4 068 881,76 Kč**