POSTUP PRÁCE: Sanace zářezu, TU Ml. Boleslav - Mladá Boleslav - město

Datum: 28.6.2017

Lokalita: TK Ml. Boleslav hl.n.- Ml.Boleslav - město

TUDU:

Předpokládaný začátek / konec výluky: 7:00 - 18:00

Předpokládaná doba výluky: 14N

Poř. č.	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. 10:00	5. 11:00	6. 12:00	7. 13:00	8. 14:00	9. 15:00	10. 16:00	11. 17:00	12. 18:00	13. 19:00
	ZAČÁTEK VÝLUKY		7:00															
1-14/1	Odstranění dřevin a likvidace	15 ks	7:00	18:00	11:00	1 x parta (10x dělník)												
1-14/2	Očištění skalních ploch	71 m3	7:00	18:00	11:00	1 x parta (10x dělník)												
1-14/3	Odtěžení nestabilních hornin	18 m3	7:00	18:00	11:00	1 x parta (10x dělník)												
1-14/4	Vrtání kotevních prvků + montáž sítí	874 m2	7:00	18:00	11:00	1 x parta (10x dělník)												
1-14/5	Likvidace a přesun natěžených hmot	596,7 t	7:00	18:00	11:00	1x MHS + 4x dělník												
1-14/6	Svařování, výměna a posun kolejnic		7:00	18:00	11:00													
1-14/7	Odvoz použitých kolejnic		7:00	18:00	11:00													
	KONEC VÝLUKY		18:00															