Technologický postup výlukových prací

stavba:	*Výměna dřevěných pražců v kol.č.301 v úseku odb. Balabenka - žst. Praha-Vysočany*				výluka	výluka						výluka	výluka	
					7:00-21:00	7:00-21:00						7:00-21:00	7:00-21:00	
		st	čt	pá	so	ne	po	út	st	čt	pá	so	ne	po
		5.7.2017	6.7.2017	7.7.2017	8.7.2017	9.7.2017	10.7.2017	11.7.2017	12.7.2017	13.7.2017	14.7.2017	15.7.2017	16.7.2017	17.7.2017
	předkopání 100 pražců													
	výměna 100pražců													
	montáž pražcových kotev													
	předkopání 50 pražců													
	výměna 50 pražců													
	úprava GPK a doplnění kolejového lože													
	úprava kolejového lože													
	projekční a geodetické práce													