REALM STAV s.r.o.

AKCE

MŠ Dolní Měcholupy

TERMÍN ZAHÁJENÍ

TÝDNY

PČ	POLOŽKA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	POZNÁMKA
1	Zařízení staveniště - oplocení, WC, oplocenky na výkopy, kontejner	X																																		
1	Geodetické zaměření před výstavbou - sítě, hranice	X																																		
2	**Přístavba + venky**																																			
2	Demontáže přístavba - dveře, okna, střešní krytina + kácení stromů	X	X																																	
2	Bourací práce přístavba a venky - rampa, bouraní střechy, bourání příček, zakladů, odvětrání sklepu	X	X	X																																
2	Zemní práce - skrývka ornice vytvoření deponie			X	X																															
2	Geodetické zaměření pozic základů				X																															
2	Zahájení a realizace základů přístavby + patky sloupků				X	X																														
2	Zaměření výkopů + Výkopové práce					X																														
4	Demontáž betonových dlaždic na pozemku					X																														
2	Realizace zákl.pasů ze ztraceného bednění vč. armatury + prostupy + sloupky					X	X																													
2	Betonáž zákl. pasů a patek sloupů						X	X																												
2	Výkop pro ležatou kanalizaci a montáž								X	X																										
2	Realizace skladby pod základovou desku									X																										
2	Montáž zemnění objektu									X																										
2	Betonáž základové desky										X																									
2	Tepelná izolace základových pasů a zásyp										X	X																								
2	Penetrace a hydroizolace zaklad. Desky											X																								
2	Výstavba nosné konstrukce objektu včetně osazení překladů											X	X	X	X																					
2	Montáž a příprava žb věnců včetne žaluziových kasltík													X	X	X																				
2	Betonáž věnců																X																			
2	Realizace skladby stropu																X	X	X																	
2	Montáž střešní konstrukce																		X	X	X															
2	Montáž hromosvodů a přípravy pro osazení FVE																				X	X														
2	Realizace extenzívní střechy / střešné krytiny																								X	X										
2	Montáž výplni otvorů - okna																				X	X														
2	Vnitřní příčky nenosné																					X	X	X												
2	Realizace rozvodů ZTI, VZT,ÚT, ELEKTRO - Hrubé rozvody																						X	X	X											
2	Realizace vnitřních omítek																								X	X	X									
2	Realizace podlah																										X									
2	Montáž podhledů																											X	X	X						
2	Kompletace zařizovacích předmětů a koncových prvků, (TČ, FVE), dveře																												X	X	X					
2	Zaklopení podhledů v koordinaci s kompletaci zařízovacích předmětů																														X	X				
2	Malířské práce																															X	X			
2	Montáž lešení																					X														
2	Realizace fasády - zateplení, svody, elektro, zámečník, klempíř..																					X	X	X												
3	**Stávající dům + venky**																																			
3	Vybourání podlah, demontáže, vybourání příček + stavebních otvorů	X	X	X																																
3	Osazování nosných překladů			X	X																															
3	Výkopové práce pro izolaci základů stavby - sokl					X	X																													
3	Realizace tepelné izolace soklů							X	X																											
3	Zásypy + úpravy chodníku a verejného prostoru							X	X																											
3	Montáž lešení									X																										
3	Demontáž střešní krytiny mimo nosnú konstr. Krovu									X	X																									
3	Revize stavájícího krovu										X	X																								
3	Sanace krovu, oprava střechy včetně FVE přípravy											X	X	X																						
3	Montáž krytiny krovu, elektro práce na střeše													X																						
3	Montáž výplňe stavebních otvorů na fasádě - dveře a okna													X	X																					
3	Montáž zateplení fasády objektu														X	X	X																			
3	Demontáž lešení																	X																		
3	Realizace rozvodů ZTI, VZT, ÚT, ELEKTRO																X	X	X																	
3	Opravy omítek																			X	X															
3	Montáž schodiště																			X	X															
3	Montáž SDK podhledů																				X	X														
3	Betonaž / realizace podlah																					X														
3	Malířské práce																						X	X												

3	Montáž výplně stavbeních otvorů uvnitř objektu																							X	X										
3	Montáž obkladů, dlažeb, interiery																									X	X	X							
3	Revitalizace podlahy v suterénu včetně izolace																									X	X								
3	Oprava zdí v suterénu																										X	X							
3	Montáž koncových prvků - zásuvky, světla apod.																										X	X	X						
	Další práce																																		
4	Geodetické zaměření pro výkopy DK a jímky																										X								
4	Výkopy pro dešťovou jímku, pro trasu DK, základy pod podezdívku, TÚ																											X	X						
4	Podkladní vrstva pod jímku																											X	X						
4	Osazení jímky, napojení DK																											X	X						
4	Montáž oplocení																											X	X						
4	Zámečnické práce- oprava vstupní branky a oplocení																												X	X					
4	Kompletace - HP, IS, zrcadlo, žaluzie, obrázky fasáda																														X	X			
4	ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TÚ, zámková dlažba																														X	X	X		
	Ukončení prací																																		
5	GENERÁLNÍ ÚKLID																															X	X	X	
5	KOMPLETACE REVIZÍ A ZKOUŠEK																															X	X	X	
5	ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ																																X	X	X
5	VYKLIZENÍ ZS																																	X	X
5	ZAHÁJENÍ KOLAUDACÍ																																	X	X
5	PŘEDÁNÍ DÍLA OBJEDNATELI																																		X