BAU NG



		Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosinec				
		23.týden	24.týden	25.týden	26.týden	27.týden	28.týden	29.týden	30.týden	31.týden	32.týden	33.týden	34.týden	35.týden	36.týden	37.týden	38.týden	39.týden	40.týden	41.týden	42.týden	43.týden	44.týden	45.týden	46.týden	47.týden	48.týden	49.týden	50.týden	51.týden	52.týden
202407	ZUŠ Smetanova - Střecha																													
	I. ETAPA																													
	montáž lešení I.etapa																													
	demontáž azbestové krytiny																													
	oprava krovu, bednění, nová asfaltová hydroizolace																													
	montáž nové falcované krytiny																													
	demontáž lešení I.etapa a montáž lešení II.etapa, přesun výtahu																													
	demontáž azbestové krytiny																													
	oprava krovu, bednění, nová asfaltová hydroizolace																													
	montáž nové falcované krytiny																													
	demontáž lešení II.etapa a montáž lešení III.etapa, přesun výtahu																													
	demontáž azbestové krytiny																													
	oprava krovu, bednění, nová asfaltová hydroizolace																													
	montáž nové falcované krytiny																													
	Hromosvod																													