Název akce: Rýnovice - ústředna PZTS

Zadavatel : Věznice Rýnovice Belgická 3765/11, 466 21 Jablonec nad Nisou

Lhůta plnění díla v týdnech/ max limit 120 dnů

Cena díla bez DPH dle SoD: 1 790 510,- Kč bez DPH

etapa (milník)										
kategorie / týden	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Předání a převzetí staveniště										
Instalace páteřních kabelových tras										
Instalace lokálních kabelových tras pro úpravy v jednotlivých lokalitách/rozvaděčích										
Instalace nové ústředny Domininus 3 v technické místnosti										
propojení ústředny Dominus 3 na záložní SW ALVIS										
insalace nových zónových expanderů do rozvaděčů v lokalitách. Připojení na sběrnici D3										
přepojování detektorů na nové oživené expandery										
demontáže původních expanderů										

etapa (milník)										
kategorie / týden	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
přepojování detektorů na nové oživené expandery s připojením na ALVIS										
demontáže původních expanderů a ústředny										
zkoušky a testy nové ústředny s připojením SW ALVIS										
zpracování dokumentace										
zaškolení obsluhy, předání díla										
Přibližný počet pracovníků zhotovitele										