HARMONOGRAM - NOVÁ PŘÍPOJKA TERMÁLNÍ VODY PRO AQUACENTRUM TEPLICE

	Stavební objekt	Měsíc		ČERVEN					ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ				Říjen					Listopad	
		Týden	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	Předání staveniště																										
2.	**Přípravné práce**																										
3.	Zajištění DIO + DIR																										
4.	Zajištění souhlasu s výkopovými pracemi																										
5.	Vytýčení všech sítí																										
6.	**STAVEBNÍ ČÁST**																										
7.	**SO 01**																										
8.	***1.Odbočovací šachta***	0,0000																									
9.	výkopové práce																										
10.	pažení + betonáž podkladu																										
11.	osazení a vystrojení šachty + kanalizačních šachet																										
12.	Ochrana plynovodu																										
13.	zásyp + terénní úpravy																										
14.	***2.OTV z LDB do ČS***																										
15.	výkopové práce	30,0m																									
16.	pokládka potrubí	30,0m																									
17.	zásyp a úprava terénu	30,0m																									
18.	***3.Čerpací stanice - sanace***	0,1367																									
19.	**SO 02**																										
20.	***1.OTV z ČS do ATS***																										
21.	výkopové práce	874,7 m																									
22.	pokládka potrubí	874,7 m																									
23.	zásyp a úprava terénu	874,7 m																									
24.	***2.ČTV z VŠ do ATS***																										
25.	výkopové práce	573,2 m																									
26.	pokládka potrubí	573,2 m																									
27.	zásyp a úprava terénu	573,2 m																									
28.	***3.Rozvody mezi ATS a AQC***																										
29.	ukládka potrubí do kolektoru																										
30.	***4.Odpadní voda z AQC do potoka***																										
31.	výkopové práce	721,6 m																									
32.	pokládka potrubí	721,6 m																									
33.	zásyp a úprava terénu	721,6 m																									
34.	**STROJNÍ ČÁST**																										
35.	PS 01 (Čerpací stanice Kamenné lázně - strojní část)																										
36.	PS 01-2 (Strojovna TČ - strojní část)																										
37.	**ČÁST MĚŘENÍ A REGULACE, ELEKTROINSTALACE**																										
38.	PS 02 (Čerpací stanice Kamenné Lázně - elektro a MaR)																										
39.	PS 02-2 (Strojovna TČ - elektro a MaR úprava)																										
40.	Předání dokončeného díla vč. vyklizení																										

II.ETAPA

Od 18.5.2025 do 15.11.2025

SO 01 Humboltovy sady - Kamenné lázně

Zpracovatel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Křižíkova 2393
415 01 Teplice

IČO: 40233308 DIČ: CZ40233308

Dne 15.9.2025