Soupis provedených prací č.: 176 / 2017

Datum: *16.10.2017*

Firma: *Divadlo na Zábradlí*
Akce: *2.NP - Divadlo na Zábradlí, Anenské náměstí 5*

Číslo	*Popis práce*	*Jedn.*	*Množství*	*Jedn. sazba*	*Celkem*
					-
1.	Odstranění starého lina	m2	34,00	85,00	2 890,00
2.	Broušení zbytků lepidla a stěrek dia. Kot.	m2	34,00	130,00	4 420,00
3.	Vysátí podlahy	m2	34,00	8,00	272,00
4.	Šití trhlin v podlaze lokálně	bm	10,00	295,00	2 950,00
5.	Lokální vyspravení	m2	7,00	500,00	3 500,00
6.	Epoxidová penetrační vrstva Primer SN	m2	34,00	295,00	10 030,00
7.	Cementová stěrka Ultratop standart	m2	34,00	860,00	29 240,00
8.	Akrylátový lak Mapefloor Finish 630	m2	34,00	315,00	10 710,00
9.	Ochranný nátěr Mapekux Opaca	m2	34,00	223,00	7 582,00
10.	Doprava a přesun hmot	m2	33,64	50,00	1 682,00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	Celková cena bez DPH				**73 276,00**
					-

JASA s.r.o.
147 00 Praha 4
U Dubu 1640/55
tel.: 244 464 111
IČO: 25071815 DIČ: CZ25071815

Odevzdal: *Jaroslav Samec* *Dne:* *16.10.2017*

Převzal: *Jan Malaska* *Dne:* *16.10.2017*