Harmonogram prací

Propojení VS v bloku "C" a VS v bloku "D" - FN USA Brno

	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden
Převzetí staveniště, zahájení prací, označení a zapezpečení pracoviště								
Rozebrání dlažby, provedení výkopových prací								
Jádrové vrtání, příprava lože pod potrubí								
Zhotovení venkovní trasy potrubí								
Tlakové zkoušky, provedení izolací a prostupů								
Zásyp a zhutnění, položení dlažby								
Montáž potrubní trasy ve VS "C" a "D"								
Osazení a montáž výměníku va VS "C", osazení nádrže na TV								
Provedení úpravy na rozdělovači ve VS "C"								
Propojení se stávajícím systémem VS "C"								
Propojení se stávajícím systémem VS "D"								
Provedení tlakové zkoušky trasy								
Provedení nátěrů a izolací								
Provedení propojení s MaR								
Funkční zkoušky, předání díla								