MOST NA ULICI MOSTNÍ PŘES ŘEKU BEČVU VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

	2018																												
	březen					duben					květen				červen				červenec					srpen				září	
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Zahájení stavebních prací - 26.3.2018																													
1. ETAPA																													
Přípravné práce																													
Demolice konstrukcí																													
Úprava koryta toku																													
Sanace mostních konstrukcí																													
Betonáž mostní římsy																													
Betonáž spádové vrstvy																													
Betonáž opěrných a nábřežních zdí																													
Provedení konstrukčních vrstev komunikace																													
Instalace prefabrikátů, zábradlí -																													
Dokončovací práce, osazení VO																													
2. ETAPA																													
Přípravné práce																													
Demolice konstrukcí																													
Úprava koryta toku																													
Sanace mostních konstrukcí																													
Betonáž mostní římsy																													
Betonáž spádové vrstvy																													
Betonáž opěrných a nábřežních zdí																													
Provedení konstrukčních vrstev komunikace																													
Instalace prefabrikátů, zábradlí -																													
Dokončovací práce, osazení VO																													
Ukončení stavebních prací - 12.9.2018 - 170 kal. dní																													