## Bytový dům ul. Skautská č.p. 432-435, Ostrava-Poruba - Více práce

stav k 29.3.2018

| Název položky | MJ | Skutečné množství | Množství v rozpočtu | Rozdíl + / - | Jednotková cena | Celkem | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D+M keramický soklík v.100mm na podestách u vstupů do bytů | bm | 36 | 0 | 36 | 186,00 | 6 696,00 | Vchod č. 432-435 |
| D+M izolace stěn a stropů přípravkem JUPOL BLOCK-před výmalbou | m2 | 24 | 0 | 24 | 44,00 | 1 056,00 | Vchod č. 435 |
| D+M izolace stěn a stropů přípravkem JUPOL BLOCK-před výmalbou | m2 | 95 | 0 | 95 | 44,00 | 4 180,00 | Vchod č. 434 |
| Škrabání stěn a stropů v bytech = stávající nástřiky,tapety apod. | m2 | 93 | 0 | 18 | 26,00 | 468,00 | Vchod č. 434 |
| Drátěná příčka s dveřmi vč.kotvení,povrchové úpravy pol.Z/16 | kpl | 2 | 1 | 1 | 71 420,00 | 71 420,00 | Vchod č. 435 |
| Drátěná příčka s dveřmi vč.kotvení,povrchové úpravy pol.Z/3 | kpl | 1 | 0 | 1 | 16 692,00 | 16 692,00 | Vchod č. 432 |
| D+M izolace stěn a stropů přípravkem JUPOL BLOCK-před výmalbou | m2 | 94 | 0 | 94 | 44,00 | 4 136,00 | Vchod č.433 |
| Škrabání stěn a stropů v bytech = stávající nástřiky,tapety apod. | m2 | 188 | 0 | 188 | 26,00 | 4 888,00 | Vchod č.433 |
| D+M samozavírač GEZE 400 = hlavní vstupní dveře | ks | 4 | 0 | 4 | 5 250,00 | 21 000,00 | Vchod č. 432-435 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CELKEM bez DPH = více práce | | | | | | 130 536,00 | |

V Ostravě dne : 29.3.2018

.....

za zhotovitele

MJO - STAV stavby s.r.o.
Českobratrská 2227/7
702 00 OSTRAVA
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551