MOST NA ULICI MOSTNÍ PŘES ŘEKU BEČVU VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

	duben					květen				červen				červenec					srpen				září				říjen					
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Zahájení stavebních prací - 25.4.2018																																
1. ETAPA																																
Přípravné práce																																
Demolice konstrukcí																																
Úprava koryta toku																																
Sanace mostních konstrukcí																																
Betonáž spádové vrstvy																																
Izolace mostní konstrukce																																
Betonáž mostní římsy																																
Betonáž opěrných a nábřežních zdí																																
Provedení konstrukčních vrstev komunikace																																
Instalace prefabrikátů, zábradlí -																																
Dokončovací práce, osazení VO																																
Přechodová oblast-chráničky-betonáž																																
2. ETAPA																																
Přípravné práce																																
Demolice konstrukcí																																
Sanace mostních konstrukcí																																
Betonáž spádové vrstvy																																
Izolace mostní konstrukce																																
Betonáž mostní římsy																																
Betonáž opěrných a nábřežních zdí																																
Provedení konstrukčních vrstev komunikace																																
Instalace prefabrikátů, zábradlí -																																
Dokončovací práce, Osazení VO																																
Přechodová oblast-chráničky-betonáž																																
Dokončovací práce																																
Ukončení stavebních prací - 205 kal. dní																																