AKCE: "MSB - adaptace skladu CO na depozitář"

HARMONOGRAM PRACÍ - 1.4.2016 - 11.9.2016

záběr	činnost	1.-3.4.	4.-10.4.	11.-17.4.	18.-24.4.	25.4.-1.5.	2.-8.5.	9.-15.5.	16.-22.5.	23.-29.5.	30.5.-5.6.	6.-12.6.	13.-19.6.	20.-26.6.	27.6.-3.7.	4.-10.7.	11.-17.7.	18.-24.7.	25.-31.7.	1.-7.8.	8.-14.8.	15.-21.8.	22.-28.8.	29.8.-4.9.	5.9.-11.9.
1.4.2016 - 11.9.2016	předání a převzetí staveniště	**1.4.**																							
	přípravné práce , zaměření a výroba výplní otvorů																								
	realizace zařízení staveniště																								
	odstrojení objektu																								
	bourací práce I. a II.NP																								
	bourací práce atika																								
	zděné svislé konstrukce I. a II. NP																								
	betonáž nové atiky																								
	vytvoření prostupu pro výlez do střechy včetně souvisejících prací																								
	vodovod,kanalizace - hrubé rozvody																								
	topení - hrubé rozvody																								
	elektro silnoproud a slaboproud - hrubé rozvody																								
	MaR - hrubé rozvody																								
	repase výtahu včetně souvisejicích prací ve výtahové šachtě																								
	montáž výplní otvorů včetně souvisejících prací																								
	oprava omítek																								
	SDK konstrukce sociální zařízení, kancelář																								
	izolace proti zemní vlhkosti a radonu I.NP																								
	nová skladba podlahy v I.NP																								
	opískování, přebroušení, tmelení a nátěr podlah ve II.NP																								
	dlažby																								
	obklady																								
	povlakové krytiny																								
	malby a nátěry																								
	vodovod,kanalizace - kompletace																								
	topení - kompletace																								
	elektro silnoproud a slaboproud - kompletace																								
	MaR - kompletace																								
	montáž lešení																								
	vnější zateplení obvodového pláště včetně souvisejicích prací																								
	konstrukce nového střešního plášťě včetně demontáže stávajícího																								
	přemístění sirény																								
	úprava střechy stávající spojovací chodby ZŠ																								
	klempířské konstrukce																								
	zámečnické konstrukce																								
	truhlářské konstrukce																								
	montáž hromosvodu																								
	demontáž lešení																								
	dokončovací práce																								
	úklid a vyklizení staveniště																								
	přejímací řízení																								**11.9.**