

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	29800968
ID verze:	31850300
Číslo verze:	8
Datum a čas zveřejnění:	22.01.2025 10:24:46
Zveřejňující subjekt:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (qbep485)
ID návazné smlouvy:	24082491
Email pro zaslání potvrzení:	hana.dleskova@suspk.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
IČO:	72053119
Datová schránka:	qbep485
Adresa:	Koterovská 162,326 00 Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 smlouvy o dílo "Nápojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa"
Datum uzavření:	20.01.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	Z-241016-02
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	69 796 874,58 CZK
Hodnota vč. DPH:	84 454 218,24 CZK

Smluvní strany:

Název:	ROADFIN STAVBY s.r.o.
IČO:	04852427
Datová schránka:	
Adresa:	Plzeňská 1147, Vejprnice, 33027
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

zveřejnění dodatek č. 2.pdf

713.57 kB, 21.01.2025 11:42:42

540f328ea97422be4ce241ad6199be83ca8fc372c69274327e2a0ae23cb9f30b

Rekapitulace ZL - příloha č. 2 k Dodatku č. 2.pdf

231.49 kB, 21.01.2025 11:42:42

ae6264323e47cb000fe3bb2c34ee2f694f932f72b492d867767b6e4ea64c1ab8

obchodní podmínky SÚSPK.pdf

480.82 kB, 21.01.2025 11:42:43

56f75e22962769659385662914e45474753358161b3b818fabfe29f2e0c15200

ZL068-svahy horninaSO101.3_redigováno.pdf

6.03 MB, 21.01.2025 11:50:37

3777391c7e295e2682ea1608d73d1633f0bc5655ba55495b6a9597a150ddcd25

ZL046-SO203-Gabion_redigováno.pdf

5.74 MB, 21.01.2025 12:07:42

9117997938185fa8f39bb88d429681999f431c03dac52003f8625fbe37278581

ZL056-optika_redigováno.pdf

1.95 MB, 21.01.2025 12:07:43

41f2917d694e3b312fala50382c3dd9ed150c18b8b88751e1e1066277639f99d

ZL047-Zatřídění horniny SO 101.4_redigováno.pdf

8.56 MB, 21.01.2025 13:21:51

8a050c62d86b299c1156461418e7ff7273fd28ce41ff28aa837364f8a6651bcd

ZL045-SO202-lávka-změna založení_redigováno.pdf

4.6 MB, 21.01.2025 13:21:52

684a6c23994b1f3e86cb54f05b38d0d52860e36f5bf6a702e09006a745070101

ZL043-SO104.2-chodník Osek_redigováno.pdf

3.84 MB, 21.01.2025 13:21:52

cd6e6edb1dc0485afefe804d470470f7f8b32b28876268bd7b233bd90a9ff27d

ZL042-frézování napojení SO 111.1_redigováno.pdf

1.73 MB, 21.01.2025 13:21:53

2918ada0e311513fe3ed75d3fa634fd26972a69a93ac5a309c9c99c2be0b3267

ZL049-SO101.1-odvodnění komunikace_redigováno.pdf

6.87 MB, 21.01.2025 14:10:51

6ced492defcc0518e8b00e97a4c847c6c328c49874d66259529c5b5f2e283467

ZL048-SO307-změna kanalizace_redigováno.pdf

8.62 MB, 21.01.2025 14:10:52

0eca1671edleef2be6f383224ea7cd8428509ca5685c78ebfe86c6ec1ac10e2b

ZL051-vtokové objekty SO 101.4_redigováno.pdf

5.96 MB, 22.01.2025 10:03:29

8511961ff249b067f0fea727165032eabbd00a9b84e55fe0f76a61c09a408c24

ZL050-Zatřídění horniny SO 140_redigováno.pdf

6.1 MB, 22.01.2025 10:03:30

9ee88ecb9fe2ee99b936fb465b42e096e4feceda4eef0babca3ff9d0f4fd050f

ZL053-skutečnost SO 140_redigováno.pdf

4.71 MB, 22.01.2025 10:03:30

2b253fa77b2bd026d09534ea57fa9a2082b4fcdcae8db0337c9bb4cacf830555

ZL052-Násyp bez úpravy SO 101.4_redigováno.pdf

7.93 MB, 22.01.2025 10:03:31

cb2a9da13e293b821381337ebe71ee24d05835e0f0d68d66a8e8ac1f9c9ac311

ZL055-skutečnost SO 102_redigováno.pdf

3.79 MB, 22.01.2025 10:25:21

9acc7093ba3b27e3ebe07938bf5ad4ef76e575d4938cc60c10e3616ecb7446c4

ZL054-změna konstrukce SO108_redigováno.pdf

3.4 MB, 22.01.2025 10:25:21

0790faab4e9783d63011161630ad16b77d1df168747da257cfa9e11b03044676

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31850300>