

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: 1986/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvízdal – jednatel, Ing. Milan Kalný – jednatel,

Ing. Vladislav Vodička – jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)

č. smlouvy: 18 247 00

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

(dále jen „**Dodatek**“)

Článek 1.**Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2018 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic - PD**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Článek 2.**Předmět Dodatku**

- 2.1. Smluvní strany tímto Dodatkem **potvrzují**, že předmětem plnění tohoto Dodatku doplňují vícepráce na základě požadavku pracovníků Národního památkového ústavu - je nutné rozšířit rozsah průzkumných činností o stavebně technický průzkum stávajících pilířů vč. jejich založení, v podobě svislých průzkumných vrtů z vozovky až do podzákladí pilířů. Zároveň bylo při místním šetření za účasti pracovníků Národního památkového úřadu zjištěno, že požadavky zadání nelze splnit sanací mostu a také, že s ohledem na památkovou ochranu mostu nepřipadá v úvahu úplná

náhrada konstrukce s odstraněním konstrukce původní. Bude tak třeba navrhnout atypické konstrukční řešení se zásadními zásahy do nosné konstrukce mostu, resp. s jejím úplným přebudováním, avšak zároveň při zachování původních kleneb a pilířů pod památkovou ochranou. Z těchto důvodů je nutné rozšířit rozsah zakázky o inženýrsko-geologický průzkum, pro ověření poměrů pro založení nových nosných částí konstrukce mostu.

- 2.2. Dále se rozšíří předmět smlouvy o průzkumné práce vyplývající z požadavků pracovníků Národního památkového ústavu, vč. jejich požadavků na způsob provádění průzkumů, upraví smluvní termíny plnění zakázky takto:

- doplňuje se čl. 5.1.11 „Průzkumy v rozsahu projednaném s NPÚ“ s termínem do 3 měsíců od účinnosti dodatku smlouvy
- upravuje se čl. 5.1.1 „DÚR koncept“ na termín do 2 měsíců od dokončení průzkumů,
- doplňuje se nová položka IGP - stavebně technický průzkum pilířů v ceně 95.000,- Kč bez DPH
- doplňuje se nová položka Geologický průzkum v ceně 60.000,- Kč bez DPH.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
- 3.5. Přílohy – oceněný soupis prací.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

Pontex, spol. s r. o.

Ing. Václav Hvízdal, jednatel