

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2039 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 99 (Klicperovo divadlo) – oprava střechy**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického odd., telxxx, email xxx

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx

Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace 0600886

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	Křenek, s.r.o.
Sídlo	Do Nového 101, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí
Zastoupený	jednatel Romanem Křenkem
Telefon	xxx
Email:	xxx
ID datové schránky	aakfb7
IČ	26013002
DIČ	CZ26013002

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20061

Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, stavbyvedoucí, xxx, xxx

xxx, jednatel společnosti, xxx, xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. 2039 uzavřené dne 15. 5. 2020 formou tohoto dodatku (schváleno na poradě vedení objednatele dne 17. 8. 2020).

V průběhu realizace dochází dle požadavku objednatele k následující změně a rozšíření a zúžení díla a s tím související změně ceny díla:

Rozšíření elektroinstalace o bleskosvod včetně revize (neřešeno PD), změna a doplnění tepelné izolace ve strojovně výtahu (dodržení samostatného požárního úseku), zvýšení zabezpečení provizorního zastřešení o OSB desky (ochrana objektu před povětrnostními vlivy). Penetrační a silikonový nátěr venkovní fasády štítu střechy. Posunutí odvětrání výtahové šachty oproti PD na základě odkrytí tesařských konstrukcí a posouzení stávajícího stavu.

Méněpráce spočívají v pronájmu ploch, oplocení staveniště, zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na maltu cementovou, provázání pilířů do cihelné zdi.

II.

1. Původní text věty druhé bodu 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje novým zněním:
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **31. 8. 2020**
2. Původní text bodu 1. čl. V. smlouvy „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 2 249 592,28 Kč
se ruší a nahrazuje se novým textem:
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 2 382 887,29 Kč
(slovy: dva miliony tři sta osmdesát dva tisíc osm set osmdesát sedm korun českých dvacet devět haléřů)
3. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 17. 8.2020

.....
za zhotovitele
Roman Křenek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 17.8.2020