

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Chabařovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3434/2020/Svj**

ISPROFOND: 542 352 0020

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost pro UL-CHA“, založené Společenskou smlouvou ze dne 07. 07. 2020 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se sídlem na adrese Správce, jejímiž společníky jsou:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 1217

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva

(dále též jako „**Správce**“ nebo „**společník č. 1**“)

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou – Klimtovou, místopředsedkyní představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

(dále též jako „**společník č. 2**“)

3. SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupena: **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

(dále též jako „**společník č. 3**“)

Korespondenční adresa:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále společně jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20-072-233-UR**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava termínu odevzdání 4. dílčí etapy plnění Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem pro shora uvedenou změnu termínu odevzdání 4. dílčí etapy plnění Díla je skutečnost, že v souvislosti se záměrem firmy METRANS, a.s. vybudovat v těsné blízkosti ŽST Chabařovice „Terminál intermodální dopravy“ a právě probíhajícímu procesu precizace výše jmenovaného záměru a jeho projednávání s relevantními složkami Objednatele, tj. Správy železnic, kdy k datu uzavření tohoto dodatku č. 2 nejsou známa rozhodnutí o konkrétních dopadech do dokončené dokumentace, se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v posunutí termínu odevzdání 4. dílčí etapy plnění Díla o tři měsíce.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo v době od uzavření dodatku č. 1 ke změně jeho korespondenční adresy

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3434/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 20-072-233-UR, uzavřené dne 06. 10. 2020, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.5, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
 - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DUR/5/20
- Příloha č. 3 Technické podmínky
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP+DUR/12/20
 - c) Zvláštní technické podmínky 13. 5. 2020
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
 - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění
 - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3434/2020/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: 20-072-233-UR, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
příloha č. 1 (*současně příloha č. 5 Smlouvy*) – Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne

Za: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**



22.03.2022 15:50
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.03.08
12:17:19 +01'00'

Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Za: **SUDOP PRAHA a.s.**

Datum: 2022.03.08
12:17:35 +01'00'

Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Na základě Společenské smlouvy
ze dne 7. 7. 2020 a plné moci

Za: **SUDOP EU a.s.**

Datum: 2022.03.08
12:17:55 +01'00'

Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Na základě Společenské smlouvy
ze dne 7. 7. 2020 a plné moci

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 30.6.2021	Návrh technického řešení k projednání	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 17.7.2021	Rozpracovanost a práce na nové koncepci	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 17.12.2021	Čistopis ZP a projednané DÚR se zapracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN, Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	do 17.6.2022	Podání žádosti o Územní rozhodnutí	Předávací protokol, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
5. Dílčí etapa	do 4 měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Územní rozhodnutí, Protokol o provedení díla,
Termín dokončení Díla	předpoklad do 10/2022		